



CRNA GORA
Opština Žabljak
- Radna grupa za praćenje realizacije
Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja -
Broj: 01-077/21- **1550**
Žabljak, 07.06.2021. godine

U skladu sa Rješenjem broj 031/19-01-2492 od 04.07.2019. godine, a u vezi sa Višegodišnjim planom infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, broj 031/19-01-845 od 02.04.2019. godine, Radna grupa za praćenje realizacije Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, **sačinila je**

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI VIŠEGODIŠNJEG PLANA
INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK
2019-2022. GODINE
ZA 2020. GODINU**

I Višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, broj 031/19-01-845 od 02.04.2019. godine, usvojen je od strane Skupštine Opštine Žabljak, Odlukom broj 030/19-01-131, na sjednici održanoj 04.04.2019. godine. Odluka o usvajanju Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak, objavljena je u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi broj 15 od 12.04.2019. godine. U okviru dijela IV Monitoring i izvještavanje, utvrđena je obaveza formiranja Radne grupe, koja će biti zadužena za praćenje i izvještavanje o realizaciji višegodišnjeg plana. Radna grupa za praćenje realizacije Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, formirana je Rješenjem 031/19-01-2492 od 04.07.2019. godine.

II U skladu sa tačkom I, Radna grupa, pripremila je Izvještaj o realizaciji Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja, sa osvrtom na svaki projekat pojedinačno. Izvještaj se odnosi na period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

III U periodu od donošenja Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022, a zaključno sa 31.12.2020. godine, sprovedene su sledeće aktivnosti po projektima:

PODRUČJE 1: SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

1. Izgradnja Ulice Božidara Žugića

Realizovano: U 2019. godini, pokrenut je postupak eksproprijacije. U 2020. godini, nastavljene su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije i započete aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

U 2020. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2021. godini, planiran je završetak postupka eksproprijacije i izrade projektne dokumentacije, kao i sprovođenje postupka javne nabavke i odabir izvođača radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak

- 2. Izgradnja/rekonstrukcija Ulice Vojvode Mišića**
Realizovano: U 2019. godini, završen je postupak eksproprijacije. Prethodno je pripremljena projektna dokumentacija, sproveden postupak javne nabavke i odabran izvođač radova.
U 2019. godini, utrošeno je 20,923.00 eura za ovaj projekat (eksproprijacija).
U 2020. godini, završen je dio radova i izgradnja potpornih zidova.
U 2020. godini, za radove i nadzor, utrošeno je 133,372.47 eura. Za izgradnju i nadzor nad izgradnjom potpornih zidova, utrošeno je 15,902.95 eura.
Plan: U 2021. godini, planiran je završetak projekta.
Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova;
Napomena: Opština Žabljak je pripremila projektnu dokumentaciju, sprovodila i finansirala postupak eksproprijacije u 2019. godini, kao i sprovodila i finansirala postupak izgradnje potpornih zidova (po zahtjevima mještana) u 2020. godini.
Status: Projekat je djelimično realizovan.
- 3. Izgradnja ulice od gradske tržnice do Ravnog Žabljaka**
Realizovano: U 2019. godini, završen je postupak eksproprijacije i I faza radova na izgradnji ulice.
U 2019. godini, utrošeno je 348,577.00 eura za ovaj projekat (eksproprijacija, projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije, radovi i nadzor).
U 2020. godini, nijesu bile planirane aktivnosti na ovom projektu.
Plan: U 2021. godini, nijesu planirane aktivnosti na ovom projektu.
Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova;
Napomena: Opština Žabljak, sprovodila je i finansirala postupak eksproprijacije i pripremila projektnu dokumentaciju.
Status: Projekat je djelimično realizovan u 2019. godini. Završena I faza projekta.
- 4. Izgradnja saobraćajnice od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka**
Realizovano: U 2019. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.
U 2020. godini, nijesu završene planirane aktivnosti, zbog usaglašavanja sa planskim dokumentima.
U 2020. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.
Plan: U 2021. godini, planiran je nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i početak postupka eksproprijacije.
Nosilac posla: Uprava javnih radova;
Napomena: Opština Žabljak radi na pripremi projektne dokumentacije.
- 5. Izgradnja ulice od tržnog centra Aroma do Ulice Vuka Karadžića**
Realizovano: U 2019. godini, riješeni su imovinsko pravni odnosi, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač i započeti radovi.
U 2019. godini, utrošeno je 95,924.96 eura za ovaj projekat (eksproprijacija, projektna dokumentacija, dio radova i nadzora).
U 2020. godini, završeni radovi na izgradnji. U 2020. godini, utrošeno je 143,616.77 eura (radovi i nadzor).
Nosilac posla: Opština Žabljak, a *Finansijer:* Uprava javnih radova.
Napomena: Opština Žabljak je sprovodila i finansirala postupak eksproprijacije.
Status: Projekat je realizovan u 2020. godini.
Ukupno utrošeno sredstava: 239,541.73 eura.

- 6. Izgradnja ulice kod stare benzinske pumpe (kod autobuske stanice)**
Realizovano: U 2019. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.
U 2020. godini, završena je izrada projekta, i započeta revizija.
U 2020. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.
Plan: U 2021. godini, planiran je završetak revizije projekta, sprovođenje postupka javne nabavke i odabir izvođača radova, kao i početak radova.
Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.
- 7. Izgradnja ulice iza sindikalne zgrade do Ulice Vuka Karadžića**
Realizovano: U 2020. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.
U 2020. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.
Plan: U 2021. godini, planiran je završetak izrade projekta, kao i sprovođenje postupka javne nabavke i odabir izvođača radova.
Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.
- 8. Izgradnja parking- garaže**
Realizovano: U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije i postupak eksproprijacije. Sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova.
U 2019. godini, utrošeno je 133,711.36 eura za ovaj projekat (eksproprijacija, projektna dokumentacija).
U 2020. godini, započeli su radovi na izgradnji objekta. Za radove i nadzor, u 2020. godini, utrošeno je 606,653.10 eura.
Plan: U 2021. godini, planiran je završetak radova.
Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.
Napomena: Sredstva za eksproprijaciju, 2018. godine, prenesena su iz državnog kapitalnog budžeta, Opštini Žabljak.
Status: Projekat je djelimično realizovan.
- 9. Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru (I faza)**
Realizovano: U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije i započeti radovi na uređenju trotoara (od Vatrogasnog doma do hotela Zlatni bor).
U 2019. godini, utrošeno je 37,653.25 eura za ovaj projekat (dio radova i nadzora).
U 2020. godini, završeni su radovi (završena je izgradnja trotora ispred Robne kuće, prema Zdravstvenoj stanici i kapeli, od Stare Varoši do Ski hotela, a naknadno i ispred stambene zgrade kod skretanja Tržnom centru). U 2020. godini, ukupno za radove i nadzor, utrošeno je 161,155.09 eura.
Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.
Status: Projekat je realizovan u 2020. godini.
Ukupno utrošeno sredstava: 198,808.34 eura.
- 10. Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru (II faza)**
Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.
- 11. Rekonstrukcija asfaltnog zastora u naselju Tmajevci**
Status: Projekat je realizovan u 2019. godini.
Ukupno utrošeno sredstava: 59,591.42 eura.

12. Asfaltiranje lokalnih makadamskih puteva

2019. godina:

Realizovano: U 2019. godini, asfaltirani (ili rekonstruisani) su putni pravci u selima:

1. Virak 750 m,
2. Pašina Voda 750 m,
3. Pošćenski Kraj 3,050 m,
4. Motički Gaj 170 m,
5. Podgora 580 m,
6. Nadgora 800 m,
7. Novakovići 500 m,
8. Merulja 500 m,
9. Krš/ Stolac 500 m,
10. Njegovuđa- Dobri Nugo 600 m,

Ukupno: 8,2 km.

Ugovoreno u 2019. godini i preostalo za realizaciju (asfaltiranje ili rekonstrukcija) u 2020. godini: Virak 1,200 m, potezno presvlačenje na putu prema Maloj Crnoj Gori u dužini od 1,000 m, Majčina Glavica 150 m, Borje 300 m, Nadgora 1,000 m, Pitomine 130 m, Merulja 500 m, Žabljak 50 m, Njegovuđa 353 m, Njegovuđa- Zminica 166,6 m.

U 2019. godini, za asfaltiranje i rekonstrukciju asfaltnog zastora utrošeno je ukupno: 678,091.93 eura.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak radova prema ugovorima iz 2019. godine, radovi na sanaciji rupa u gradskom području i realizacija-asfaltiranje putnih pravaca kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja.

Nosilac posla: Opština Žabljak; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (za asfaltiranja preko Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja).

Finansijer: Opština Žabljak 269,542.08 eura, Uprava javnih radova 149,684.57 eura, Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (IFAD- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) 248,865.28 eura, Pelengić trade doo 10,000.00 eura.

Napomena: U ukupni iznos sredstava za 2019. godinu, uračunata su i sredstva za realizaciju projekta br. 14.

2020. godina:

Realizovano: U 2020. godini, asfaltirani (ili rekonstruisani) su putni pravci u selima:

- a. Virak 1720 m,
- b. Pašina Voda 850 m,
- c. Pošćenski Kraj 770 m,
- d. Javorje 100 m,
- e. Motički Gaj 170 m,
- f. Novakovići 500 m,
- g. Merulja 1000 m,
- h. Krš/ Stolac 700 m,
- i. Njegovuđa- Dobri Nugo 800 m,
- j. Zminica 366.6 m,
- k. Zauglina 500 m,
- l. Pitomine 800 m,
- m. Nadgora 1145 m,
- n. Podgora 688 m,
- o. Banovice 300 m,

- p. Tepačko Polje 530 m,
- q. Palež 50 m,
- r. Borje 720 m,
- s. Aluga 700 m,
- t. Njegovuđa 353 m,
- Ukupno: 12,720 m.

U gradu je asfaltirano 175 m, 140 m u naselju Pejov Do, a sanirana su i potezno presvučena oštećenja u užem centru grada. Sanirana su i udarna oštećenja i izvršena potezna presvlačenja na pojedinim putnim pravcima, i to: u Pitominama, u gradskoj zoni kod Sportskog centra, u Zminici, u Pejovom Dolu- prema "Ekonomiji", prema Banskim Kućama, u Njegovuđi (od mjesnog centra prema naselju Pilana i dijelu puta prema Suvodolu), u Podgori (od servisa do Majčine Glavice), na dva putna pravca u Šumanovcima, na putu prema Maloj Crnoj Gori, kao i pripremni radovi za asfaltiranje dijela puta prema selu Tepca.

U 2020. godini, za asfaltiranje i rekonstrukciju asfaltnog zastora utrošeno je ukupno: 1,078,150.42 eura, od čega je za pripremne radove tj. zamjenu postojećeg materijala i širenje postojeće trase, za asfaltiranje puta u Tepcima, utrošeno 83,957.03 eura.

Plan: U 2021. godini, planiran je nastavak aktivnosti na asfaltiranju i rekonstrukciji asfaltnog zastora.

Nosilac posla: Opština Žabljak; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (za asfaltiranja preko Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja).

Finansijer: Opština Žabljak 430,515.66 eura, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 42,909.30 eura, Uprava javnih radova 384,455.25 eura, Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (IFAD- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) 220,270.21 eura.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

13. Izmještanje dijela puta Žabljak- Tepca

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

Napomena: Dionica puta je izmještena u 2018. godini. Projekat nije završen, jer put nije asfaltiran. Opština Žabljak, u 2020. godini, obraćala se Upravi javnih radova, zahtjevom da se radovi nastave.

14. Sanacija puta od Njegovuđe do Studenaca

Status: Projekat je realizovan u 2019. godini.

Sredstva za ovaj projekat obuhvaćena su sredstvima navedenim kroz projekat 13 za 2019. godinu.

PODRUČJE 2: VODOVODNA INFRASTRUKTURA

15. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka (II faza)

Realizovano: Opština Žabljak, u 2019. godini, uputila je aplikaciju prema Centru za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije, za finansijsku podršku ovom projektu po ranijoj praksi. Takođe, Ministarstvu finansija, upućen je zahtjev za saglasnost za učešće u finansiranju. Projekat nije odobren za finansiranje kroz Program

međunarodne saradnje sa Republikom Slovenijom. Opština Žabljak, realizaciju projekta, kandidovala je prema državnim budžetu za 2020. godinu, a zatim i 2021. godinu.

Plan: Projekat je kandidovan prema državnim kapitalnom budžetu za 2021. godinu.

Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova.

16. Izgradnja vodovoda "Krš" (završetak II faze i III faza)

Status: Projekat je realizovan u 2019. godini.

Utrošeno sredstava od donošenja Plana: U 2019. godini, utrošeno je 213,340.25 eura za ovaj projekat.

Ukupno utrošeno sredstava na izgradnji vodovoda Krš Šljivansko (sve faze) i krak Bogomolja: 333,686.19 eura.

Napomena: U 2019. godini, Opština Žabljak, započela je aktivnosti na podršci domaćinstvima u cilju priključivanja na glavni vodovod (ustupanje i rad sa mašinom "Mašinskog prstena", troškovi goriva), a ove aktivnosti su nastavljene i završene u 2020. godini. Podrška, u 2020. godini, koštala je Opštinu Žabljak, 2,550.00 eura.

17. Radovi na vodovodu "Njegovuđa" (II faza)

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova.

U 2020. godini, završeni su radovi na II fazi. Za radove je utrošeno 33,772.24 eura. Troškovi nadzora nijesu plaćeni u 2020. godini.

Napomena: U 2020. godini, završen je dio radova na III fazi projekta, i to kaptaza "Restovac". Za ovu namjenu utrošeno je 8,917.70 eura.

Nosilac posla: Opština Žabljak.

Finansijer: Opština Žabljak, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Status: Projekat je realizovan u 2020. godini.

Ukupno utrošeno sredstava za II fazu i kaptazu "Restovac": 42,689.94 eura.

18. Radovi na vodovodu "Razvršje"

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova.

U 2020. godini, radovi su započeli, i utrošeno je 18,914.70 eura.

Plan: U 2021. godini, planiran je završetak projekta.

Nosilac posla: Opština Žabljak.

Finansijer: Opština Žabljak, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

19. Radovi na vodovodu "Macanska poljana"

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 3: UPRAVLJANJE OTPADOM I OTPADNIM VODAMA

20. Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja iznad hotela MB (II faza)

Status: Projekat je realizovan u 2019. godini.

Ukupno utrošeno sredstava: 96,902.26 eura.

Napomena: U 2018. godini, za ovaj projekat utrošeno 22,867.40 eura, pa ukupna vrijednost posla iznosi: 96,902.26 eura.

21. Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj i II faza u naselju Pećića Ograda
Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova za izgradnju fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj.

U 2020. godini, završeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj.

U 2020. godini, utrošeno je 24,173.67 eura¹ za ovaj projekat (radove, nadzor i vidljivost).

Tenički pregled- 1,573.00 eura, biće plaćen u 2021. godini.

Plan: U 2021. godini, planiran je završetak radova na realizaciji posla u naselju Pećića Ograda.

Nosilac posla: Opština Žabljak

Finansijer: Projekat Norveška za Vas 23,421.83 eura, a ostatak sredstava Opština Žabljak.²

Status: Projekat je djelimično realizovan.

22. Izgradnja fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka

Realizovano: U 2019. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.

U 2020. godini, nijesu završene planirane aktivnosti, zbog usaglašavanja sa planskim dokumentima.

U 2020. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2021. godini, planiran je nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i početak postupka eksproprijacije.

Nosilac posla: Uprava javnih radova;

Napomena: Opština Žabljak radi na pripremi projektne dokumentacije.

23. Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, zaključen ugovor o izvođenju i započeti radovi.

U 2019. godini, utrošeno je 70,802.76 eura za ovaj projekat (projektna dokumentacija i dio radova).

U 2020. godini, završeni su radovi. Na ime radova, nadzora, asfaltiranja i izrade bankina, utrošeno je ukupno 137,390.10 eura.

Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova.

Napomena: Izradu projektne dokumentacije, bankina i dio asfalterških radova, finansirala je Opština Žabljak.

Status: Projekat je realizovan u 2020. godini.

Ukupno utrošeno sredstava: 208,192.86 eura.

Napomena: Uprava javnih radova nije isplatila sve obaveze prema izvođaču i nadzornom organu.

24. Uređenje deponije građevinskog otpada

Realizovano: U 2020. godini, zaključen je ugovor za izradu projektne dokumentacije.

U 2020. godini, utrošeno je 0.00 eura za ovaj posao.

¹ Projekat je (radovi i nadzor), oslobođen PDV-a, imajući u vidu da se realizovao kroz poziv Ambasade Kraljevine Norveške.

² Nakon prihvatanja konačnih finansijskih izvještaja od strane UNOPS-a, određen iznos sredstava donacije biće vraćen iz razloga što je potrebno da učešće Opštine Žabljak, bude minimalno 10% (ne računajući tehnički pregled i vidljivost projekta).

Plan: U 2021. godini, planiran je završetak izrade projektne dokumentacije, sprovođenje postupka javne nabavke i početak radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

25. Nabavka kanti za selektivno odlaganje smeća

Realizovano: U 2019. godini, Služba Predsjednika, aplicirala je za finansijsku podršku ovom projektu, preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske. Projekat nije odobren. U 2020. godini, nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

Plan: U 2021. godini, ukoliko oblast projekta bude odgovarala objavljenim pozivima međunarodnih fondova, Opština će aplicirati za sredstva.

Nosilac posla: Opština Žabljak.

PODRUČJE 4: SPORTSKA INFRASTRUKTURA

26. Postavljanje vještačke podloge- tartan na sportskom terenu gradske škole

Realizovano: Služba Predsjednika, aplicirala je za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske, kao i prema Ministarstvu sporta. Ministarstvo sporta, nije prihvatilo da finansira projekat u 2019. godini, kao ni u 2020. godini. Ambasada Bugarske, takođe nije prihvatila projekat za finansiranje.

Plan: U 2021. godini, nastaviti aktivnosti na apliciranju za sredstva za realizaciju projekta.

Nosilac posla: Opština Žabljak.

27. Uređenje školskog sportskog terena na Njegovući

Status: Projekat je realizovan u 2019. godini.

Ukupno utrošeno sredstava: 12,000.00 eura.

Napomena: U 2020. godini, Opština Žabljak, uputila je Ministarstvu prosvjete molbu da izvrši postavljanje ograde oko terena.

28. Postavljanje teretane na otvorenom

Status: Projekat je realizovan u 2019. godini.

Ukupno utrošeno sredstava: 10,000.00 eura.

PODRUČJE 5: JAVNA INFRASTRUKTURA (OBJEKTI OD INTERESA ZA LOKALNU ZAJEDNICU)

29. Uređenje gradskog trga

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

30. Izgradnja energetski efikasnog objekta turističke organizacije

Realizovano: U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije.

U 2019. godini, utrošeno je 6,089.00 eura za ovaj projekat (5,000.00 eura UNDP, 1,089.00 eura TO Žabljak).

U 2020. godini, projekat nije obuhvaćen državnim kapitalnim budžetom, tačnije zbog situacije sa COVID-om i pojačane štednje, nije ocijenjen kao prioritetan i nije objavljivani postupak javne nabavke za izgradnju istog, pa se samim tim nije pristupilo ni daljim aktivnostima na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Plan: Ukoliko projekat bude uvršten u državni kapitalni budžet za 2021. godine, pokrenuti aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Nosilac posla: LTO, Uprava javnih radova.

Napomena: Turistička organizacija Žabljak, pripremila je projektnu dokumentaciju. Opština Žabljak, pokrenula je postupak pribavljanja nepokretnosti za izgradnju objekta TO.

31. Izgradnja autobuske stanice sa pratećim sadržajima

Realizovano: U 2019. godini, izmještena je benzinska pumpa i oslobođena lokacija, kao i formirana urbanistička parcela.

U 2020. godini, donesena je Odluka o prodaji nepokretnosti- građevinskog zemljišta ("Sl.list CG- opštinski propisi " broj 41/20), i raspisan javni poziv, na kojem nije bilo zainteresovanih ponuđača za kupovinu zemljišta i realizaciju projekta prema planskom dokumentu.

Plan: Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta u 2021. godini.

Nosilac projekta: Opština Žabljak.

32. Radovi na zgradi JU Centra za kulturu

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

33. Uređenje školskog objekta u Virku

Realizovano: Opština je u martu 2019. godine, uputila zahtjev Ministarstvu prosvjete preko OŠ Dušan Obradović, za podršku i saglasnost za ovaj posao. Pozitivan odgovor u smislu dobijanja saglasnosti za preduzimanje radova na ovom objektu, od strane Ministarstva prosvjete, dobila je u novembru 2019. godine.

U 2020. godini, završeni su radovi na objektu. Za radove i nadzor, utrošeno je ukupno 29,788.41 eura.

Takođe, ureden je i objekat za stočnu vagu (objekat pored objekta škole), koju je Opština Žabljak, nabavila u 2019. godini. Uređenje objekta, koštalo je 4,948.84 eura.

Nosilac projekta i finansijer: Opština Žabljak.

Status: Projekat je realizovan u 2020. godini.

Ukupno utrošenih sredstava: (za objekat škole i objekat za stočnu vagu): 34,737.25 eura

34. Uređenje starog objekta MZ Njegovuđa

Realizovano: U 2019. godini, upućeni dopisi za donaciju Pelengić trade-u, Upravi za šume i Kodar Energomontaži (organizacije koje radom gravitiraju području Njegovuđe). Opština Žabljak nije dobila povratnu informaciju.

U 2020. godini, po zahtjevu Opštine Žabljak, Mjesnoj zajednici Njegovuđa, od strane Kodar Energomontaža, odobreno je 4,000.00 eura, za ovu namjenu.

Plan: Planirano je da se u 2021. godini, pokušaju obezbijediti dodatne donacije, za radove kojima bi se objekat zaštitio, kao i eventualno radilo na uređenju unutrašnjosti objekta.

Nosilac projekta: Opština Žabljak, MZ Njegovuđa,

Finansijer: Opština Žabljak, donatori.

35. Adaptacija prostora za potrebe Dnevnog centra za stare i Crvenog krsta
Realizovano: U 2019. godini, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, pripremilo je idejno rješenje projekta.
U 2020. godini, nije bilo aktivnosti na ovom projektu.
Plan: U 2021. godini, planiran je nastavak komunikacije sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, u cilju pokretanja aktivnosti.
Nosilac projekta: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Opština Žabljak, Crveni krst Crne Gore.

36. Izgradnja garaže za potrebe “Komunalno i vodovod” doo
Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 6: OPREMA

37. Nabavka mašine za čišćenje snijega
Realizovano: U 2019. godini, Opština Žabljak, sprovela je postupak javne nabavke za nabavku mašine na odloženo plaćanje. Na raspisani tender, prispjela je ponuda jednog ponuđača, koja je ocijenjena kao neispravna.
U 2020. godini, raspisivan je tender međutim isti nije rezultirao zaključivanjem ugovora sa dobavljačem.

U 2020. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Sprovođenje postupka javne nabavke i nabavka mašine, planira se u 2021. godini, dok je planirano finansiranje na period od 2 godine.

Nosilac projekta i finansijer: Opština Žabljak.

38. Nabavka specijalnih motornih sanki i razvalnog alata za Službu zaštite
Realizovano: U 2019. godini, Služba Predsjednika, aplicirala je za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske. Projekat nije odobren. Uz to, sa dijelom opreme razvalnog alata, Služba predsjednika, aplicirala je prema pozivu MUP-a. Sredstva, u visini od 9,934.00 eura, odobrena su u 2019. godini, a bilo je potrebno da Opština Žabljak, projekat sprovede u 2020. godini.
U 2020. godini, sproveden je projekat nabavke razvalnog alata. Za ovu svrhu utrošeno je 9,897.80 eura.

Plan: U 2021. godini, aplicirati prema međunarodnim fondovima za nabavku motornih sanki.

Nosilac projekta: Opština Žabljak, a *Finansijer:* MUP Crne Gore.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

39. Nabavka motornih sanki/manjeg tabača za potrebe tabanja nordijske staze
Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2020. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

40. Nabavka opreme za potrebe “Sportski centar Žabljak” doo
Realizovano: U 2019. godini, izvršena je nabavka bilijara za sportsku dvoranu (2 bilijar stola i oprema), i opremanje jedne svlačionice i prostorije za tehničke delegate na otvorenim terenima na lokaciji Ravni Žabljak.

U 2019. godini, utrošeno je 3,000.00 eura za nabavku bilijara, dok je oprema za svlačionice donacija FK Rudar iz Pljevalja i OFK Nikšić.

U 2020. godini, nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

Plan: Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta u 2021. godini- apliciranje prema Upravi za sport i mlade- opremanje jedne svlačionice na otvorenim terenima, nabavka pikada i ograde oko sportskog centra.

Nosilac projekta: Sportski centar doo, a *Finansijer:* Opština Žabljak- transfer Sportskom centru doo. Donacija opreme za svlačionice: FK Rudar iz Pljevalja i OFK Nikšić.

***Status:* Projekat je djelimično realizovan.**

ZAKLJUČAK

Presjek realizacije na 31.12.2020. godine (druga godina realizacije):

- Realizovanih: **11 projekata;**
 - Djelimično realizovanih: **8 projekata;**
 - Započete aktivnosti na: **15 projekata;**
 - Nije bilo aktivnosti na: **6 projekata.**
-
- Ukupno utrošeno sredstava u 2019. godini: **1,762,937.03 eura.**
Utrošena sredstva po izvorima (2019.):
Opština Žabljak 695,527.95 eura;
Uprava javnih radova 581,440.53 eura;
Ministarstvo finansija (za eksproprijaciju) 97,800.00 eura;
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 30,000.00 eura,
IFAD 320,079.55 eura;
NTO Crne Gore 7,055.70 eura,
TO Žabljak 4,033.30 eura;
Donacije: Pelengić trade doo 10,000.00 eura, ŠTRABAG 12,000.00 eura, UNDP 5,000.00 eura.
 - Ukupno utrošeno sredstava u 2020. godini: **2,409,204.26 eura.**
Utrošena sredstva po izvorima (2020.):
Opština Žabljak 1,268,042.72 eura;
Uprava javnih radova 783,057.76 eura;
Ministarstvo unutrašnjih poslova 9,897.80 eura;
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 104,513.94 eura,
IFAD- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 220,270.21 eura.;
Projekat Norveška za Vas 23,421.83 eura.

Napomena: UNije uključena donacija Kodar Energomontaže, u visini od 4,000.00 eura, iz razloga što sredstva nijesu utrošena, odnosno još uvijek se nije pristupilo realizaciji projekta (Projekat broj 34).

UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA OD DONOŠENJA PLANA (2019. I 2020. GODINA): 4,172,141.29 EURA.

RADNA GRUPA
ZA PRAĆENJE REALIZACIJE
VIŠEGODIŠNJEG PLANA
INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA

Vasilije Jakšić _____
Goran Vujičić _____
Gorica Vuković _____
Branislav Čeranić _____
Nikola Dubljević _____

PREDSJEDNIK OPŠTINE
Veselin Vukićević
