



Crna Gora  
Opština Žabljak  
**Predsjednik**  
Broj: 01-018/23 - 2118  
Žabljak, 03.08.2023. godine

**ZAPISNIK**  
**sa sastanka sa predstavnicima Temko doo Nikšić, održanog 31.07.2023. godine**

Sastanak je počeo u 11:00h.

Sastanku su prisustvovali:

- Ispred Opštine Žabljak:
  - Radoš Žugić, predsjednik Opštine;
- Ispred TEMKO doo Nikšić:
  - Mojaš Čorović, izvršni direktor,
  - Milorad Bojat, građevinski inženjer.

**Tema sastanka:** Uređenje seoskih škola u Tepcima i Podgori

Na početku sastanka, predsjednik Opštine je pozdravio prisutne, te je konstatovao da sastanku ne prisustvuje nadzorni organ, predstavnici Arhibox doo Nikšić, iako su bili blagovremeno obaviješteni o terminu sastanka, te su putem maila i potvrdili prisustvo, a nijesu dostavljeni obavještenje o nemogućnosti prisustva u dogovorenom terminu. Predsjednik Žugić je kazao da je sastanak iniciran od strane Opštine u vezi što hitnijeg uvođenja Izvođača u posao, te neophodnom otpočinjanju radova koji su predviđeni Ugovorom br. 01-018/22-4063 od 20.12.2022. godine, zaključenim između Opštine Žabljak i TEMKO doo Nikšić.

Izvršni direktor TEMKO doo Nikšić, u vezi radova na škole u Podgori, kazao je da je naručena stolarija i pripremljena građa za drvenu podkonstrukciju, te je ista spremna za ugradnju odmah po otvaranju građevinskog dnevnika, gdje je predviđeno da će u roku od 10 dana predmetni radovi biti završeni. Što se tiče škole u Tepcima, kako je rekao, potrebno je usaglasiti zajedno sa Nadzorom način izvođenja limarskih radova, iz razloga što je predviđeno kompletno uklanjanje krovne konstrukcije i lima, rušenje dimnjaka, bravarije, uklanjanje tavana, te da je potrebno utvrditi stanje greda. Takođe, predstavnici TEMKO doo Nikšić istakli su potrebu obilaska lokacije zajedno sa rukovodicima Opštine.

Predsjednik Opštine je rekao da su na današnji dan u nemogućnosti obići lokaciju, zbog prethodno preuzetih poslova, te je dodao da smatra da je prisustvo predstavnika Nadzora, na današnjem sastanku bilo neophodno, kako bi i oni iznijeli svoje mišljenje o predmetnim radovima. Kazao je da će u najskorijem mogućem vremenu obaviti razgovor sa predstavnici Arhibox doo Nikšić te da, ukoliko se uspostavi da je potrebno odraditi i neke dodatne radove, isto će biti definisano Aneksom ugovora. Takođe, predsjednik je istakao činjenicu da se izuzetno prolongirao početak ugovorenih radova, te da je sa realizacijom neophodno početi što je prije moguće.

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

- Nephodno je održati zajednički sastanak Investitora, Izvođača i Nadzora kako bi se usaglasili oko svih potrebnih detalja, te početka ugovorenih radova.
- Ukoliko se u dogledno vrijeme ne otpočne sa radovima na predmetnim lokacijama, Opština Žabljak će uzeti u razmatranje raskid Ugovora.

Sastanak je završen u 11:20h.

**ZAPISNIČAR**  
Dijana Vuković



**PREDsjEDNIK**  
Radoš Žugić