



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA
SPROVOĐENJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE
ŽABLJAK 2017.-2021.**

ZA 2017. GODINU

April 2018. godine

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
Strateški cilj 1: Unapređenje saobraćajne infrastrukture i uspostavljanje urednog snabdijevanja električnom energijom						
Prioritet 1: <i>Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture</i>						
Projekat 2 <i>Izgradnja ulice Vojvode Mišića i ulice u Kovačkoj Dolini</i>	Izrađena projektna dokumentacija; odabran izvođač radova za ulicu Vojvode Mišića; Završena eksproprijacija za ulicu u Kovačkoj Dolini;	Završen projekat za ulicu Vojvode Mišića, odabran izvođač- uvid u glavni projekat i odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača; Uvid u dokumentaciju za eksproprijaciju za ulicu u Kovačkoj Dolini; Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2019.	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti, Izvođači radova	U toku je postupak eksproprijacije za ulicu Vojvode Mišića, radovi počinju na proljeće 2018. godine; U 2018. godini, asfaltiraće se ulica u Kovačkoj Dolini;
Projekat 3 <i>Izgradnja parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe put Crnog jezera</i>	Izrađena projektna dokumentacija, Odabran izvođač radova;	Završena dokumentacija, uvid u glavni projekat; Odabran izvođač- uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača; Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2019.	Opština Žabljak i Direkcija javnih radova	Projektanti, Izvođači radova	Realizacija posla u 2018. godini – projekat planiran državnim kapitalnim budžetom za 2018.;
Projekat 6 <i>Izmještanje dijela puta Žabljak- Tepca</i>	Odabran izvođač radova;	Stvoreni uslovi za početak radova- uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača; Dužina asfaltiranih	2017.-2018.	Direkcija javnih radova	Opština Žabljak i izvođači radova	Radovi na izmještanju počinju u maju 2018. godine;

		(mjerljiv po završetku projekta)				
Projekat 9 <i>Adaptacija mosta na Tari</i>	Potpisivanje donacijskog ugovora i završetak administrativnih poslova koji prethode realizaciji	Sprovedene potrebne administrativne aktivnosti- uvid u ugovor o donaciji Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (mosta) Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2019.	Narodna Republika Kina; Ambasada NR Kine, Vlada Crne Gore	Opština Žabljak, Izvođači radova	Nastavak aktivnosti u 2018. godini;
Prioritet 2: Unapređenje snabdijevanja električnom energijom						
Projekat 12 <i>Rekonstrukcija javne rasvjete</i>	Izvršena zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama i nadogradnja stubova;	Ugrađeno 429 LED svjetiljki- uvid u dokumentaciju izvođača i izvještaje stručnog nadzora; Smanjena potrošnja električne energije u kWh za javnu rasvjetu- uvid u račune za rasvjetu	2017.	Opština Žabljak	UNDP, Privredna komora Crne Gore, CMSR, Izvođač radova	Projekat se realizovao i završen je u 2017. godini, a finansiranje shodno Ugovoru (iz ušteta) će se zaključiti 2023. godine; U 2018. godini pokrenuće se dodatni radovi na ovom projektu- uspostavljanje centralnog sistema nadzora i upravljanja javnog osvjjetljenja putem SCADA platforme. Takođe, u 2018. godini, u saradnji sa CEDIS-om, Opština će obezbijediti javnu rasvjetu u pojedinim ulicama i naseljima;
Strateški cilj 2: Obezbjedenje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda						
Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže						
Projekat 14 <i>Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka i dovođenje vode za osnježavanje na Savinom kuku</i>	Stvoreni uslovi za realizaciju projekta- potpisan ugovor o donaciji; odabran izvođač radova; Započeta izrada projekta za dovođenje vode sa preliva Modrog jezera U 2017. godini, sprovedene i hitne mjere	Uvid u donacijski ugovor, tendersku dokumentaciju; Uvid u dokumentaciju u vezi sprovođenja hitnih mjera, kao i stanje na terenu; Uvid u stanje na terenu- rekonstruisana kaptaža na vodovodu	2017.-2019.	CMRS Republika Slovenija, Direkcija javnih radova, Opština Žabljak, JP Regionalni vodovod crnogorsko primorje	Izvođači radova	U toku je procedura eksproprijacije za akumulaciju na skijalištu Savin kuk; Početak radova na projektu rekonstrukcije vodovodnog sistema Žabljak i dovođenje vode za osnježavanje na skijalištu- proljeće 2018.godine;

	na rekonstrukciji vodovodnog sistema, U 2017. godini izvršena rekonstrukcija kaptaze na vodovodu Sopot;	Sopot; Smanjeni kvarovi i gubici na mreži, Povećanje dotoka vode do bazena, Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku projekta)				
Projekat 15 <i>Izgradnja vodovoda "Krs"</i>	Završena prva faza radova na vodovodu-izgrađena dva bazena i cjevovod između istih;	Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora; Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Opština Žabljak, Vlada Crne Gore	Izvođači radova	U 2018. godini nastaviće se sa aktivnostima na realizaciji ovog projekta, što će podrazumijevati izgradnju kaptaza i cjevovoda do sela;
Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama						
Projekat 16 <i>Izgradnja fekalnih kanalizacija u dijelu naselja Tmajevca, Pečića Ograda, naselja iznad hotela MB, fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka</i>	Završena izgradnja fekalne kanalizacije iznad hotela MB i Pečića ograde; početak izgradnje u Tmajevcima	Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog naroda; Broj priključaka na kanalizacionu mrežu	2017.-2019.	Opština Žabljak, Direkcija javnih radova	Izvođači radova	U 2018. godini će se završiti radovi na izgradnji, a finansiranje projekta fekalnih kanalizacija u dijelu naselja Tmajevca, Pečića Ograda, naselja iznad hotela MB u 2019.godini; Tokom 2018. godine, planiran je završetak projektovanja fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka; Opštinskim budžetom za 2018. godinu planirana je II faza izgradnje kanalizacije u naselju iznad MB; Takođe, u 2018. godini planirano je pokrivanje preostalih naselja fekalnom kanalizacijom- Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I;
Projekat 18 <i>Nabavka multifunkcionalnog</i>	Izvršena nabavka multifunkcionalnog vozila za čišćenje mulja	Nabavljeno multifunkcionalno vozilo za čišćenje	2017.	Opština Žabljak; CMSR Republika Slovenija		

<i>vozila za čišćenje mulja iz prečištača otpadnih voda i kanalizacija</i>	iz prečištača otpadnih voda; Uz vozilo je nabavljeno i 50 kanti za selektivno odlaganje smeća;	mulja iz prečištača otpadnih voda- uvid u stanje na terenu; Nabavljene kante;				
Strateški cilj 3: Jačanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodećih privrednih oblasti						
Prioritet 1: <i>Unapređenje turističke ponude i diversifikacija</i>						
Projekat 19 <i>Uređenje postojećih skijališta ("Savin kuk" i "Javorovača") i stavljanje u funkciju skijališta Štuoc</i>	Projektovanje ski staze 1,5 km širine 60m, sprovođenje tenderske procedure za izgradnju puta dužine 1,5 km i parkinga za 200 vozila; sprovođenje tendera za projektovanje 20 km staza; raspisivanje tendera za projektovanje i izgradnju nove žičare; projektovanje izgradnje puta Usijek- Savin kuk (asfalt trotoar, rasvjeta)	Urađen projekat ski staze; odabran izvođač radova za izradu 1,5 km puta i parkinga za 200 auta; odabran projektant za projektovanje 20 km staza; raspisan tender za projektovanje i izgradnju nove žičare; započeta izrada projekta za izgradnju puta Usijek- Savin kuk; Povećanje broja gostiju i noćenja, Smanjenje nezaposlenosti (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2021.	Vlada Crne Gore, Investiciono razvojni fond Crne Gore, HM Durmitor, Ski centar Javorovača,	Opština Žabljak, Izvođači radova	U 2018. godini- nastavak aktivnosti na uređenju skijališta "Savin kuk"
Projekat 20 <i>Rekonstrukcija i stavljanje u funkciju privatizovanih hotela i izgradnja novih hotelskih kapaciteta</i>	Pripremljene aktivnosti za rekonstrukciju hotela Durmitor-planska i projektna dokumentacija; Radovi na privatnim hotelima	Pripremljena planska; izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju hotela Durmitor; Radovi na privatnim hotelima; Smanjenje nezaposlenosti, Povećanje noćenja i broja turista (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma, investitori,	Izvođači radova, Projektanti, Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2018. godini;

Prioritet 3: *Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i razvoj poslovne infrastrukture*

Projekat 28 <i>Izrada prostorno-planske dokumentacije</i>	Izrada prostorno-planske dokumentacije, izmjene DUP-a Žabljak	Usvojene izmjene DUP-a Žabljak (benzinska pumpa i tržni centar); UP Vrela (stambeno-turistički objekat); U toku: LSL Borje III Povećana površina opštine pokrivena planskom dokumentacijom (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Opština Žabljak	Zainteresovani korisnici, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, angažovane firme planeri	U 2018. godini- nastavak aktivnosti na usvajanju započetih planova i planova Izmjene i dopune DUPa Žabljak, Izmjene i dopune DUPa Žabljak- Zona K, DUP Pitomine, DUP Razvršje, UP Poslanište i ostale planska dokumentacija;
Projekat 29 <i>Izmještanje i izgradnja benzinske pumpe</i>	Pripremnne aktivnosti- razmjena zemljišta; sređivanje dokumentacije;	Stvoreni preduslovi za izmještanje Izgrađena benzinska pumpa po standardima Oslobodena lokacija za rekonstrukciju autobuske stanice (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018.	Eko petrol A.d.	Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2018. godini;
Projekat 30 <i>Izgradnja Aroma marketa</i>	Pripremnne aktivnosti za izgradnju Aroma marketa; Pokrenuta procedura za dobijanje građevinske dozvole;	Pripremljena projektna dokumentacija- uvid u projekat; Novi savremeni maloprodajni objekat (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018.	Domaća trgovina DOO	Izvođači radova, Opština Žabljak	Izgradnja tržnog centra "Aroma", planirana je u 2018. godini;

Strateški cilj 4: Stvaranje uslova za kvalitetniji društveni život stanovništva, poboljšanje zdravstvenih usluga i statusa pojedinih društvenih grupa

Prioritet 1: *Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture*

Projekat 31 <i>II faza rekonstrukcije fudbalskog igrališta</i>	Postavljanje travnate podloge na fudbalskom igralištu Na ovom projektu u	Kompletirana rekonstrukcija fudbalskog igrališta, uvid u stanje na	2017.	Direkcija javnih radova	Opština Žabljak, Izvođači radova	Za 2018. godini planiran je završetak adaptacije svlačionica i nabavke teretane;
---	---	--	-------	-------------------------	----------------------------------	--


na Ravnom Žabljaku- postavljanje travnate podloge	2017. godini započeti su i dodatni radovi, raspisan je tender i odabran izvođač radova za adaptaciju objekta svlačionice na igralištu, kao i za izgradnju terena za male sportove na istom lokalitetu. U sklopu aktivnosti za adaptaciju svlačionica, izvršiće se i nabavka teretane za sportsku dvoranu;	terenu i dokumentaciju, izvještaj stručnog nadzora; Povećanje broja članova sportskih klubova i ekipa, (indikator će biti mjerljiv kada projekat zaživi)				Početak radova na izgradnji terena za male sportove, očekuje se na proljeće 2018. kao i završetak istih tokom godine.
Prioritet 2: <i>Razvoj obrazovanja i briga o djeci i mladima</i>						
Projekat 35 Uređenje dječijeg parka u centru grada	Izgrađena ograda oko parka i nabavljen mobilijar za park	Uređen i bezbjedan dječiji park, uvid u stanje na terenu	2017.	Opština Žabljak	Izvođači radova	
Prioritet 3: <i>Valorizacija i zaštita kulturne baštine i poboljšanje uslova za razvoj kulture</i>						
Projekat 37 II faza uređenja spomen parka	Sprovođenje tenderske procedure za izvođača radova; Izvođenje radova na uređenju Spomen parka- faza II; U 2017. godini odrađene su i aktivnosti koje prethode planiranim dodatnim radovima na ovom projektu- urađena projektna dokumentacija za izgradnju prilaznog puta i parkinga kod spomenika i kapele	Završeni radovi na uređenju- II faza; Kompletно uređen Spomen park; Uređen i dostupan prostor spomen parka (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018.	Direkcija javnih radova, Vlada Crne Gore	Izvođači radova, Opština Žabljak;	U 2018. godini, slijedi nastavak radova, državnim kapitalnim budžetom planirana je izgradnja prilaznog puta i parkinga kod spomenika i kapele;
Prioritet 4: <i>Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite</i>						
Projekat 40 Uspostavljanje povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici	Aktivnosti na postizanju dogovora sa Ministarstvom zdravlja i Domom zdravlja Pljevlja	Održani sastanci sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Doma zdravlja Pljevlja; Broj specijalističkih	2017.	Ministarstvo zdravlja, Dom zdravlja Pljevlja	Opština Žabljak	U 2017. godini nije postignut konačan stav u vezi uspostavljanja povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak, aktivnosti na realizaciji projekta Opština će inicirati i

Žabljak		pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak (mjerljiv po završetku projekta)				u 2018. godini.
Projekat 42 Stambeno zbrinjavanje penzionera u stanju socijalne potrebe	Sprovođenje tenderske procedure za izvođača radova, početak gradnje stanova; otvaranje procedure za dodjelu stanova,	Odabran izvođač radova; Započeta gradnja stanova Smanjenje broja stambeno neobezbijedenih penzionera (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Fond PIO	Savez sindikata CG, Fond za stambeno-solidarnu izgradnju, NVO Udruženje penzionera Opštine Žabljak, Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2018. godini

Tabela 2: Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za SPR za 2017. godinu

PROJEKAT	Utrošena sredstva u €			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Projekat 2	6.000	-	6.000	-
Projekat 3	5.000	5.000	-	-
Projekat 6	-	-	-	-
Projekat 9	-	-	-	-
Projekat 12	52.100	2.500	-	49.600 Globalni fond za životnu sredinu
Projekat 14	123.000	10.000	88.000	25.000 JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Projekat 15	85.000	40.000	45.000 MPR	-
Projekat 16	147.960,44	147.960,44	-	-
Projekat 18	110.000	55.000	-	55.000 CMSR Republike Slovenije
Projekat 19	120.331,98	-	120.331,98	-
Projekat 20	2.400.000	-	-	570.000 Razvršje 1.300.000 Apart hotel 500.000 hotel prema Crnom jezeru 30.000 hotel Durmitor
Projekat 28	4.398,10	3.973,60	-	424,50 zainteresovani korisnici
Projekat 29	-	-	-	-
Projekat 30	30.000	-	-	30.000 Domaća trgovina DOO
Projekat 31	195.000	-	195.000	-
Projekat 35	4.5000	4.500	-	-
Projekat 37	98.000	3.000	95.000	-
Projekat 40	-	-	-	-
Projekat 42	-	-	-	-
UKUPNO	3.381.290,52	271.934,04	549.331,98	2.560.024,50

Broj: 031/18-01-752/1
 Žabljak, 11.04.2018. godine


 Predsjednik
 Veselin Vukićević