



CRNA GORA
Opština Žabljak
- Radna grupa za praćenje realizacije
Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja -
Broj: 032/20-01- 1282
Žabljak, 15.06.2020. godine

U skladu sa Rješenjem broj 031/19-01-2492 od 04.07.2019. godine, a u vezi sa Višegodišnjim planom infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, broj 031/19-01-845 od 02.04.2019. godine, Radna grupa za praćenje realizacije Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, **sačinila je**

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI VIŠEGODIŠNJEG PLANA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK 2019-2022. GODINE ZA 2019. GODINU

I Višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, broj 031/19-01-845 od 02.04.2019. godine, usvojen je od strane Skupštine Opštine Žabljak, Odlukom broj 030/19-01-131, na sjednici održanoj 04.04.2019. godine. Odluka o usvajanju Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak, objavljena je u Službenom listu Crne Gore- opštinski propisi broj 15 od 12.04.2019. godine. U okviru dijela IV Monitoring i izvještavanje, utvrđena je obaveza formiranja Radne grupe, koja će biti zadužena za praćenje i izvještavanje o realizaciji višegodišnjeg plana. Radna grupa za praćenje realizacije Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, formirana je Rješenjem 031/19-01-2492 od 04.07.2019. godine.

II U skladu sa tačkom I, Radna grupa, pripremila je Izvještaj o realizaciji Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja, sa osvrtom na svaki projekat pojedinačno. Izvještaj se odnosi na period od donošenja Plana, a zaključno sa 31.12.2019. godine.

III U periodu od donošenja Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022, a zaključno sa 31.12.2019. godine, sprovedene su sledeće aktivnosti po projektima:

PODRUČJE 1: SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

1. Izgradnja Ulice Božidara Žugića

Realizovano: U 2019. godini, pokrenut je pristupak eksproprijacije.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak postupka eksproprijacije, izrada projektne dokumentacije, sprovođenje postupka javne nabavke i odabir izvođača radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak

2. Izgradnja Ulice Vojvode Mišića

Realizovano: U 2019. godini, završen je postupak eksproprijacije. Prethodno je pripremljena projektna dokumentacija, sproveden postupak javne nabavke i odabran izvođač radova.

U 2019. godini, utrošeno je 20,923.00 eura za ovaj projekat (eksproprijacija).

Plan: U 2020. godini, planirana je izgradnja ulice i završetak projekta.

Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova;

Napomena: Opština Žabljak je sprovedila i finansirala postupak eksproprijacije i pripremila projektnu dokumentaciju.

3. Izgradnja ulice od gradske tržnice do Ravnog Žabljaka

Realizovano: U 2019. godini, završen je postupak eksproprijacije i I faza radova na izgradnji ulice.

U 2019. godini, utrošeno je 348,577.00 eura za ovaj projekat (eksproprijacija, projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije, radovi i nadzor).

Plan: U 2020. godini, nijesu planirane aktivnosti na ovom projektu.

Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova;

Napomena: Opština Žabljak je sprovedila i finansirala postupak eksproprijacije i pripremila projektnu dokumentaciju.

Status: Projekat je djelimično realizovan. Završena I faza projekta.

4. Izgradnja saobraćajnice od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka

Realizovano: U 2019. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak projektne dokumentacije i postupka eksproprijacije.

Nosilac posla: Uprava javnih radova;

Napomena: Opština Žabljak radi na pripremi projektne dokumentacije.

5. Izgradnja ulice od tržnog centra Aroma do Ulice Vuka Karadžića

Realizovano: U 2019. godini, riješeni su imovinsko pravni odnosi, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač i započeti radovi.

U 2019. godini, utrošeno je 95,924.96 eura za ovaj projekat (eksproprijacija, projektna dokumentacija, dio radova i nadzora).

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak izgradnje ulice.

Nosilac posla: Opština Žabljak, a *Finansijer:* Uprava javnih radova.

Napomena: Opština Žabljak je sprovedila i finansirala postupak eksproprijacije.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

6. Izgradnja ulice kod postojeće benzinske pumpe

Realizovano: U 2019. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak izrade projekta, sprovođenje postupka javne nabavke i odabir izvođača radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

7. Izgradnja ulice iza sindikalne zgrade do Ulice Vuka Karadžića

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

8. Izgradnja parking- garaže

Realizovano: U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije i postupak eksproprijacije. Sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova.

U 2019. godini, utrošeno je 133,711.36 eura za ovaj projekat (eksproprijacija, projektna dokumentacija).

Plan: U 2020. godini, planiran je početak radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

Napomena: Sredstva za eksproprijaciju, 2018. godine, prenesena su iz državnog kapitalnog budžeta, Opštini Žabljak.

9. Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru (I faza)

Realizovano: U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije i započeti radovi na uređenju trotoara (od hotela Enigma do hotela Zlatni bor).

U 2019. godini, utrošeno je 37,653.25 eura za ovaj projekat (dio radova i nadzora).

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

10. Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru (II faza)

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

11. Rekonstrukcija asfaltnog zastora u naselju Tmajevci

Realizovano: U 2019. godini, završena je rekonstrukcija asfaltnog zastora u naselju Tmajevci.

U 2019. godini, utrošeno je 59,591.42 eura za ovaj projekat.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

Status: Projekat je realizovan.

Ukupno utrošeno sredstava: 59,591.42 eura.

12. Asfaltiranje lokalnih makadamskih puteva

Realizovano: U 2019. godini, asfaltirani (ili rekonstruisani) su putni pravci u selima:

1. Virak 750 m,
2. Pašina Voda 750 m,
3. Pošćenski Kraj 3,050 m,
4. Motički Gaj 170 m,
5. Podgora 580 m,
6. Nadgora 800 m,
7. Novakovići 500 m,
8. Merulja 500 m,
9. Krš/ Stolac 500 m,
10. Njegovuđa- Dobri Nugo 600 m,

Ukupno: 8,2 km.

Ugovoreno u 2019. godini i preostalo za realizaciju (asfaltiranje ili rekonstrukcija) u 2020. godini: Virak 1,200 m, potezno presvlačenje na putu prema Maloj Crnoj Gori u dužini od 1,000 m, Majčina Glavica 150 m, Borje 300 m, Nadgora 1,000 m, Pitomine 130 m, Merulja 500 m, Žabljak 50 m, Njegovuđa 353 m, Njegovuđa- Zminica 166,6 m.

U 2019. godini, za asfaltiranje i rekonstrukciju asfaltnog zastora utrošeno je ukupno: 678,091.93 eura.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak radova prema ugovorima iz 2019. godine, radovi na sanaciji rupa u gradskom području i realizacija-asfaltiranje putnih pravaca kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja.

Nosilac posla: Opština Žabljak; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (za asfaltiranja preko Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja).

Finansijer: Opština Žabljak 269,542.08 eura, Uprava javnih radova 149,684.57 eura, Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (IFAD- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) 248,865.28 eura, Pelengić trade doo 10,000.00 eura.

Napomena: U ukupni iznos sredstava za 2019. godinu, uračunata su i sredstva za realizaciju projekta br. 14.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

13. Izmještanje dijela puta Žabljak- Tepca

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

Napomena: Dionica puta je izmještena u 2018. godini. Projekat nije završen, jer put nije asfaltiran.

14. Sanacija puta od Njegovuđe do Studenaca

Realizovano: U 2019. godini, saniran je kompletan putni pravac od Njegovuđe do Studenaca (u dužini 2,370 m I faza; druga faza 1,000 m² II faza; 500 m² iz donacije Pelengić trade doo)

Sredstva za ovaj projekat obuhvaćena su sredstvima navedenim kroz projekat 13.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak;

Status: Projekat je realizovan.

PODRUČJE 2: VODOVODNA INFRASTRUKTURA

15. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka (II faza)

Realizovano: Opština Žabljak, uputila je aplikaciju prema Centru za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije, za finansijsku podršku ovom projektu po ranijoj praksi. Takođe, Ministarstvu finansija, upućen je zahtjev za saglasnost za učešće u finansiranju. Projekat nije odobren za finansiranje kroz Program međunarodne saradnje sa Republikom Slovenijom. Opština Žabljak, realizaciju projekta, kandidovala je prema državnom budžetu za 2020. godinu.

Plan: Projekat je obuhvaćen državnim kapitalnim budžetom za 2020. godinu.

Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova.

16. Izgradnja vodovoda "Krš" (završetak II faze i III faza)

Realizovano: U 2019. godini, završeni su radovi na izgradnji vodovoda Krš- Šaranci i kraku Bogomolja.

U 2019. godini, utrošeno je 213,340.25 eura za ovaj projekat.

Nosilac posla: Opština Žabljak. *Finansijer:* Opština Žabljak, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede.

Status: Projekat je realizovan.

Ukupno utrošeno sredstava na izgradnji vodovoda Krš Šljivansko (sve faze) i krak Bogomolja: 333,686.19 eura.

Napomena: U 2019. godini, Opština Žabljak, započela je aktivnosti na podršci domaćinstvima u cilju priključivanja na glavni vodovod (ustupanje i rad sa mašinom "Mašinskog prstena", troškovi goriva), a ove aktivnosti će biti nastavljene i u 2020. godini.

17. Radovi na vodovodu "Njegovuda" (II faza)

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je početak radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

18. Radovi na vodovodu "Razvršje"

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je početak radova.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

19. Radovi na vodovodu "Macanska poljana"

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 3: UPRAVLJANJE OTPADOM I OTPADNIM VODAMA

20. Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja iznad hotela MB (II faza)

Realizovano: U 2019. godini, završeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju iznad hotela MB (II i III faza).

U 2019. godini, utrošeno je 74,034.86 eura za ovaj projekat (radovi i nadzor).

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

Status: Projekat je realizovan.

Ukupno utrošeno sredstava: 96,902.26 eura.

Napomena: U 2018. godini, za ovaj projekat utrošeno 22,867.40 eura, pa ukupna vrijednost posla iznosi: 96,902.26 eura.

21. Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj i II faza u naselju Pečića Ograda

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, odabran izvođač radova i zaključen ugovor o izvođenju radova za izgradnju fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak radova na izgradnji kanalizacije u Ulici Vučedolskoj i početak aktivnosti na realizaciji posla u naselju Pečića Ograda.

Nosilac posla i finansijer: Opština Žabljak.

22. Izgradnja fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka

Realizovano: U 2019. godini, započeta je izrada projektne dokumentacije.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak projektne dokumentacije i postupka eksproprijacije.

Nosilac posla: Uprava javnih radova;

Napomena: Opština Žabljak, radi na pripremi projektne dokumentacije.

23. Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I

Realizovano: U 2019. godini, sproveden je postupak javne nabavke, zaključen ugovor o izvođenju i započeti radovi.

U 2019. godini, utrošeno je 70,000.00 eura za ovaj projekat (projektna dokumentacija i dio radova).

Plan: U 2020. godini, planiran je završetak radova.

Nosilac posla i finansijer: Uprava javnih radova.

Napomena: Izradu projektne dokumentacije finansirala je Opština Žabljak.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

24. Uređenje deponije građevinskog otpada

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

25. Nabavka kanti za selektivno odlaganje smeća

Realizovano: Služba Predsjednika, aplicirala je za finansijsku podršku ovom projektu, preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske.

Plan: U 2020. godini, očekuju se rezultati poziva.

Nosilac posla: Opština Žabljak.

PODRUČJE 4: SPORTSKA INFRASTRUKTURA

26. Postavljanje vještačke podloge- tartan na sportskom terenu gradske škole

Realizovano: Služba Predsjednika, aplicirala je za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske, kao i prema Ministarstvu sporta. Ministarstvo sporta, nije prihvatilo da finansira projekat u 2019. godini.

Plan: U 2020. godini, očekuju se rezultati poziva razvojne pomoći Bugarske.

Nosilac posla: Opština Žabljak.

27. Uređenje školskog sportskog terena na Njegovuđi

Realizovano: U 2019. godini, asfaltiran je školski sportski teren na Njegovuđi.

U 2019. godini, utrošeno je 12,000.00 eura za ovaj projekat (donacija ŠTRABAG).

Status: Projekat je realizovan.

Ukupno utrošeno sredstava: 12,000.00 eura.

Napomena: Imajući u vidu ingerencije, a kako je Opština Žabljak realizovala uređenje terena, to će uputiti zahtjev Ministarstvu prosvjete za postavljanje ograde.

28. Postavljanje teretane na otvorenom

Realizovano: U 2019. godini, postavljena je teretana na otvorenom, na lokalitetu nordijske staze.

U 2019. godini, utrošeno je 10,000.00 eura za ovaj projekat (kroz podsticajne mjere NTO Crne Gore).

Nosilac posla: Turistička organizacija Žabljak. *Finansijer:* Nacionalna turistička organizacija 7,055.70 eura; Turistička organizacija Žabljak 2,944.30 eura.

Status: Projekat je realizovan.

Ukupno utrošeno sredstava: 10,000.00 eura.

PODRUČJE 5: JAVNA INFRASTRUKTURA (OBJEKTI OD INTERESA ZA LOKALNU ZAJEDNICU)

29. Uređenje gradskog trga

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

30. Izgradnja energetski efikasnog objekta turističke organizacije

Realizovano: U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije.

U 2019. godini, utrošeno je 6,089.00 eura za ovaj projekat (5,000.00 eura UNDP, 1,089.00 eura TO Žabljak).

Plan: U 2020. godini, planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i prosleđivanje projekta Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije projekta.

Nosilac posla: LTO, Uprava javnih radova.

Napomena: Turistička organizacija Žabljak, pripremila je projektnu dokumentaciju. Opština Žabljak, pokrenula je postupak pribavljanja nepokretnosti za izgradnju objekta TO.

31. Izgradnja autobuske stanice sa pratećim sadržajima

Realizovano: U 2019. godini, izmještena je benzinska pumpa i oslobođena lokacija, kao i formirana urbanistička parcela.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta u 2020. godini.

Nosilac projekta: Opština Žabljak.

32. Radovi na zgradi JU Centra za kulturu

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

33. Uređenje školskog objekta u Virku

Realizovano: Opština je u martu 2019. godine uputila zahtjev Ministarstvu prosvjete preko OŠ Dušan Obradović, za podršku i saglasnost za ovaj posao. Pozitivan odgovor u smislu dobijanja saglasnosti za preduzimanje radova na ovom objektu, od strane Ministarstva prosvjete, dobila je u novembru 2019. godine.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Planiranje stavke za ovu namjenu Budžetom za 2020. godinu i realizacija projekta u 2020. godini.

Nosilac projekta i finansijer: Opština Žabljak.

34. Uređenje starog objekta MZ Njegovuđa

Realizovano: Upućeni dopisi za donaciju Pelengić trade-u, Upravi za šume i Kodar Energomontaži (organizacije koje radom gravitiraju području Njegovuđe). Opština Žabljak nije dobila povratnu informaciju.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Planiranje stavke na ovu namjenu Budžetom za 2020. godinu i realizacija projekta u 2020. godini

Nosilac projekta i finansijer: Opština Žabljak, MZ Njegovuđa.

35. Adaptacija prostora za potrebe Dnevnog centra za stare i Crvenog krsta

Realizovano: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, pripremilo je idejno rješenje projekta.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, u 2020. godini.

Nosilac projekta: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Opština Žabljak, Crveni krst Crne Gore.

36. Izgradnja garaže za potrebe "Komunalno i vodovod" doo

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 6: OPREMA

37. Nabavka mašine za čišćenje snijega

Realizovano: U 2019. godini, Opština Žabljak, sprovela je postupak javne nabavke za nabavku mašine na odloženo plaćanje. Na raspisani tender, prispjela je ponuda jednog ponuđača, koja je ocijenjena kao neispravna.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Sprovođenje postupka javne nabavke i nabavka mašine, planira se u 2020. godini, dok je planirano finansiranje na period od 2 godine.

Nosilac projekta i finansijer: Opština Žabljak.

38. Nabavka specijalnih motornih sanki i razvalnog alata za Službu zaštite

Realizovano: Služba Predsjednika, aplicirala je za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske. Rezultati poziva očekuju se u junu 2020. godine. Uz to, sa dijelom opreme razvalnog alata, Služba predsjednika, aplicirala je prema pozivu MUP-a. Sredstva, u visini od 9,934.00 eura, odobrena su, a potrebno je da Opština Žabljak, projekat sprovede u 2020. godini.

U 2019. godini, utrošeno je 0,00 eura za ovaj projekat.

Plan: Sprovođenje projekta i nabavka dijela alata shodno aplikaciji prema MUP-u, planirano u 2020. godini. Apliciranje za preostalu opremu prema MUP-u CG za dodjelu sredstava u 2020. godini.

Nosilac projekta: Opština Žabljak, a *Finansijer:* MUP Crne Gore.

39. Nabavka motornih sanki/manjeg tabača za potrebe tabanja nordijske staze

Od donošenja plana, zaključno sa 31.12.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

40. Nabavka opreme za potrebe "Sportski centar Žabljak" doo

Realizovano: U 2019. godini, izvršena je nabavka bilijara za sportsku dvoranu (2 bilijar stola i oprema), i opremanje jedne svlačionice i prostorije za tehničke delegate na otvorenim terenima na lokaciji Ravni Žabljak.

U 2019. godini, utrošeno je 3,000.00 eura za nabavku blijara, dok je oprema za svlačionice donacija FK Rudar iz Pljevalja i OFK Nikšić.

Plan: Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta u 2020. godini- opremanje jedne svlačionice na otvorenim terenima, nabavka pikada i ograde oko sportskog centra.

Nosilac projekta: Sportski centar doo, a *Finansijer:* Opština Žabljak- transfer Sportskom centru doo. Donacija opreme za svlačionice: FK Rudar iz Pljevalja i OFK Nikšić.

Status: Projekat je djelimično realizovan.

ZAKLJUČAK

Presjek realizacije na 31.12.2019. godine (prva godina realizacije):

- Realizovanih: **6 projekta;**
- Djelimično realizovanih: **6 projekta;**
- Započete aktivnosti na: **19 projekata;**
- Nije bilo aktivnosti na: **9 projekata.**
- Ukupno utrošeno sredstava od donošenja Plana (2019.): **1,762,937.03 eura.**
- Utrošena sredstva po izvorima (2019.):

Opština Žabljak 695,527.95 eura;

Uprava javnih radova 581,440.53 eura;

Ministarsvo finansija (za eksproprijaciju) 97,800.00 eura;

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 30,000.00 eura,

IFAD 320,079.55 eura;

NTO Crne Gore 7,055.70 eura,

TO Žabljak 4,033.30 eura;

Donacije: Pelengić trade doo 10,000.00 eura, ŠTRABAG 12,000.00 eura, UNDP 5,000.00 eura.

RADNA GRUPA
ZA PRAĆENJE REALIZACIJE
VIŠEGODIŠNJEG PLANA
INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA

Vasilije Jakšić

Goran Vujičić

Gorica Vuković

Branislav Čeranić

Nikola Dubljević



PREDsjedNIK OPŠTINE

Veselin Vukićević