



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA
SPROVOĐENJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE
ŽABLJAK 2017.-2021.**

ZA 2018. GODINU

Januar 2019. godine

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
Strateški cilj 1: Unapređenje saobraćajne infrastrukture i uspostavljanje urednog snabdijevanja električnom energijom						
Prioritet 1: <i>Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture</i>						
Projekat 1 <i>Druga faza izgradnje ulice Baja Pivljanina i izgradnja ulice Božidara Žugića</i>	Projekat realizovan-završena druga faza izgradnje Ulice Baja Pivljanina; Obezbijedena sredstva za eksproprijaciju za ulicu Božidara Žugića;	Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji; Uvid u kartice budžeta za odobrena sredstva za eksproprijaciju	2018.-2020.	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti, Izvođači radova	U 2019. godini se očekuje završetak postupka eksproprijacije, projektne dokumentacije i sprovođenje tenderske procedure za odabir izvođača za izgradnju ulice Božidara Žugića;
Projekat 2 <i>Izgradnja ulice Vojvode Mišića i ulica u Kovačkoj Dolini</i>	Izrađena projektna dokumentacija i odabran izvođač radova za ulicu Vojvode Mišića, započet postupak eksproprijacije; Nije bilo aktivnosti na asfaltiranju ulica u Kovačkoj Dolini (zbog nedostatka finansijskih sredstava);	Završena dokumentacija, uvid u glavni projekat; Odabran izvođač- uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača; Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (mjerljiv po završetku projekta);	2017.-2019.	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti, Izvođači radova	Realizacija posla u 2019. godini –završetak postupka eksproprijacije, radovi na izgradnji ulice Vojvode Mišića počinju na proljeće;
Projekat 3 <i>Izgradnja parkinga od hotela Durmitor do rampe put Crnog jezera</i>	Prvobitni projekat proširen zbog usklađivanja sa stanjem na terenu; Proširen je (osim parking) na: uspostavljanje kružnog toka, produžetak staze do rampe, rekonstrukciju vodovoda i izgradnju	Uvid u pripremnu dokumentaciju Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Zbog proširenja projekta, realizacija je pomjerena za 2019. godinu	Direkcija javnih radova	Opština Žabljak; Projektant	U 2019. godini, očekuje se početak radova i završetak realizacije projekta;

	fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabla, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete; započeta izrada projekta i postupak eksproprijacije;					
Projekat 4 <i>Izgradnja javne garaže</i>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2020.	Vlada Crne Gore, Opština Žabljak	Projektant, Izvođač radova	U 2019. godini će se raditi na pronalaženju strateškog partnera za realizaciju
Projekat 5 <i>Uređenje gradskog trga</i>	Stvoreni preduslovi usvajanjem Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak	Uvid u plansku dokumentaciju	2018.-2019.	Opština Žabljak, Direkcija javnih radova	Projektanti; Izvođači radova	U 2019. godini nastavak aktivnosti
Projekat 6 <i>Izmještanje dijela puta Žabljak-Tepca</i>	Radovi privedeni kraju	Uvid u građevinske knjige; Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Završetak radova zbog vremenskih uslova pomjeren za 2019.	Direkcija javnih radova;	Opština Žabljak Izvođač radova	Završetak radova na proljeće 2019.
Projekat 7 <i>Asfaltiranje puta Marina dolina-Radovan Luka</i>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (projekat nije kandidovan kroz prazvoj klastera i transformacija ruralnih područja iz razloga što ovo područje nije pokriveno članstvom u formiranom klasteru sjemenskog kromprira)	Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Opština Žabljak;	Izvođač radova	Početak aktivnosti na realizaciji u 2019. godini
Projekat 8 <i>Izrada studije izvodljivosti za izgradnju aerodroma "Jezera"</i>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018.	Izrađena Studija izvodljivosti (po završetku projekta)	2018. Realizacija projekta pomejerena u 2019.	Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova	Relizacija se očekuje u 2019.
Projekat 9 <i>Adaptacija mosta na Tari</i>	Započeta izrada projekta	Uvid u pripremnu dokumentaciju	2017.-2019.	Narodna Republika Kina;	Opština Žabljak ,Projektant	Nastavak aktivnosti na realizaciji u 2019.

Prioritet 2: *Unapređenje snabdijevanja električnom energijom*

<p>Projekat 10 <i>Izgradnja trafostanica Prisoje, Pošćenski Kraj, Borje, Meždo, Javorovača I, Javorovača III, Tmajevci IV, Suvodo, Krš, i rekonstrukcija NN mreže</i></p>	<p>Rekonstruisan dio NN mreže, u dužini od 12.602 m i ugrađeno 490 stubova;</p>	<p>Uvid u stanje na terenu i dokumentaciju CEDIS-a;</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>Crnogorski elektrodistribudivni sistem DOO (CEDIS)</p>	<p>Izvođači radova, Opština Žabljak;</p>	<p>U 2019. godini nastavak aktivnosti na realizaciji</p>
<p>Projekat 12 <i>Rekonstrukcija javne rasvjete</i></p>	<p>Nastavak projekta postavljanja LED rasvjete i upravljanja rasvjetom putem SCADA platforme, kandidovan prema slovenačkom CMSR-u za realizaciju u 2019. godini; Tokom 2018. uspostavljena LED rasvjeta na Razvršju, nabavljen materijal za nastavak rasvjete u Njegovuđi, izvršena zamjena 6 običnih Led svjetiljkama kod dvorane. Uz navedeno postavljena je rasvjeta (obične svjetiljke od stare rasvjete) u neosvijetljenim ulicama i to: Jezero-šaranskog bataljona, Nikole Tesle, Tripka Džakovića, Arsenija Gagovića, Drobnjačkoj, Sinjajevinskoj, ulici paralelnoj sa ulicom Marka Miljanova i ulici u naselju Staro Pazarište)</p>	<p>Uvid u stanje na terenu i račune za nabavku potrebnog materijala;</p> <p>Potrošnja električne energije u kWh na godišnjem nivou za javnu rasvjetu;</p>	<p>Projekat (I faza) realizovan u 2017., a plaćanje rata zaključice se 2023. (finansiranje projekta iz ušteda); Nastavak projekta – II faza od 2018.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>Izvođač radova UNDP, CMSR Republike Slovenije</p>	<p>U 2019. godini se planira nastavak projekta- uspostavljanje rasvjete u neosvijetljenim naseljima i ulicama, uspostavljanje centralnog sistema nadzora i upravljanja javnog osvijetljenja putem SCADA platforme, ukoliko CMSR Republike Slovenije finansijski podrži projekat.</p>

Strateški cilj 2: Obezbjedenje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda

Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

<p align="center">Projekat 14 Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka i dovođenje vode za osnježavanje na Savinom kuku</p>	<p>Radovi na I fazi u toku-odrađene planirane aktivnosti za 2018. na rekonstrukciji vodovodnog sistema, završeno cca 70 % radova na dovođenju vode za osnježavanje</p>	<p>Uvid u stanje na terenu, građevinske knjige, i izvještaje stručnog nadzora</p> <p>Smanjeni kvarovi i gubici na mreži, Povećanje dotoka vode do bazena, Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2019.</p>	<p>Direkcija javnih radova, CMRS Republika Slovenija, Opština Žabljak,</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>Nastavak i završetak radova na I fazi, na proljeće 2019. Izrada projekta za II fazu u 2019.;</p>
<p align="center">Projekat 15 Izgradnja vodovoda "Krš"</p>	<p>Završen dio radova na II fazi (izvršena nabavka materijala za vodovod, završeno izvođenje instalaterskih radova na cjevovodu u zaseoku Krš, a ugovoreni su radovi kaptaže K1 i K2, radovi na spajanju kaptaže sa rezervoarom (100m³) i instalaterski radovi u rezervoarima R1=100m³ i R2=30m³); iskop i zagrtanje dijela kanala u saradnji sa Vojskom CG i mašinom "Mašinskog prstena"</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak, Vlada Crne Gore (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja)</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>U 2019. godini završetak radova na II fazi, radovi na III fazi;</p> <p>Napomena: završeni instalaterski radovi na cjevovodu- plaćanje preneseno u 2019.godinu;</p>

Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

<p align="center">Projekat 16 Izgradnja fekalnih kanalizacija u dijelu naselja Tmajevca, Pećića Ograda, naselja iznad hotela MB, fekalne kanalizacije od</p>	<p>Radovi u dijelu naselja Tmajevci su privedeni kraju;</p> <p>Započeta je izgradnja druge faze kanalizacije u naselju iznad MB, a projekat je proširen i na dio ulice Božidara Žugića gdje su radovi</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Uvid u pripremnu dokumentaciju;</p> <p>Broj priključaka na kanalizacionu mrežu</p>	<p>2017.-2019.</p>	<p>Opština Žabljak, Direkcija javnih radova</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>U proljeće 2019. godini će se završiti radovi u dijelu naselja Tmajevca, II faza u naselju i iznad hotela MB; završiti izrada projekta i postupak eksproprijacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka;</p>
---	---	--	--------------------	---	------------------------	---

hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka	završeni; Započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka					Takođe, u 2019. godini, radiće se na pokrivanju preostalih naselja ovim vidom infrastrukturno- u toku je tenderska procedura za odabir izvođača radova za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I, preko DJR
---	--	--	--	--	--	---

Strateški cilj 3: Jačanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodećih privrednih oblasti

Prioritet 1: Unapređenje turističke ponude i diversifikacija

Projekat 19 Uređenje postojećih skijališta (“Savin kuk” i “Javorovača”) i stavljanje u funkciju skijališta Štuoc	Izgrađeno 1,5 km puta prema skijalištu Savin kuk, izgrađen parking na skijalištu; u toku projektovanje 20km novih ski staza, kao i žičare šestosjeda na Savinom kuku, urađen projekat za kompletnu rekonstrukciju prilaznog puta (dionica Usijek-Savin kuk) a završena izgradnja trotoara i rasvjete od Vlajkove krivine do Usijek, uređena i licencirana staza za nordijsko skijanje	Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; uvid u projektnu dokumentaciju Povećanje broja gostiju i noćenja, Smanjenje nezaposlenosti (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2021.	Vlada Crne Gore, Investiciono razvojni fond Crne Gore, HM Durmitor, Ski centar Javorovača,	Opština Žabljak, Izvođači radova	U 2019. godini- nastavak aktivnosti na uređenju skijališta “Savin kuk”
Projekat 20 Rekonstrukcija i stavljanje u funkciju privatizovanih hotela i izgradnja novih hotelskih kapaciteta	Pripremljena planska (Državna studija Ivan Do) i započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela Durmitor od strane investitora, srušen stari hotel; Radovi na privatnim hotelima	Uvid u plansku dokumentaciju; Radovi na privatnim hotelima; Smanjenje nezaposlenosti, Povećanje noćenja i broja turista (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma, investitori,	Izvođači radova, Projektanti, Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2019. godini; Napomena: Planski dokument, u skladu sa nadležnostima, donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Projekat 21 <i>Izgradnja energetski efikasnog objekta TO, sa suvenirnicom i izložbenim prostorom</i>	Stvoreni preduslovi za izgradnju usvajanjem izmjena DUP-a Žabljak;	Uvid u DUP Žabljak i skupštinsku odluku o usvajanju;	2018.-2019.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma, TO Žabljak	Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 22 <i>Definisanje lokacije za postavljanje mobilnih drvenih objekata višestruke namjene u funkciji turizma</i>	Nabavljeno pet mobilnih drvenih objekata višestruke namjene, a koji će biti u funkciji turizma	Uvid u dokumentaciju za nabavku; Sami objekti Riješen problem uličnih prodavaca; Podignut nivo usluga; Sadržajnije i kvalitetnije ponuda; Bolja promocija lokalnog proizvoda	2018.-2019.	LTO Žabljak; NTO; Opština Žabljak	Dobavljač	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 24 <i>Unapređivanje Centra za posjetioce i EXPO prostora</i>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Povećanje broja posjetilaca u centru za posjetioce (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma;	NP Durmitor; Izvođači radova	
Projekat 25 <i>Proizvodnja/prodaja suvenira</i>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Ostvarivanje dodatnih prihoda i raznovrsnija ponuda suvenira (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	Opština Žabljak	
Prioritet 2: <i>Unapređenje poljoprivredne proizvodnje</i>						
Projekat 26 <i>Jačanje uloge Agrobiznis info centra u kreiranju strategije razvoja poljoprivrede u Žabljaku</i>	Povećana stavka za Izdatke za poljoprivredu, sproveden projekat nabavke 10 solarnih panela za domaćinstva u katunima, organizovan otkup mlijeka- učešće Opštine u zimskim mjesecima	Uvid u analitičke kartice i dokumentaciju za projekat solarnih panela;	2018.-2021.	Opština Žabljak, Agrobiznis info centar	UNDP, Poljoprivredni proizvođači	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 27 <i>Podsticanje</i>	Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije	Uvid u dokumentaciju o osnivanju klastera;	2018.-2020.	Opština Žabljak- Agrobiznis info	Članovi klastera	Nastavak realizacije u 2019. godini;

<i>osnivanja moderne poljoprivredne kooperative</i>	ruralnih područja, osnovan Klaster "sjemenskog krompira"	Povezivanje proizvodnje na individualnim gazdinstvima sa prodajnim lancima; Povećanje prihoda zajedničkom prodajom i nabavkom sredstava za proizvodnju;		centar, IFAD i Ministarstvo poljoprivrede		
Prioritet 3: <i>Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i razvoj poslovne infrastrukture</i>						
Projekat 28 <i>Izrada prostorno-planske dokumentacije</i>	Usvojene izmjene DUP-a Žabljak+zona K, DUP Razvršje, usvojena Državna studija lokacije "Ivan Do", lokalna studija lokacije "Poslaništa", lokalna studija lokacije "Uskoci";, Usvojena Državna studija lokacije "Ivan Do"	Uvid u plansku dokumentaciju; Povećana površina opštine pokrivena planskom dokumentacijom;	2017.-2020.	Opština Žabljak, Ministarstvo održivog razvoja i turizma	Planeri	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 29 <i>Izmještanje i izgradnja benzinske pumpe</i>	Radovi na izgradnji nove pumpe u toku	Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu;	2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.	Eko petrol Ad	Opština Žabljak	Završetak radova u prvom polugodištu 2019. godine
Projekat 30 <i>Izgradnja Aroma marketa</i>	Radovi na izgradnji TC u toku	Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu; Novi savremeni maloprodajni objekat (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.	Domaća trgovina DOO	Izvođači radova, Opština Žabljak	Završetak izgradnje tržnog centra "Aroma", planiran je u 2019. godini;

Strateški cilj 4: Stvaranje uslova za kvalitetniji društveni život stanovništva, poboljšanje zdravstvenih usluga i statusa pojedinih društvenih grupa						
Prioritet 1: <i>Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture</i>						
Projekat 31 II faza rekonstrukcije fudbalskog igrališta na Ravnom Žabljaku- postavljanje travnate podloge	Završeni dodatni radovi- adaptacija svlačionica (u okviru ovog projekta izvršena je nabavka teretane za sportsku dvoranu), završena izgradnja terena za male sportove	Uvid u građevinske dnevničke, izvještaje tehničkog nadzora i stanje na terenu; Povećanje broja članova sportskih klubova i ekipa	2017. godina (iz razloga što je projekat proširen, aktivnosti su nastavljene u 2018.)	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak; Ministarstvo sporta;	Izvođači radova	Projekat realizovan
Prioritet 2: <i>Razvoj obrazovanja i briga o djeci i mladima</i>						
Projekat 33 Izrada lokalnog akcionog plana za mlade	Nije bilo aktivnosti na realizaciji u 2018. (zbog nedostatka finansijskih sredstava)	Definisana politika poboljšanja položaja mladih u Žabljaku (po završetku projekta)	2018.-2019.	Opština Žabljak (nadležni Sekretarijat)	Vaspitno obrazovne ustanove; ZZZCG; privredna društva	Realizacija se očekuje u 2019.
Projekat 34 Rekonstrukcija krova na školskoj zgradi i objekata seoskih škola	Rekonstruisano 100 m ² krova na školi u Virku	Uvid u stanje na terenu	2018.-2021.	OŠ "Dušan Obradović"; Opština Žabljak, donatori	Izvođači radova	Nastavak realizacije u 2019.
Prioritet 3: <i>Valorizacija i zaštita kulturne baštine i poboljšanje uslova za razvoj kulture</i>						
Projekat 36 Formiranje i osiguravanje rada koordinacionog tijela za upravljanje rezervatom prirode Tara u skladu sa smjernicama MAB strategije 2016-2025	Formirano koordinaciono tijelo od 7 opština koje su u slivu rijeke Tare, napravljen Akcioni plan i poslat UNESCO-u na razmatranje	Poboljšanje očuvanja biodiverziteta i statusa zaštite (po završetku projekta)	2018.-2019.	Ministarstvo kulture	Nacionalna komisija za UNESCO, Opština Žabljak	Nastavak aktivnosti na realizaciji u 2019.
Projekat 37 II faza uređenja spomen parka	Izgrađen prilazni put i parking	Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; Kompletno uređen spomen park;	2017.-2018.	Direkcija javnih radova	Opština Žabljak; Izvođači radova	Projekat realizovan

Projekat 39 Obezbjeđivanje uslova za rad KUD-a	Potpisan ugovor sa KUD "Korak" Nikšić	Nastupi KUD-a po Crnoj Gori; Broj članova KUD-a;	2018.-2019.	Opština Žabljak, Centar za kulturu,	Ministarstvo kulture	U 2019. godini stvaranje uslova za funkcionisanje lokalnog KUD-a"
Prioritet 4: Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite						
Projekat 40 Uspostavljanje povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak	Aktivnosti na postizanju dogovora sa Ministarstvom zdravlja i Domom zdravlja Pljevlja	Održani sastanci sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Doma zdravlja Pljevlja; Broj specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Ministarstvo zdravlja, Dom zdravlja Pljevlja	Opština Žabljak	U 2018. godini nije postignut konačan stav u vezi uspostavljanja povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak, aktivnosti na realizaciji projekta Opština će inicirati i u 2019. godini.
Projekat 41 Nabavka nedostajuće medicinske opreme za službu u oblasti zdravstvene zaštite	Nije bilo aktivnosti u 2018. (TIKA nije prihvatila projekat za finansiranje u 2018.)	Nabavljena oprema za Zdravstvenu stanicu i Službu hitne medicinske pomoći i Stomatološku ordinaciju (ukoliko dođe do realizacije projekta)	2018. (Apliciranje za sredstva u 2019.)	Opština Žabljak	Turska agencija za međunarodni saradnju i koordinaciju- TIKA	U 2019. godini Opština će ponovo aplicirati sa istim projektom
Projekat 42 Stambeno zbrinjavanje penzionera u stanju socijalne potrebe	Obezbijedena 3 stana za penzionere u stanju socijalne potrebe u sindikalnoj zgradi sa 50% učešća od strane Fonda PIO; U toku izgradnja zgrade sindikata;	Uvid u dokumentaciju-predugovore; Smanjenje broja stambeno neobezbijedenih penzionera (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Fond PIO	Savez sindikata CG, Fond za stambeno-solidarnu izgradnju, NVO Udruženje penzionera opštine Žabljak, Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2019. godini- završetak zgrade, potpisivanje ugovora sa penzionerima
Strateški cilj 5: Efikasnije pružanje usluga stanovništvu i privrednom sektoru, povećana ažurnosti i kadrovsko jačanje lokalne samouprave						
Prioritet 2: Jačanje administrativnih kapaciteta lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova						
Projekat 45 Organizovanje kursa engleskog jezika za	Realizovan kurs engleskog jezika za zaposlene u organima lokalne uprave i javnim	Plan i program rada, evidencija prisutnosti, testovi, diplome o uspješno savladanom	2018.	Opština Žabljak	Zaposleni u lokalnoj upravi, nastavni kadar	Projekat realizovan

<i>zaposlene u organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama</i>	preduzećima i ustanovama	kursu; Povećan broj službenika sa poznavanjem engleskog jezika				
Projekat 46 Organizovanje obuke i formiranje tima za pisanje projekata za EU fondove	Uspostavljeni kontakti sa predavačima iz Uprave za kadrove;	Iznos sredstava za projekte, obezbijeđenih iz EU fondova (mjerljiv po završetku projekta)	2018. (zbog nedostatka sredstava, realizacija pomjerena za 2019.)	Opština Žabljak	Zaposleni u lokalnoj upravi, Uprava za kadrove, Zajednica opština Crne Gore	Formiranje projektnog tima i obuka za članove u 2019.

Tabela 1: Realizacija Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2018. godinu

PROJEKAT	Utrošena sredstva u €			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Projekat 1	78.210,17		78.210,17	
Projekat 2	-			
Projekat 3	-			
Projekat 4	-			
Projekat 5	-			
Projekat 6	100.000,00		100.000,00	
Projekat 7	-			
Projekat 8	-			
Projekat 9	-			
Projekat 10	290.000,00			290.000,00
Projekat 12	46.186,90	41.342,36		4.844,54 Kodar energomontaža doo Beograd
Projekat 14	2.100.000,00		1.200.000,00	900.000 CMSR Republike Slovenije
Projekat 15	34.522,92	4.522,92	30.000,00	
Projekat 16	213.086,31	213.086,31		
Projekat 19	584.745,00	153.500,00	431.245,00	
Projekat 20	2.440.000,00			900.000,00 Razvršje 250.000,00 hotel prema Crnom jezeru 1.200.000,00 Apart hotel 90.000 euraHotel Durmitor
Projekat 21	-			
Projekat 22	12.000,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00 NTO
Projekat 24	-			
Projekat 25	-			
Projekat 26	19.658,58	13.023,68		3.617,90 UNDP 3.017,00 Poljoprivredni proizvođači
Projekat 27	-			
Projekat 28	77.027,76	37.027,76	40.000,00	
Projekat 29	300.000,00			300.000,00 Eko petrol Ad
Projekat 30	1.500.000,00			1.500.000,00 Domaća trgovina doo
Projekat 31	151.055,48	30.402,74	120.652,74	

Projekat 33	-			
Projekat 34	500,00			500,00 OŠ Dušan Obradović
Projekat 36	-			
Projekat 37	55.000,00		55.000,00	
Projekat 39	300,00	300,00		
Projekat 40	-			
Projekat 41	-			
Projekat 42	-			
Projekat 45	1.890,00	1.890,00		
Projekat 46	-			
UKUPNO	8.004.183,12	497.495,77	2.059.907,91	5.446.779,44

Tabela 2: Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2018. godinu

Broj: 031/19-01- 159
 Žabljak, 28.01.2019. godine

RADNA GRUPA ZA PRIPREMU
 GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE SPR
 KOORDINATOR
 Milika Ostojić



PREDSJEDNIK
 Veselin Vukićević