

032/
19

Primljeno 19.03.2019			
Šifra	Opis	Planirano	Realizovano
06	772	1	-

OPŠTINA ŽABLIJAK
Opštinska Radna grupa

IZVJEŠTAJ
o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak
za period od 2017-2021 godine
(pregled realizovanih projekata u 2018.godini)

Žabljak, mart 2019.godine

SADRŽAJ:

1. Uvod
2. Metodološki pristup
3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period od 2017 – 2021 godine
4. Tabela sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2018.godini i finansijskim podacima
5. Ocjene i zaključci

1. Uvod

Na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju ("Sl.list CG", br.20/11 i 20/15), Opština Žabljak je donijela Strateški plan razvoja opštine za period od 2017.do 2021.godine. Uz prethodnu saglasnost datu od strane resornog Ministarstva ekonomije, Skupština opštine Žabljak na sjednici održanoj dana 26.10.2017.godine, donijela je Odluku o usvajanju strateškog plana razvoja. Odluka je objavljena u "Sl.listu CG – opštinski propisi" broj, 46/17 od 09.11.2017.godine.

Na osnovu člana 8 stav8 Ministarstvo ekonomije je krajem 2016.godine, donijelo novi Pravilnik o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave. Saglasno odredbama predmetnog pravilnika vršena je i izrada novog Strateškog plana razvoja, a krajem 2017.godine, donijeti su i Godišnji akcioni planovi za sprovođenje Strateškog plana razvoja za 2017.i 2018.godinu.

Saglasno članu 11, stav 2 Zakona o regionalnom razvoju, Opština je dužna dostaviti Ministarstvu ekonomije Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja 2017-2021 godine, najkasnije do 30.aprila tekuće godine za prethodnu godinu, kao i na usvajanje Skupštini opštine Žabljak.

U nastavku je prikazan Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021 godine i njegovom sprovođenju u 2018.godini.

Izvještaj je pripremljen od strane radne grupe za pripremu godišnjeg akcionog plana.

2. Metodološki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog izvještaja, a postupak je sproveden u skladu sa poglavljem 6 – Praćenje i kontrola sprovođenja (monitoring) Strateškog plana razvoja.

3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period 2017-2021

Na osnovu analize stanja, urađene SWOT analize i prepoznatih potencijala za razvoj opštine Žabljak, u okviru ovog Strateškog plana razvoja za period 2017-2021 godine, definiše se sledeći opšti cilj razvoja opštine Žabljak : Bolji standard i kvalitet života stanovništva, unaprijeđena infrastruktura i razvijene vodeće privredne oblasti uz održivu valorizaciju prirodnih resursa i aktivnu podršku savremene lokalne uprave.

Ostvarenje definisanog cilja moguće je zahvaljujući projektima koji će biti razvijeni u okviru prioriternih oblasti intervencije i mjera, koje predstavljaju okvir za izradu konkretnih razvojnih projekata.

4. Tabele sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2018. godini i finansijskim podacima.

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
Strateški cilj 1: Unapređenje saobraćajne infrastrukture i uspostavljanje urednog snabdijevanja električnom energijom						
Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture						
Projekat 1 Druga faza izgradnje ulice Baja Pivljanina i izgradnja ulice Božidara Žugića	Projekat realizovan-završena druga faza izgradnje Ulice Baja Pivljanina;	Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji;	2018.-2020.	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti, Izvođači radova	U 2019. godini se očekuje završetak postupka eksproprijacije, projektne dokumentacije i sprovođenje tenderske procedure za odabir izvođača za izgradnju ulice Božidara Žugića;
Projekat 2 Izgradnja ulice Vojvode Mišića i ulica u Kovačkoj Dolini	Obezbijedena sredstva za eksproprijaciju za ulicu Božidara Žugića;	Uvid u kartice budžeta za odobrena sredstva za eksproprijaciju	2017.-2019.	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti, Izvođači radova	Realizacija posla u 2019. godini –završetak postupka eksproprijacije, radovi na izgradnji ulice Vojvode Mišića počinju na proljeće;
Projekat 3 Izgradnja parkinga od hotela Durmitor do rampe put Crnog jezera	Prvobitni projekat proširen zbog usklađivanja sa stanjem na terenu; Proširen je (osim parking) na: uspostavljanje kružnog toka, produžetak staze do rampe, rekonstrukciju vodovoda i izgradnju	Završena dokumentacija, uvid u glavni projekat; Odabran izvođač- uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača; Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (mjerljiv po završetku projekta); Uvid u pripremnu dokumentaciju Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Zbog proširenja projekta, realizacija je pomjerena za 2019. godinu	Direkcija javnih radova	Opština Žabljak; Projektant	U 2019. godini, očekuje se početak radova i završetak realizacije projekta;

	fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabela, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete; započeta izrada projekta i postupak eksproprijacije;	Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2020.	Vlada Crne Gore, Opština Žabljak	Projektant, Izvođač radova	U 2019. godini će se raditi na pronalaženju strateškog partnera za realizaciju
Projekat 4 Izgradnja javne garaže	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Uvid u plansku dokumentaciju	2018.-2019.	Opština Žabljak, Direkcija javnih radova	Projektanti; Izvođači radova	U 2019. godini nastavak aktivnosti
Projekat 5 Uređenje gradskog trga	Stvoreni preduslovi usvajanjem Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak	Uvid u građevinske knjige; Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Završetak radova zbog vremenskih uslova pomjeren za 2019.	Direkcija javnih radova;	Opština Žabljak Izvođač radova	Završetak radova na projekte 2019.
Projekat 6 Izmještanje dijela puta Žabljak-Tepca	Radovi privedeni kraju	Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Opština Žabljak;	Izvođač radova	Početak aktivnosti na realizaciji u 2019. godini
Projekat 7 Asfaltiranje puta Marina dolina-Radovan Luka	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (projekat nije kandidovan kroz prazvoj klastera i transformacija ruralnih područja iz razloga što ovo područje nije pokriveno članstvom u formiranom klasteru u sjemenskom kromprira)	Izrađena Studija izvodljivosti (po završetku projekta)	2018. Realizacija projekta pomejerena u 2019.	Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova	Relizacija se očekuje u 2019.
Projekat 8 Izrada studije izvodljivosti za izgradnju aerodroma "Ježera"	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018.	Uvid u pripremnu dokumentaciju	2017.-2019.	Narodna Republika Kina;	Opština Žabljak, Projektant	Nastavak aktivnosti na realizaciji u 2019.
Projekat 9 Adaptacija mosta na Tari	Započeta izrada projekta					

	fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabela, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete; započeta izrada projekta i postupak eksproprijacije;	Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2020.	Vlada Crne Gore, Opština Žabljak	Projektant, Izvođač radova	U 2019. godini će se raditi na pronalaženju strateškog partnera za realizaciju
Projekat 4 Izgradnja javne garaže	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Uvid u plansku dokumentaciju	2018.-2019.	Opština Žabljak, Direkcija javnih radova	Projektanti; Izvođači radova	U 2019. godini nastavak aktivnosti
Projekat 5 Uređenje gradskog trga	Stvoreni preduslovi usvajanjem Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak	Uvid u građevinske knjige; Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Završetak radova zbog vremenskih uslova pomjeren za 2019.	Direkcija javnih radova;	Opština Žabljak Izvođač radova	Završetak radova na projekte 2019.
Projekat 6 Izmještanje dijela puta Žabljak-Tepca	Radovi privedeni kraju	Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Opština Žabljak;	Izvođač radova	Početak aktivnosti na realizaciji u 2019. godini
Projekat 7 Asfaltiranje puta Marina dolina-Radovan Luka	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (projekat nije kandidovan kroz prazvoj klastera i transformacija ruralnih područja iz razloga što ovo područje nije pokriveno članstvom u formiranom klasteru u sjemenskom kromprira)	Izrađena Studija izvodljivosti (po završetku projekta)	2018. Realizacija projekta pomejerena u 2019.	Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova	Relizacija se očekuje u 2019.
Projekat 8 Izrada studije izvodljivosti za izgradnju aerodroma "Ježera"	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018.	Uvid u pripremu dokumentaciju	2017.-2019.	Narodna Republika Kina;	Opština Žabljak, Projektant	Nastavak aktivnosti na realizaciji u 2019.
Projekat 9 Adaptacija mosta na Tari	Započeta izrada projekta					

Prioritet 2: Unapređenje snabdjevanja električnom energijom

<p>Projekat 10 Izgradnja trafostanica Prisoje, Pošćenski Kraj, Borje, Meždo, Javorovača I, Javorovača III, Tmajevci IV, Suvodo, Krš, i rekonstrukcija NN mreže</p>	<p>Rekonstruisan dio NN mreže, u dužini od 12.602 m i ugrađeno 490 stubova;</p>	<p>Uvid u stanje na terenu i dokumentaciju CEDIS-a;</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO (CEDIS)</p>	<p>Izvođači radova, Opština Žabljak;</p>	<p>U 2019. godini nastavak aktivnosti na realizaciji</p>
<p>Projekat 12 Rekonstrukcija javne rasvjete</p>	<p>Nastavak projekta postavljanja LED rasvjete i upravljanja rasvjetom putem SCADA platforme, kandidovan prema slovenačkom CMSR-u za realizaciju u 2019. godini; Tokom 2018. uspostavljena LED rasvjeta na Razvršju, nabavljen materijal za nastavak rasvjete u Njegovudi, izvršena zamjena 6 običnih Led svjetiljkama kod dvorane. Uz navedeno postavljena je rasvjeta (obične svjetiljke od stare rasvjete) u neosvijetljenim ulicama i to: Jezero-šaranskog bataljona, Nikole Tesle, Tripka Džakovića, Arsenija Gagovića, Drobnjačkoj, Sinjajevinskoj, ulici paralelnoj sa ulicom Marka Miljanova i ulici u naselju Staro Pazarište)</p>	<p>Uvid u stanje na terenu i račune za nabavku potrebnog materijala; Potrošnja električne energije u kWh na godišnjem nivou za javnu rasvjetu;</p>	<p>Projekat (I faza) realizovan u 2017., a plaćanje rata zaključuje se 2023. (finansiranje projekta iz ušteda); Nastavak projekta – II faza od 2018.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>Izvođač radova UNDP, CMSR Republike Slovenije</p>	<p>U 2019. godini se planira nastavak projekta- uspostavljanje rasvjete u neosvijetljenim naseljima i ulicama, uspostavljanje centralnog sistema nadzora i upravljanja javnog osvijetljenja putem SCADA platforme, ukoliko CMSR Republike Slovenije finansijski podrži projekat.</p>

Strateški cilj 2: Obezbeđenje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda

Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

<p>Projekat 14 Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka i dovođenje vode za osnježavanje na Savinom kuku</p>	<p>Radovi na I fazi u toku-odrađene planirane aktivnosti za 2018. na rekonstrukciji vodovodnog sistema, završeno cca 70 % radova na dovođenju vode za osnježavanje</p>	<p>Uvid u stanje na terenu, građevinske knjige, i izvještaje stručnog nadzora</p> <p>Smanjeni kvarovi i gubici na mreži, Povećanje dotoka vode do bazena, Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2019.</p>	<p>Direkcija javnih radova, CMRS Republika Slovenija, Opština Žabljak,</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>Nastavak i završetak radova na I fazi, na proljeće 2019. Izrada projekta za II fazu u 2019.;</p>
<p>Projekat 15 Izgradnja vodovoda "Krš"</p>	<p>Završen dio radova na II fazi (izvršena nabavka materijala za vodovod, završeno izvođenje instalaterskih radova na cjevovodu u zaseoku Krš, a ugovoreni su radovi kaptaze K1 i K2, radovi na spajanju kaptaze sa rezervoarom (100m3) i instalaterski radovi u rezervoarima R1=100m3 i R2=30m3); iskop i zagrtanje dijela kanala u saradnji sa Vojskom CG i mašinom "Mašinskog prstena"</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak, Vlada Crne Gore (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja)</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>U 2019. godini završetak radova na II fazi, radovi na III fazi;</p> <p>Napomena: završeni instalaterski radovi na cjevovodu- plaćanje preneseno u 2019.godinu;</p>

Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

<p>Projekat 16 Izgradnja fekalnih kanalizacija u dijelu naselja Tmajevca, Pečića Ograda, naselja iznad hotela MB, fekalne kanalizacije od</p>	<p>Radovi u dijelu naselja Tmajevci su privedeni kraju;</p> <p>Započeta je izgradnja druge faze kanalizacije u naselju iznad MB, a projekat je proširen i na dio ulice Božidara Žugića gdje su radovi</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Uvid u pripremnu dokumentaciju;</p> <p>Broj priključaka na kanalizacionu mrežu</p>	<p>2017.-2019.</p>	<p>Opština Žabljak, Direkcija javnih radova</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>U proljeće 2019. godini će se završiti radovi u dijelu naselja Tmajevca, II faza u naselju i iznad hotela MB; završiti izrada projekta i postupak eksproprijacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka;</p>
--	---	--	--------------------	---	------------------------	---

<p>hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka</p>	<p>završeni; Započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka</p>					<p>Takođe, u 2019. godini, radiće se na pokrivanju preostalih naselja ovim vidom infrastrukture- u toku je tenderska procedura za odabir izvođača radova za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I, preko DJR</p>
<p>Strateški cilj 3: Jačanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodećih privrednih oblasti</p>						
<p>Prioritet 1: Unapređenje turističke ponude i diversifikacija</p>						
<p>Projekat 19 Uređenje postojećih skijališta ("Savin kuk" i "Javorovača") i stavljanje u funkciju skijališta Štuoc</p>	<p>Izgrađeno 1,5 km puta prema skijalištu Savin kuk, izgrađen parking na skijalištu; u toku projektovanje 20km novih ski staza, kao i žičare šestosjeda na Savinom kuku, urađen projekat za kompletnu rekonstrukciju prilaznog puta (dionica Usijek-Savin kuk) a završena izgradnja trotoara i rasyjete od Vljakove krivine do Usijek, uređena i licencirana staza za nordijsko skijanje</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; uvid u projektnu dokumentaciju</p> <p>Povećanje broja gostiju i noćenja, Smanjenje nezaposlenosti (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2021.</p>	<p>Vlada Crne Gore, Investiciono razvojni fond Crne Gore, HM Durmitor, Ski centar Javorovača,</p>	<p>Opština Žabljak, Izvođači radova</p>	<p>U 2019. godini- nastavak aktivnosti na uređenju skijališta "Savin kuk"</p>
<p>Projekat 20 Rekonstrukcija i stavljanje u funkciju privatizovanih hotela i izgradnja novih hotelskih kapaciteta</p>	<p>Pripremljena planska (Državna studija Ivan Do) i započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela Durmitor od strane investitora, srušen stari hotel;</p> <p>Radovi na privatnim hotelima</p>	<p>Uvid u plansku dokumentaciju; Radovi na privatnim hotelima;</p> <p>Smanjenje nezaposlenosti, Povećanje noćenja i broja turista (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma, investitori,</p>	<p>Izvođači radova, Projektanti, Opština Žabljak</p>	<p>Nastavak realizacije u 2019. godini;</p> <p>Napomena: Planski dokument, u skladu sa nadležnostima, donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma</p>

Projekat 21 Izgradnja energetske efikasnog objekta TO, sa suvenirnicom i izložbenim prostorom	Stvoreni preduslovi za izgradnju usvajanjem izmjena DUP-a Žabljak;	Uvid u DUP Žabljak i skupštinsku odluku o usvajanju;	2018.-2019.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma, TO Žabljak	Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 22 Definisanje lokacije za postavljanje mobilnih drvenih objekata višestruke namjene u funkciji turizma	Nabavljeno pet mobilnih drvenih objekata višestruke namjene, a koji će biti u funkciji turizma	Uvid u dokumentaciju za nabavku; Sami objekti Riješen problem uličnih prodavaca; Podignut nivo usluga; Sadržajnija i kvalitetnija ponuda; Bolja promocija lokalnog proizvođa	2018.-2019.	LTO Žabljak; NTO; Opština Žabljak	Dobavljač	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 24 Unapređivanje Centra za posjetioce i EXPO prostora	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Povećanje broja posjetilaca u centru za posjetioce (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma;	NP Durmitor; Izvođači radova	
Projekat 25 Proizvodnja/prodaja suvenira	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2018. (nedostatak finansijskih sredstava)	Ostvarenje dodatnih prihoda i raznovrsnija ponuda suvenira (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	Opština Žabljak	
Prioritet 2: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje						
Projekat 26 Jačanje uloge Agrobiznis info centra u kreiranju strategije razvoja poljoprivrede u Žabljaku	Povećana stavka za Izdatke za poljoprivredu, sproveden projekat nabavke 10 solarnih panela za domaćinstva u katunima, organizovan otkup mlijeka- učešće Opštine u zimskim mjesecima	Uvid u analitičke kartice i dokumentaciju za projekat solarnih panela;	2018.-2021.	Opština Žabljak, Agrobiznis info centar	UNDP, Poljoprivredni proizvođači	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 27 Podsticanje	Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije	Uvid u dokumentaciju o osnivanju klastera;	2018.-2020.	Opština Žabljak- Agrobiznis info	Članovi klastera	Nastavak realizacije u 2019. godini;

osnivanja moderne poljoprivredne kooperative	ruralnih područja, osnovan Klaster "sjemenskog krompira"	Povezivanje proizvođača na individualnim gazdinstvima sa prodajnim lancima; Povećanje prihoda zajedničkom prodajom i nabavkom sredstava za proizvodnju;		centar, IFAD i Ministarstvo poljoprivrede		
Prioritet 3: Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i razvoj poslovne infrastrukture						
Projekat 28 Izrada prostorno-planske dokumentacije	Usvojene izmjene DUP-a Žabljak+zona K, DUP Razvršje, usvojena Državna studija lokacije "Ivan Do", lokalna studija lokacije "Poslaništa", lokalna studija lokacije "Uskoci"; Usvojena Državna studija lokacije "Ivan Do"	Uvid u plansku dokumentaciju; Povećana površina opštine pokrivena planskom dokumentacijom;	2017.-2020.	Opština Žabljak, Ministarstvo održivog razvoja i turizma	Planeri	Nastavak realizacije u 2019. godini;
Projekat 29 Iznještavanje i izgradnja benzinske pumpe	Radovi na izgradnji nove pumpe u toku	Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu;	2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.	Eko petrol Ad	Opština Žabljak	Završetak radova u prvom polugodištu 2019. godine
Projekat 30 Izgradnja Aroma marketa	Radovi na izgradnji TC u toku	Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu; Novi savremeni maloprodajni objekat (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.	Domaća trgovina DOO	Izvođači radova, Opština Žabljak	Završetak izgradnje tržnog centra "Aroma", planiran je u 2019. godini;

Strateški cilj 4: Stvaranje uslova za kvalitetniji društveni život stanovništva, poboljšanje zdravstvenih usluga i statusa pojedinih društvenih grupa

Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture

Projekat 31 II faza rekonstrukcije fudbalskog igrališta na Ravnom Žabljaku- postavljanje travnate podloge	Završeni dodatni radovi- adaptacija svlačionica (u okviru ovog projekta izvršena je nabavka teretane za sportsku dvoranu), završena izgradnja terena za male sportove	Uvid u građevinske dnevnike, izvještaje tehničkog nadzora i stanje na terenu; Povećanje broja članova sportskih klubova i ekipa	2017. godina (iz razloga što je projekat proširen, aktivnosti su nastavljene u 2018.)	Direkcija javnih radova; Opština Žabljak; Ministarstvo sporta;	Izvođači radova	Projekat realizovan
---	--	---	---	--	-----------------	---------------------

Prioritet 2: Razvoj obrazovanja i briga o djeci i mladima

Projekat 33 Izrada lokalnog akcionog plana za mlade	Nije bilo aktivnosti na realizaciji u 2018. (zbog nedostatka finansijskih sredstava)	Definisana politika poboljšanja položaja mladih u Žabljaku (po završetku projekta)	2018.-2019.	Opština Žabljak (nadležni Sekretarijat)	Vaspitno obrazovne ustanove; ZZZCG; privredna društva	Realizacija se očekuje u 2019.
Projekat 34 Rekonstrukcija krova na školskoj zgradi i objekata seoskih škola	Rekonstruisano 100 m ² krova na školi u Virku	Uvid u stanje na terenu	2018.-2021.	OŠ "Dušan Obradović"; Opština Žabljak, donatori	Izvođači radova	Nastavak realizacije u 2019.

Prioritet 3: Valorizacija i zaštita kulturne baštine i poboljšanje uslova za razvoj kulture

Projekat 36 Formiranje i osiguravanje rada koordinacionog tijela za upravljanje rezervatom prirode Tara u skladu sa smjernicama MAB strategije 2016-2025	Formirano koordinaciono tijelo od 7 opština koje su u slivu rijeke Tare, napravljen Akcioni plan i poslat UNESCO-u na razmatranje	Poboljšanje očuvanja biodiverziteta i statusa zaštite (po završetku projekta)	2018.-2019.	Ministarstvo kulture	Nacionalna komisija za UNESCO, Opština Žabljak	Nastavak aktivnosti na realizaciji u 2019.
Projekat 37 II faza uređenja spomen parka	Izgrađen prilazni put i parking	Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; Kompletno uređen spomen park;	2017.-2018.	Direkcija javnih radova	Opština Žabljak; Izvođači radova	Projekat realizovan

Projekat 39 Obezbeđivanje uslova za rad KUD-a	Potpisan ugovor sa KUD "Korak" Nikšić	Nastupi KUD-a po Crnoj Gori; Broj članova KUD-a;	2018.-2019.	Opština Žabljak, Centar za kulturu,	Ministarstvo kulture	U 2019. godini stvaranje uslova za funkcionisanje lokalnog KUD-a"
Prioritet 4: Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite						
Projekat 40 Uspostavljanje povremenih specijalističkih pregleda u zdravstvenoj stanici Žabljak	Aktivnosti na postizanju dogovora sa Ministarstvom zdravlja i Domom zdravlja Pljevlja	Održani sastanci sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Doma zdravlja Pljevlja; Broj specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Ministarstvo zdravlja, Dom zdravlja Pljevlja	Opština Žabljak	U 2018. godini nije postignut konačan stav u vezi uspostavljanja povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak, aktivnosti na realizaciji projekta Opština će inicirati i u 2019. godini.
Projekat 41 Nabavka nedostajuće medicinske opreme za službu u oblasti zdravstvene zaštite	Nije bilo aktivnosti u 2018. (TIKA nije prihvatila projekat za finansiranje u 2018.)	Nabavljena oprema za Zdravstvenu stanicu i Službu hitne medicinske pomoći i Stomatološku ordinaciju (ukoliko dođe do realizacije projekta)	2018. (Apliciranje za sredstva u 2019.)	Opština Žabljak	Turska agencija za međunarodni saradnju i koordinaciju- TIKA	U 2019. godini Opština će ponovo aplicirati sa istim projektom
Projekat 42 Stambeno zbrinjavanje penzionera u stanju socijalne potrebe	Obezbeđena 3 stana za penzionere u stanju socijalne potrebe u sindikalnoj zgradi sa 50% učešća od strane Fonda PIO; U toku izgradnja zgrade sindikata;	Uvid u dokumentaciju- predugovore; Smanjenje broja stambeno neobezbijenih penzionera (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Fond PIO	Savez sindikata CG, Fond za stambeno-solidarnu izgradnju, NVO Udruženje penzionera opštine Žabljak, Opština Žabljak	Nastavak realizacije u 2019. godini- završetak zgrade, potpisivanje ugovora sa penzionerima
Strateški cilj 5: Efikasnije pružanje usluga stanovništvu i privrednom sektoru, povećana ažurnosti i kadrovska jačanje lokalne samouprave						
Prioritet 2: Jačanje administrativnih kapaciteta lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova						
Projekat 45 Organizovanje kursa engleskog jezika za	Realizovan kurs engleskog jezika za zaposlene u organima lokalne uprave i javnim	Plan i program rada, evidencija prisutnosti, testovi, diplome o uspjeshno savladanom	2018.	Opština Žabljak	Zaposleni u lokalnoj upravi, nastavni kadar	Projekat realizovan

<p><i>zaposlene u organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama</i></p> <p>Projekat 46</p> <p>Organizovanje obuke i formiranje tima za pisanje projekata za EU fondove</p>	<p>preduzećima i ustanovama</p>	<p>kursu;</p> <p>Povećan broj službenika sa poznavanjem engleskog jezika</p>	<p>Iznos sredstava za projekte, obezbijeđenih iz EU fondova (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2018. (zbog nedostatka sredstava, realizacija pomjerena za 2019.)</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>Zaposleni u lokalnoj upravi, Uprava za kadrove, Zajednica opština Crne Gore</p>	<p>Formiranje projektnog tima i obuka za članove u 2019.</p>
---	---------------------------------	--	--	--	------------------------	--	--

Tabela 1: Realizacija Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2018. godinu

PROJEKAT	Utrošena sredstva u €				Drugi izvori
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet		
Projekat 1	78.210,17		78.210,17		
Projekat 2	-				
Projekat 3	-				
Projekat 4	-				
Projekat 5	-				
Projekat 6	100.000,00		100.000,00		
Projekat 7	-				
Projekat 8	-				
Projekat 9	-				
Projekat 10	290.000,00				290.000,00
Projekat 12	46.186,90	41.342,36			4.844,54 Kodar energomontaža doo Beograd
Projekat 14	2.100.000,00		1.200.000,00		900.000 CMSR Republike Slovenije
Projekat 15	34.522,92	4.522,92	30.000,00		
Projekat 16	213.086,31	213.086,31			
Projekat 19	584.745,00	153.500,00	431.245,00		
Projekat 20	2.440.000,00				900.000,00 Razvršje 250.000,00 hotel prema Crnom jezeru 1.200.000,00 Apart hotel 90.000 euraHotel Durmitor
Projekat 21	-				
Projekat 22	12.000,00	2.400,00	4.800,00		4.800,00 NTO
Projekat 24	-				
Projekat 25	-				
Projekat 26	19.658,58	13.023,68			3.617,90 UNDP 3.017,00 Poljoprivredni proizvođači
Projekat 27	-				
Projekat 28	77.027,76	37.027,76	40.000,00		
Projekat 29	300.000,00				300.000,00 Eko petrol Ad
Projekat 30	1.500.000,00				1.500.000,00 Domaća trgovina doo
Projekat 31	151.055,48	30.402,74	120.652,74		

Projekat 33	-					
Projekat 34	500,00					500,00 OŠ Dušan Obradović
Projekat 36	-					
Projekat 37	55.000,00				55.000,00	
Projekat 39	300,00		300,00			
Projekat 40	-					
Projekat 41	-					
Projekat 42	-					
Projekat 45	1.890,00		1.890,00			
Projekat 46	-					
UKUPNO	8.004.183,12		497.495,77		2.059.907,91	5.446.779,44

Tabela 2: Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2018. godinu

5. Ocjene i zaključci

Od usvajanja Strateškog plana razvoja opštine Žabljak za period 2017-2021. godine, tokom 2017. i 2018. godine, zaključno sa 31.12.2018. godine, realizovano je:

- 1) 5 projekata je realizovano u cjelosti (odnosno oko 11%) od ukupnog broja projekata;
- 2) 8 projekata je u završnoj fazi realizacije (odnosno 17,4%);
- 3) 14 projekata je u toku realizacije (odnosno 30,4%);
- 4) za 9 projekata se priprema potrebna dokumentacija (odnosno 19,5%) i
- 5) za 10 projekata još uvijek nema aktivnosti (odnosno 21,7%).

U ovom poglavlju Izvještaja možemo navesti da je u opštini Žabljak u 2018. godini rađeno (započeto ili realizovano) trideset i šest projekata iz Strateškog plana razvoja.

Strateško opredeljenje opštine je stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj turizma,

Podaci iz ovog izvještaja navode na zaključak da je doslednost lokalne uprave na stvaranju i poboljšanju poslovnog ambijenta, ujedno i osnovni preduslov i pretpostavka ostvarenih rezultata u 2018. godini.



RADNA GRUPA
KOORDINATOR
Milka Ostojić