



**OPŠTINA ŽABLJAK**  
**Opštinska radna grupa**

**I Z V J E Š T A J**  
**O OSTVARENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK 2017.-2021. GODINE**  
**ZA 2019. GODINU**  
*(PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA U 2019. GODINI)*

Žabljak, jun 2020. godine

## **SADRŽAJ:**

1. Uvod
2. Metodološki pristup
3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period od 2017- 2021. godine
4. Tabelarni prikaz podataka o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2019. godini i finansijskim podacima
5. Ocjene i zaključci

## **1. Uvod**

Strateški planom se utvrđuje postojeće stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orijentaciona sredstva za sprovođenje strateškog plana, način njihovog obezbjeđenja i druga pitanja od značaja za razvoj.

Na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju („Sl.list CG“ br. 20/11, 20/15 i 47/19), Opština Žabljak je donijela Strateški plan razvoja opštine za period od 2017 do 2021. godine.

Skupština opštine Žabljak, uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekonomije, na sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine, donijela je Odluku o usvajanju strateškog plana razvoja („Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 46/17 od 09.11.2017. godine).

Ministarstvo ekonomije, krajem 2016. godine, donijelo je novi Pravilnik o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave.

Saglasno odredbama navedenog pravilnika, vršena je i izrada novog strateškog plana razvoja, a krajem 2017., donijeti su i Godišnji akcioni planovi za sprovođenje Strateškog plana razvoja za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Kroz ovaj Izvještaj, dat je tabelarni prikaz o realizaciji i sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, za 2019. godinu.

Izvještaj je pripremljen od strane opštinske Radne grupe za pripremu godišnjeg akcionog plana, imenovane Odlukom broj 032/17-01-2849 od 01.12.2017. godine, čije je zadatka priprema godišnjih akcionih planova o sprovođenju i izvještavanju o realizaciji SPR.

## **2. Metodološki pristup**

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog izvještaja, a postupak je sproveden u skladu sa poglavljem 6 Plana– praćenje i kontrola sprovođenja (Monitoring i evaluacija) Strateškog plana razvoja.

## **3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period 2017-2021. godine**

Na osnovu analize stanja, urađene SWOT analize i prepoznatih potencijala za razvoj opštine Žabljak, u okviru ovog Strateškog plana razvoja za period 2017-2021. godine, definisan je cilj razvoja opštine Žabljak i to: bolji standard i kvalitet života stanovništva, unaprijeđena infrastruktura i razvijene vodeće privredne djelatnosti uz održivu valorizaciju prirodnih resursa i aktivnu podršku savremene lokalne uprave.

Ostvarenje definisanog cilja moguće je zahvaljujući projektima koji će biti razvijeni u okviru prioritarnih oblasti intervencija i mjera, koje predstavljaju okvir za izradu konkretnih razvojnih projekata.

## **4. Tabele sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2019. godini i finansijskim podacima**



Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
<b>Strateški cilj 1: Unapređenje saobraćajne infrastrukture i uspostavljanje urednog snabdijevanja električnom energijom</b>						
<b>Prioritet 1: <i>Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture</i></b>						
Projekat 1 <b><i>Druga faza izgradnje ulice Baja Pivljanina i izgradnja ulice Božidara Žugića</i></b>	Obezbijedena sredstva za eksproprijaciju za ulicu Božidara Žugića i započet postupak eksproprijacije.  <i>(Druga faza izgradnje ulice Baja Pivljanina, završena je u 2018. godini.)</i>	Uvid u dokumentaciju započetog postupka eksproprijacije.  <i>(Ulica Baja Pivljanina uređena prema planskoj dokumentaciji)</i>	2018.-2020.	Uprava javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;	Projekat je djelimično realizovan. U 2020. godini se očekuje završetak postupka eksproprijacije, projektne dokumentacije i sprovođenje tenderske procedure za odabir izvođača radova za izgradnju ulice Božidara Žugića;
Projekat 2 <b><i>Izgradnja ulice Vojvode Mišića i ulica u Kovačkoj Dolini</i></b>	Završen postupak eksproprijacije;  <i>(Izrađena projektna dokumentacija i odabran izvođač radova za ulicu Vojvode Mišića, u 2018. godini.)</i>  Nije bilo aktivnosti na asfaltiranju ulica u Kovačkoj Dolini (zbog nedostatka finansijskih sredstava);	Uvid u dokumentaciju i kartice budžeta odobrenih sredstava za eksproprijaciju.  <i>(Uvid u glavni projekat; Odabran izvođač- uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača)</i>  Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (mjerljiv po završetku projekta);	2017.-2019. 2020.	Uprava javnih radova; Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;	Početak radova na izgradnji Ulice Vojvode Mišića, očekuje se u maju 2020. godine;
Projekat 3 <b><i>Izgradnja parking od mosta kod hotela</i></b>	U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije za:	Uvid u Zaključak SO Žabljak i projektnu dokumentaciju;	2017.-2018. Zbog proširenja projekta, zatim i	Uprava javnih radova; Opština Žabljak;	Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;	Opština je, za realizaciju u 2020. godini, prema državnom kapitalnom



<p><b><i>Durmitor do rampe put Crnog jezera</i></b></p>	<p>uspostavljanje kružnog toka, produžetak staze do rampe, rekonstrukciju vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabla, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete, izgradnju elektro infrastrukture; Završen postupak eksproprijacije; Projekat je obustavljen Zaključkom SO Žabljak 030/19-01-142 od 04.04.2019. godine; Nakon obustavljanja realizacije projekta, izvršena je korekcija projektne dokumentacije, pa projekat nakon revizije obuhvata: uspostavljanje kružnog toka, rekonstrukciju vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabla, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete.</p>	<p>Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (mjerljiv po završetku projekta);</p> <p>Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>obustavljanja, eventualna realizacija je pomjerena za 2020. godinu.</p>			<p>budžetu, kandidovala korigovani projekat.</p>
<p>Projekat 4 <b><i>Izgradnja javne garaže</i></b></p>	<p>Završena projektna dokumentacija, završen postupak eksproprijacije i odabran izvođač radova.</p>	<p>Uvid u projektnu dokumentaciju, dokumentaciju vezanu za eksproprijaciju, tendersku dokumentaciju i ugovor o izvođenju radova.</p> <p>Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2018.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak;</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Imajući u vidu da su stvoreni svi preduслови, u 2020. godini, očekuje se početak radova.</p>



Projekat 5 <b>Uredjenje gradskog trga</b>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2019. (nedostatak finansijskih sredstava)  <i>(Stvoreni preduslovi usvajanjem Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak (u 2018.))</i>	/	2018.-2019. 2020.	Opština Žabljak, Uprava javnih radova	Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;	U 2020. godini, Opština Žabljak će, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, poslati inicijativu za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.
Projekat 6 <b>Izmještanje dijela puta Žabljak-Tepca</b>	Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2019. (Nosilac posla je Uprava javnih radova)  <i>(Radovi privedeni kraju izvršeno izmještanje puta, u 2018. godini)</i>	/	2017.-2018. Završetak radova pomjeren za 2020.	Uprava javnih radova;	Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;	Projekat je djelimično realizovan. Završetak radova (asfaltiranje 1,1 km), prema informacijama Uprave javnih radova, očekuje se u 2020. godini.
Projekat 7 <b>Asfaltiranje puta Marina dolina-Radovan Luka</b>	Projekat (2 km puta) kandidovan kroz poziv za razvoj klastera i transformaciju ruralnih područja, međutim aplikacije nijesu prihvaćene, zbog niskih demografskih i poljoprivrednih parametara	Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Opština Žabljak;	Izvođači radova;	Opština Žabljak, kandidovaće projekat prema Upravi javnih radova, za realizaciju u 2020. godini.
Projekat 8 <b>Izrada studije izvodljivosti za izgradnju aerodroma "Jezera"</b>	Pripremljena Konceptija razvoja aerodroma u Žabljaku, od strane investitora, kompanije Aqvius group Berane (kompanija je i finansirala izradu ovog dokumenta). Društvo "CG Ski "doo, izrazilo je spremnost da finansira izradu detaljne studije za aerodrom;	Uvid u Konceptiju (dokument) i Pismo namjere "CG ski "doo";  Izrađena Studija izvodljivosti (po završetku projekta)	2018. Zbog očekivanja donacija za izradu studije, završetak projekta je pomjeren za 2020. godinu.	Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova;	Nastavak aktivnosti na realizaciji, u 2020. godini;



Projekat 9 <i>Adaptacija mosta na Tari</i>	Završen Idejni projekat;	Uvid u Idejni projekat;	2017.-2019. Zbog dugih procedura sa kineske strane, završetak projekta je pomjeren za 2020. godinu	Narodna Republika Kina;	Uprava za saobraćaj; Projektant; Izvođač radova;	Nastavak aktivnosti na realizaciji, u 2020. godini;
<b>Prioritet 2: Unapređenje snabdijevanja električnom energijom</b>						
Projekat 10 <i>Izgradnja trafostanica Prisoje, Poščenski Kraj, Borje, Meždo, Javorovača I, Javorovača III, Tmajevci IV, Suvodo, Krš, i rekonstrukcija NN mreže</i>	Zamijenjeno 140 stubova u 10 kV mreži, izvršena sječa rastinja u trasi 10 kV mreže 110000m <sup>2</sup> , zamijenjeno 75 stubova u 0,4 kV mreži i ugrađeno SKS-a u 0,4 kV mreži u dužini 7 km;  <i>(Rekonstruisan dio NN mreže, u dužini od 12.602 m i ugrađeno 490 stubova u 2018.);</i>	Uvid u stanje na terenu i dokumentaciju CEDIS-a.  <i>(Uvid u stanje na terenu i dokumentaciju CEDIS-a);</i>	2018.-2021.	Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO (CEDIS)	Izvođači radova; Opština Žabljak;	Nastavak aktivnosti na rekonstrukciji mreže, u 2020. godini; Opština Žabljak, će prema sektoru za investicije CEDIS-a, poslati inicijativu kako bi se ubrzala izgradnja trafostanica;
Projekat 12 <i>Rekonstrukcija javne rasvjete</i>	Po aplikaciji iz 2017. godine, CMSR Republike Slovenije odobrio donaciju za fazu projekta koji je završen u 2017. godini i koji se finansira iz ušteta, u iznosu od 80,569.00 eura. Procedura sprovedena, sredstva će u 2020. godini biti uplaćena direktno izvođaču, čime će se obaveza Opštine Žabljak, smanjiti za iznos donacije. Postavljena rasvjeta u ulici Vučedolskoj. Postavljena rasvjeta od	Uvid u Ugovor o donaciji, stanje na terenu i račune za nabavku potrebnog materijala;	Projekat je realizovan u 2017., a plaćanje rata zaključice se 2023. (finansiranje projekta iz ušteta);	Opština Žabljak	Izvođač radova; UNDP; CMSR Republike Slovenije;	Projekat je realizovan. Projekat je znatno proširen u odnosu na Plan.  <i>Napomena: U 2020. godini, planira se plaćanje dvije redovne polugodišnje rate za projekat rasvjete koji je realizovan u 2017. godini. (Obaveze Opštine Žabljak su na 31.12.2019. godine, po ovom osnovu iznosile 110,879.62, a nakon obezbjeđivanja donacije, iznose 30,310.62 eura. Napomena 1: Očekivala se veća ušteta po projektu rekonstrukcije javne rasvjete,</i>



	<p>tržnog centra do Ravnog Žabljaka.</p> <p><i>(Tokom 2018. uspostavljena LED rasvjeta na Razvršju, nabavljen materijal za nastavak rasvjete u Njegovuđi, izvršena zamjena 6 običnih LED svjetiljkama kod dvorane. Uz navedeno, postavljena je rasvjeta (obične svjetiljke od stare rasvjete) u neosvijetljenim ulicama i to: Jezero-šaranskog bataljona, Nikole Tesle, Tripka Džakovića, Arsenija Gagovića, Drobnjačkoj, Sinjajevinskoj, ulici paralelnoj sa ulicom Marka Miljanova i ulici u naselju Staro Pazarište)</i></p> <p><i>(Izvršena zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama i nadogradnja stubova, u 2017. godini)</i></p>	<p><i>(Uvid u stanje na terenu i račune za nabavku potrebnog materijala);</i></p> <p><i>(Uvid u Ugovor o izvođenju radova i stanje na terenu);</i></p> <p>Potrošnja električne energije u kWh na godišnjem nivou za javnu rasvjetu (za prvu godinu rada) smanjena za 36,28 %.</p>				<p><i>međutim Opština Žabljak je proširila rasvjetu u gotovo svim ulicama koje su praćene kroz projekat i pretežno su stavljene natrijum- halogene svjetiljke.</i></p>
--	---	---	--	--	--	--

**Strateški cilj 2: Obezbeđenje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda**

**Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže**

Projekat 14 <b>Rekonstrukcija vodovodnog sistema</b>	Radovi na I fazi u završnoj fazi: završeno dovođenje prelivnih voda	Uvid u stanje na terenu, građevinske knjige, i izvještaje stručnog	2017.-2019. Završetak I faze projekta	Uprava javnih radova; CMRS	Izvođači radova, Nadzorni organ;	Prva faza projekta je u završnoj fazi. Završetak radova na I fazi,
---	---	--	--	-------------------------------	-------------------------------------	---



<p><b>Žabljaka i dovođenje vode za osnježavanje na Savinom kuku</b></p>	<p>sa Modrog jezera i izgradnja vještačke akumulacije za potrebe osnježavanja na Savinom kuku, montirani filteri i pripremljen objekat za buduću filter stanicu "Sopot", kompletno rekonstruisani i adaptirani objekti-rezervoar "Grad", pumpno postrojenje "Grad" i objekat "Oko" Njegovuda, montirano cca 370 šahti sa ugrađenim vodomjerima, montirano pumpno postrojenje u pumpnoj stanici "Grad", hlorna stanica "Grad" sa automatizmom, pumpno postrojenje Njegovuda, hlorna stanica Njegovuda sa automatizmom, montirani mjerači protoka i kompletna mjerna oprema za mjerenje gubitaka, urađen softver i matematički modeli kao i neophodna računarska oprema za praćenje sistema;</p>	<p>nadzora;</p> <p>Smanjeni kvarovi i gubici na mreži;</p> <p>Povećanje dotoka vode do bazena;</p> <p>Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljivi po završetku projekta)</p>	<p>pomjeren za 2020. godinu;</p>	<p>Republika Slovenija;</p> <p>Opština Žabljak;</p>		<p>očekuje se u prvoj polovini 2020. godine.</p>
<p><b>Projekat 15 Izgradnja vodovoda "Krš"</b></p>	<p>Završena izgradnja vodovoda Krš i krak Bogomolja (od početka realizacije projekta realizovano: 12,4 km primarne mreže (2 rezervoara od 100 i 30 m<sup>3</sup>, pumpno postrojenje, 2 kaptaze, šahtovodovodni čvorovi 50) i</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnike i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Broj priključaka na vodovodnu mrežu (mjerljiv po završetku dodatne podrške stanovništvu za priključivanje na glavni</p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak;</p> <p>Vlada Crne Gore (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja);</p>	<p>Izvođač radova;</p> <p>Nadzorni organ;</p>	<p>Projekat je realizovan. U 2020. godini, završiče se radovi na podršci stanovništvu za priključenje na vodovod.</p>



	3,5 km sekundarne mreže;  U 2019. godini, od strane Opštine Žabljak, angažovana je mašina "Mašinskog prstena" za pomoć mještanima za priključenje na glavni vodovod)	vodovod)				
<b>Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama</b>						
<b>Projekat 16 Izgradnja fekalnih kanalizacija u dijelu naselja Tmajevca, Pečića Ograda, naselja iznad hotela MB, fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka</b>	Izgrađena fekalna kanalizacija u naselju Tmajevca, II i III faza u naselju iznad hotela MB, i dio ulice Božidara Žugića;  Izgradnja fekalne kanalizacije proširena je i na izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I, koja je započela u 2019. godini.  Započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka.	Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora; Uvid u stanje na terenu;  Broj priključaka na kanalizacionu mrežu (116 novih priključaka na kanalizacionu mrežu od januara 2018. godine (91 fizička lica, 25 pravna lica))	2017.-2019. Projekat je proširen i realizacija se nastavlja i u 2020. godini.	Opština Žabljak; Uprava javnih radova;	Izvođači radova; Nadzorni organi;	Projekat je djelimično realizovan. U 2020. Godini, očekuje se završetak izgradnje fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I i sprovođenje postupka eksproprijacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka, kao i završetak kanalizacije u Pečića Ogradi.
<b>Strateški cilj 3: Jačanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodećih privrednih oblasti</b>						
<b>Prioritet 1: Unapređenje turističke ponude i diversifikacija</b>						
<b>Projekat 19 Uređenje postojećih skijališta ("Savin kuk" i "Javorovača") i stavljanje u funkciju skijališta Štuoc</b>	Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji žičare šestosjeda i obustavljen do dobijanja mišljenja UNESCO-a; Izvršena nabavka opreme za žičaru šestosjed; Sproveden postupak	Uvid u dokumentaciju postupaka javnih nabavki i ugovore o izvođenju radova;	2017.-2021.	Vlada Crne Gore; Investiciono razvojni fond Crne Gore; HM Durmitor; Ski centar Javorovača;	Opština Žabljak; Izvođači radova;	Nastavak aktivnosti na realizaciji, u 2020. godini;



	<p>javne nabavke i odabran izvođač radova za rekonstrukciju puta Usijek- Savin kuk; Raspisan postupak javne nabavke za uređenje kosina na novoizgrađenom prilaznom putu 1,5 km; Urađen remont i izvršena nabavka potrebne opreme za Ski centar Javorovača;</p> <p><i>(Izgrađeno 1,5 km puta prema skijalištu Savin kuk, izgrađen parking na skijalištu; završena izgradnja trotoara i rasvjete od Vlajkove krivine do Usijeka, uređena i licencirana staza za nordijsko skijanje, u 2018. godini)</i></p>	<p><i>(Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora; uvid u projektnu dokumentaciju);</i></p> <p>Povećanje broja gostiju i noćenja; Smanjenje nezaposlenosti (mjerljiv po završetku projekta)</p>				
<p>Projekat 20 <b>Rekonstrukcija i stavljanje u funkciju privatizovanih hotela i izgradnja novih hotelskih kapaciteta</b></p>	<p>Lokacija Vojnog odmarališta, data u dugoročni zakup, započeta izrada pripreme dokumentacije; Završena izrada projektne dokumentacije i postavljen kamen temeljac za hotel Durmitor; Radovi na tri privatna hotela;</p> <p><i>(Pripremljena planska (Državna studija Ivan Do) od strane MORT-a i</i></p>	<p>Uvid u dokumentaciju vezanu za zakup Vojnog odmarališta, uvid u stanje na terenu za hotel Durmitor i tri manja hotela;</p> <p><i>(Uvid u plansku dokumentaciju i stanje na terenu)</i></p>	2017.-2020.	Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Investitori,	Izvođači radova; Projektanti; Opština Žabljak;	Nastavak aktivnosti na realizaciji, u 2020. godini;



	<i>započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela Durmitor od strane investitora, srušen stari hotel, u 2018.);</i>	Smanjenje nezaposlenosti; Povećanje noćenja i broja turista (mjerljiv po završetku projekta)				
<b>Projekat 21 Izgradnja energetski efikasnog objekta TO, sa suvenirnicom i izložbenim prostorom</b>	Završena izrada projektne dokumentacije;  <i>(Stvoreni preduslovi za izgradnju usvajanjem izmjena DUP-a Žabljak, u 2018. godini;)</i>	Uvid u projektnu dokumentaciju.  <i>(Uvid u DUP Žabljak i skupštinsku odluku o usvajanju)</i>	2018.-2019. Zbog duge procedure stvaranja planskih pretpostavki i izrade projektne dokumentacije rok za realizaciju je pomjeren za 2020. i 2021.)	Ministarstvo održivog razvoja i turizma; TO Žabljak;	Opština Žabljak;	Nastavak aktivnosti na realizaciji, u 2020. godini;
<b>Projekat 22 Definisanje lokacije za postavljanje mobilnih drvenih objekata višestruke namjene u funkciji turizma</b>	Određena lokacija za pet drvenih objekata višestruke namjene.  <i>(Nabavljeno pet mobilnih drvenih objekata višestruke namjene, a koji će biti u funkciji turizma)</i>	Uvid u stanje na terenu;  <i>(Uvid u dokumentaciju za nabavku; Sami objekti)</i>  Riješen problem uličnih prodavaca; Podignut nivo usluga; Sadržajnije i kvalitetnija ponuda; Bolja promocija lokalnog proizvoda;	2018.-2019.	LTO Žabljak; NTO; Opština Žabljak	Dobavljač	Projekat je realizovan.  <i>(Neophodno je, na godišnjem nivou ili dugoročnije, raditi na stvaranju uslova za korišćenje objekata, nakon čega će biti moguće mjeriti indikatore);</i>
<b>Projekat 23 Izgradnja planinarskih domova i eko-etno sela</b>	U novembru 2019. godine, raspisan je otvoreni postupak javne nabavke za radove na adaptaciji planinarskog doma „Škrka“. Nije bilo	Uvid u javne pozive;  Unaprijeđena turistička infrastruktura (mjerljiv po završetku projekta)	2019.-2020.	JP za nacionalne parkove Crne Gore; NP Durmitor;	Izvođač radova;	Nastavak aktivnosti na realizaciji, u 2020. godini.



	<p>zainteresovanih za izvođenje radova. U decembru 2019. godine, ponovo je raspisan otvoreni postupak javne nabavke.</p> <p>Izgradnja eko i etno sela, predviđena je kao mogućnost od strane privatnih lica. Interesovanja za ovu aktivnost nije bilo.</p>					
<p>Projekat 24 <b>Unapređivanje Centra za posjetioce i EXPO prostora</b></p>	<p>Nije bilo aktivnosti na ovom projektu, u 2019. godini.</p>	<p>Povećanje broja posjetilaca u centru za posjetioce (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma;</p>	<p>NP Durmitor; Izvođači radova;</p>	<p>Opština Žabljak će uputiti inicijativu za realizaciju ovog projekta.</p>
<p>Projekat 25 <b>Proizvodnja/prodaja suvenira</b></p>	<p>Programom upravljanja NP za 2020. godinu, predviđena je izgradnja glavne kapije, kontrolno-naplatnog punkta i suvenirnice na rampi. Ugovoreni su radovi za izgradnju suvenirnice i adaptaciju naplatnog punkta na rampi prema Crnom jezeru.</p>	<p>Uvid u dokumentaciju NP;</p> <p>Ostvarivanje dodatnih prihoda i raznovrsnija ponuda suvenira (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>JP Nacionalni parkovi Crne Gore</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>Prema informacijama od NP Durmitor, planirano je da suvenirnica bude izgrađena u 2020. godini.</p>
<b>Prioritet 2: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje</b>						
<p>Projekat 26 <b>Jačanje uloge Agrobiznis info centra u kreiranju strategije razvoja poljoprivrede u Žabljaku</b></p>	<p>Učešće Opštine Žabljak u troškovima otkupa mlijeka u zimskim mjesecima;</p> <p>Učešće Opštine Žabljak u sufinansiranju poljoprivrednog osiguranja, sa 30% od ukupnog iznosa polise.</p> <p>Učešće Opštine Žabljak u troškovima transporta kombajna, za potrebe</p>	<p>Uvid u dokumentaciju Agrobiznis info centra i analitičke kartice;</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>Opština Žabljak; Agrobiznis info centar;</p>	<p>UNDP; Poljoprivredni proizvođači;</p>	<p>Nastavak realizacije u 2020. godini;</p>



	<p>vršidbe žita.          Podrška učešću          poljoprivrednika na          sajmovima i studijskim          posjetama.          Izvršena nabavka stočne          vage, kako bi se          obezbijedilo          poljoprivrednicima          besplatno vaganje stoke          prilikom otkupa.          Ojačani administrativni          kapaciteti lokalne          poljoprivredne službe,          zapošljavanjem jednog          zaposlenog- samostalne          savjetnice III za podršku          poljoprivrednim          proizvođačima;</p> <p><i>(Povećana stavka Izdaci          za poljoprivredu,          sproveden projekat          nabavke 10 solarnih          panela za domaćinstva u          katunima, organizovan          otkup mlijeka- učešće          Opštine u zimskim          mjesecima, u 2018.          godini)</i></p>	<p><i>Uvid u analitičke          kartice i dokumentaciju          za projekat solarnih          panela;</i></p>				
<p><b>Projekat 27          Podsticanje          osnivanja moderne          poljoprivredne          kooperative</b></p>	<p>Kroz projekat Razvoja          klastera i transformacije          ruralnih područja          poljoprivredni          proizvođači          „sjemenskog krompira“          su, uz podršku          Agrobiznis info centra,          unaprijedili primarnu          proizvodnju kroz          nabavku sjemenskog          materijala, a preko          Službe predsjednika</p>	<p>Uvid u dokumentaciju          Agrobiznis info centra i          Službe predsjednika;</p>	<p>2018.-2020.</p>	<p>Opština Žabljak-          Agrobiznis info          centar i Služba          predsjednika;          IFAD i          Ministarstvo          poljoprivrede i          ruralnog          razvoja;</p>	<p>Članovi klastera</p>	<p>Nastavak aktivnosti na          realizaciji, u 2020. godini;</p>



	<p>asfaltirano je 8 pravaca i izvođeni radovi na dva vodovoda, prema Programu razvoja ovog klastera.</p> <p>Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja rađeno je na formiranju Klastera „stočara“ kroz terenski obilazak potencijalnih članova, odnosno proizvođača mesa i mlijeka, te kroz održavanje informativne radionice o pogodnostima koje pruža udruživanje poljoprivrednih proizvođača.</p> <p><i>(Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, osnovan Klaster “sjemenskog krompira”, asfaltirana 2 putna pravca po Programu razvoja ovog klastera i unaprijeđena primarna proizvodnja, u 2018. godini)</i></p> <p><i>(Formirano Udruženje proizvođača durmitorskog skorupa, u 2017. godini)</i></p>	<p><i>(Uvid u dokumentaciju o osnivanju klastera);</i></p> <p>Povezivanje proizvodnje na individualnim gazdinstvima sa prodajnim lancima; Povećanje prihoda zajedničkom prodajom i nabavkom sredstava za proizvodnju;</p>				
<b>Prioritet 3: <i>Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i razvoj poslovne infrastrukture</i></b>						
<p>Projekat 28 <b><i>Izrada prostorno-planske</i></b></p>	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ za plansku dokumentaciju,</p>	<p>Uvid u Nacrt DUP-a Pitomine i pripremnu dokumentaciju za Izmjene PPPN za</p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Opština Žabljak;</p>	<p>Planeri</p>	<p>U 2020. godini, očekuje se usvajanje DUP-a Pitomine i Izmjena i dopuna PPPN za durmitorsko područje, čime će</p>



<p><b>dokumentacije</b></p>	<p>spроводilo je aktivnosti na donošenju DUP-a Pitomine i pokrenulo Izmjene i dopune PPPN za durmitorsko područje;</p> <p><i>(U 2018. godini: Usvojene izmjene DUP-a Žabljak+zona K, DUP Razvršje, usvojena Državna studija lokacije "Ivan Do", Lokalna studija lokacije "Poslaništa", Lokalna studija lokacije "Uskoci",;)</i></p> <p><i>(U 2017. godini: Usvojene izmjene i dopune DUP-a Žabljak i UP Vrela)</i></p>	<p>durmitorsko područje;</p> <p><i>(Uvid u plansku dokumentaciju);</i></p> <p>Povećana površina opštine pokrivena planskom dokumentacijom (pokrivenost opštine planskom dokumentacijom detaljnije razrade povećano za 156,62 ha od donošenja plana, i na kraju 2019. godine je iznosila 575,7 ha);</p>				<p>projekat biti završen;</p> <p><i>Napomena: Od donošenja aktuelnog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, lokalne samouprave nijesu nadležne za plansku dokumentaciju, već Ministarstvo održivog razvoja i turizma.</i></p>
<p>Projekat 29 <b>Izmještanje i izgradnja benzinske pumpe</b></p>	<p>Izgrađena nova benzinska pumpa; Izmještena pumpa iz centra grada; Omogućeno formiranje urbanističke parcele za autobusku stanicu;</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu;</p>	<p>2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.</p>	<p>Eko petrol Ad</p>	<p>Izvođači radova; Opština Žabljak;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
<p>Projekat 30 <b>Izgradnja Aroma marketa</b></p>	<p>Izgrađen TC Aroma;</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu;</p> <p>Novi savremeni maloprodajni objekat (izgrađen savremeni objekat- tržni centar sa restoranom, marketom, apotekom, butikom)</p>	<p>2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.</p>	<p>Domaća trgovina DOO</p>	<p>Izvođači radova; Opština Žabljak;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>



**Strateški cilj 4: Stvaranje uslova za kvalitetniji društveni život stanovništva, poboljšanje zdravstvenih usluga i statusa pojedinih društvenih grupa**

**Prioritet 2: *Razvoj obrazovanja i briga o djeci i mladima***

<p align="center">Projekat 33 <b><i>Izrada lokalnog akcionog plana za mlade</i></b></p>	<p>Usvojen Akcioni plan za mlade 2020-2021. godine.</p>	<p>Uvid u Akcioni plan broj 30/19-01-568 od 25.12.2019. godine;</p> <p>Definisana politika poboljšanja položaja mladih u Žabljaku kroz Akcioni plan za mlade 2020-2021.</p>	<p>2018.-2019.</p>	<p>Opština Žabljak (nadležni Sekretarijat); Radna grupa za izradu;</p>	<p>Vaspitno obrazovne ustanove; ZZZCG; privredna društva;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
<p align="center">Projekat 34 <b><i>Rekonstrukcija krova na školskoj zgradi i objekata seoskih škola</i></b></p>	<p>Asfaltiran školski sportski teren na Njegovuđi; Naručena stolarija za školu na Maloj Crnoj Gori i plaćen avans u visini od 50% od ponudene cijene, krajem 2019. godine.</p> <p>Dobijena saglasnost Ministarstva prosvjete za intervencije na školi u Virku i školi na Maloj Crnoj Gori.</p> <p><i>(Rekonstruisano 100 m<sup>2</sup> krova na školi u Virku u 2018.)</i></p>	<p>Uvid u stanje na terenu, uvid u analitičku karticu za plaćanje avansa za stolariju na Maloj Crnoj Gori.</p> <p>Uvid u saglasnost Ministarstva prosvjete 610-2156/2019-2 od 28.11.2019. godine.</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>Opština Žabljak; OŠ "Dušan Obradović"; Donator;</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>Početkom 2020. godine, očekuje se ugradnja stolarije na školi na Maloj Crnoj Gori. U 2020. godini, planirano je otvaranje postupka javne nabavke i uređenje škole u Virku.</p>

**Prioritet 3: *Valorizacija i zaštita kulturne baštine i poboljšanje uslova za razvoj kulture***

<p align="center">Projekat 36 <b><i>Formiranje i osiguravanje rada koordinacionog tijela za upravljanje rezervatom prirode Tara u skladu sa smjernicama MAB strategije 2016-2025</i></b></p>	<p>Na sjednici UNESCO komisije Man and Biosphere, prihvaćena je informacija o osnivanju Koordinacionog tijela, usvojen Akcioni plan, kao i informacija o zoniranju NP Durmitor. Rezervat više nije na exit listi UNESCO (više ne prijete opasnost da</p>	<p>Poboljšanje očuvanja biodiverziteta i statusa zaštite (Rezervat uklonjen sa exit liste)</p>	<p>2018.-2019.</p>	<p>Ministarstvo kulture</p>	<p>Nacionalna komisija za UNESCO; Opština Žabljak;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p> <p><i>Napomena: Koordinaciono tijelo nastavlja aktivnosti na očuvanju rezervata;</i></p> <p><i>Napomena 1: Sve aktivnosti, sprovedene su na volonterskoj osnovi, tako da nije bilo troškova projekta.</i></p>
--	--	--	--------------------	-----------------------------	--	--



	<p>bude isključen sa liste). Sprovedenim aktivnostima završeno je formiranje koordinacionog tijela i osiguran njegov rad, što je bio i zadatak projekta.</p> <p><i>(Formirano koordinaciono tijelo od 7 opština koje su u slivu rijeke Tare, napravljen Akcioni plan i poslat UNESCO-u na razmatranje (u 2018. godini))</i></p>					
<p>Projekat 38 <b><i>Nastavak valorizacije stećaka i održavanje spomenika krajputaša</i></b></p>	<p>Završene neinvazivne konzervatorske probe u cilju uklanjanja pojedinih vrsta lišajeva; urađeno mjerenje stećaka, ucrtano stanje površina, određeni pravci i smjerovi propadanja tj. uranjanja dislociranih blokova u tlo. Konstatovano je povećanje broja grobnica koje su vremenom utonule u zemljište, posebno na lokalitetu Bare Žugića. Postavljena turističko-saobraćajna signalizacija, u cilju doprinošenja boljoj promociji i valorizaciji stećaka.</p> <p><i>( Sprovedene aktivnosti na čišćenju stećaka u 2018. godini)</i></p>	<p>Uvid u dokumentaciju Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore; Uvid u stanje na terenu;</p>	<p>2019.-2020.</p>	<p>Ministarstvo kulture; Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore</p>	<p>Nacionalna komisija za UNESCO;</p>	<p>Nastavak aktivnosti na realizaciji u 2020. godini.</p>



Projekat 39 <b>Obezbjedivanje uslova za rad KUD-a</b>	Uspostavljen rad lokalnog KUD-a u 2019. godini; Opština Žabljak finansira rad KUD-a, članstvo je besplatno.  <i>(Potpisan ugovor sa KUD "Korak" Nikšić-funkcionisanje KUD-a, u 2018.)</i>	Uvid u dokumentaciju Opštine Žabljak;  Nastupi KUD-a po Crnoj Gori; Broj članova KUD-a (broj stalnih članova u 2019. godini oko 100, broj povremenih članova 20);	2018.-2019.	Opština Žabljak; Centar za kulturu,	Ministarstvo kulture	Projekat je realizovan.  <i>Napomena: Potrebno je kontinuirano nastaviti sa radom lokalnog kulturno-umjetničkog društva i organizovati nastupe van Žabljaka;</i>
<b>Prioritet 4: Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite</b>						
Projekat 40 <b>Uspostavljanje povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak</b>	Aktivnosti na postizanju dogovora sa Domom zdravlja Pljevlja;	Održani sastanci sa predstavnicima Doma zdravlja Pljevlja;  Broj specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak (mjerljiv po završetku projekta)	2018.-2021.	Ministarstvo zdravlja; Dom zdravlja Pljevlja;	Opština Žabljak	U 2019. godini nije postignut konačan stav u vezi uspostavljanja povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak, aktivnosti na realizaciji projekta Opština će inicirati i u 2020. godini.
Projekat 41 <b>Nabavka nedostajuće medicinske opreme za službu u oblasti zdravstvene zaštite</b>	Nije bilo aktivnosti u 2019. (TIKA nije prihvatila projekat za finansiranje)	Nabavljena oprema za Zdravstvenu stanicu i Službu hitne medicinske pomoći i Stomatološku ordinaciju (ukoliko dođe do realizacije projekta)	2018. 2019. (Apliciranje za sredstva u 2020.)	Opština Žabljak	Turska agencija za međunarodni saradnju i koordinaciju- TIKa	U 2020. godini, Opština će ponovo aplicirati sa istim projektom.
Projekat 42 <b>Stambeno zbrinjavanje penzionera u stanju socijalne potrebe</b>	Obezbijedena dodatna 2 stana za penzionere u stanju socijalne potrebe u sindikalnoj zgradi sa 50% učešća od strane Fonda PIO;  <i>(Obezbijedena 3 stana za penzionere u stanju socijalne potrebe u sindikalnoj zgradi sa</i>	Uvid u dokumentaciju- predugovore;  Smanjenje broja stambeno neobezbijedenih penzionera (mjerljiv po završetku projekta)	2017.-2020.	Fond PIO	Savez sindikata CG; Fond za stambeno-solidarnu izgradnju; NVO Udruženje penzionera opštine Žabljak; Opština Žabljak;	Nastavak realizacije u 2020. godini- završetak zgrade, potpisivanje ugovora sa penzionerima.



	50% učešća od strane Fonda PIO, u 2018.);  U toku izgradnja zgrade sindikata;					
<b>Strateški cilj 5: Efikasnije pružanje usluga stanovništvu i privrednom sektoru, povećana ažurnosti i kadrovska jačanje lokalne samouprave</b>						
<b>Prioritet 2: Jačanje administrativnih kapaciteta lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova</b>						
Projekat 46 <b>Organizovanje obuke i formiranje tima za pisanje projekata za EU fondove</b>	Formiran Projektni tim; Organizovana obuka za članove projektnog tima- šestodnevna, od strane Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje; Prisustvo obuci za pripremu IPA projekata 6 članova Projektnog tima, u Pljevljima, organizovanoj od strane Ministarstva javne uprave i NVO Multimedijal Montenegro	Uvid u Rješenje o formiranju projektnog tima broj 032/19-01-903 od 05.04.2019. godine i Rješenje o dopuni Rješenja 032/20-01-90 od 20.01.2020. godine, uvid u dokumentaciju vezanu za organizaciju obuke i liste prisutnih;  Iznos sredstava za projekte, obezbijedenih iz međunarodnih fondova (u 2019. godini odobreno sredstava iz međunarodnih fondova 512,169.86 eura)	2018. (zbog nedostatka sredstava, realizacija pomjerena za 2019.)	Opština Žabljak	Zaposleni u lokalnoj upravi, Uprava za kadrove, Zajednica opština Crne Gore	Projekat je realizovan.

**Tabela 1: Realizacija Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2019. godinu**



PROJEKAT	Utrošena sredstva u €			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Projekat 1	-			
Projekat 2	20,923.00	20,923.00		
Projekat 3	30,669.99		30,669.99	
Projekat 4	133,711.36	35,911.36	97,800.00	
Projekat 5	-			
Projekat 6	-			
Projekat 7	-			
Projekat 8	-			
Projekat 9	-			
Projekat 10	92,720.00			92,720.00 CEDIS
Projekat 12	69,324.78	39,624.78	29,700.00	
Projekat 14	2,100,000.00		2,100,000.00	
Projekat 15	213,340.25	112,125.98	30,000.00	71,214.27 IFAD
Projekat 16	208,892.17	141,892.17	67,000.00	
Projekat 19	5,065,000.00		5,035,000.00	30,000.00 Ski centar Javorovača
Projekat 20	2,132,178.04			950,000.00 Razvršje 300,000.00 hotel prema Crnom jezeru 300,000.00 Apart hotel 582,178.04 Durmitor hotel and villas
Projekat 21	6,089.00			1,089.00 TO Žabljak 5,000.00 UNDP
Projekat 22	-			
Projekat 23	-			
Projekat 24	-			
Projekat 25	-			
Projekat 26	21,994.70	21,994.70		



Projekat 27 <sup>1</sup>	473,819.07	103,504.87		42,210.28 korisnici- poljoprivredni proizvođači 328,103.92 IFAD- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
Projekat 28	-			
Projekat 29	460,000.00			460,000.00 Eko petrol Ad
Projekat 30	447,871.07			447,871.07 Napredak AD Kotor i Domaća trgovina doo
Projekat 33	484.19	484.19		
Projekat 34	13,125.00	1,125.00		12,000.00 ŠTRABAG
Projekat 36	-			
Projekat 38 <sup>2</sup>	50,000.00		50,000.00	
Projekat 39	783.93	783.93		
Projekat 40	-			
Projekat 41	-			
Projekat 42	-			
Projekat 46	200.00	200.00		
<b>UKUPNO</b>	<b>11,541,126.55</b>	<b>478,569.98</b>	<b>7,440,169.99</b>	<b>3,622,386.58</b>

**Tabela 2: Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2019. godinu**

<sup>1</sup> Vrijednost infrastrukture i poljoprivrednog repromaterijala, realizovanog i nabavljenog kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, u 2018. i 2019. godini, jer sredstva nijesu upisana u Izvještaj za 2018. godinu. U sredstva nije uračunata realizacija radova na vodovodu Šaranci i Bogomolja, jer je obuhvaćena projektom broj 15.

<sup>2</sup> Podatak o sredstvima se odnosi na 2018. i 2019. godinu, jer Opština Žabljak nije imala podatak o ulaganjima nadležnih institucija u 2018. godini, i sredstva nijesu uključena u izvještaj za 2018. godinu.



## 5. Ocjene i zaključci



Od usvajanja Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, tokom 2017., 2018. i 2019. godine, zaključno sa 31.12.2019. godine, realizovano je:

- 13 projekata realizovano je u cjelosti ( 28,26%),
- 3 projekta su realizovana, ali je njihovo sprovođenje neophodno u kontinuitetu (6,52%),
- 5 projekata je realizovano djelimično (10,87%),
- realizacija 6 projekata je u toku (13,04 %),
- za 11 projekata su u toku pripreme aktivnosti (23,91%)- *pripremljena ili je u toku priprema projektne dokumentacije, stvaranje planskih pretpostavki, priprema postupaka javnih nabavki, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, itd.*
- na 8 projekata nije bilo aktivnosti (17,39%).

Na osnovu navedenog, može se konstatovati da su na 38, od ukupno 46 projekata, preduzimate aktivnosti. Od ukupnog broja projekata, realizovano je 16, od čega je obaveza kontinuiranog sprovođenja u toku važenja Plana, zbog prirode aktivnosti, predviđena za 3 projekta. Projekat 12- Rekonstrukcija javne rasvjete, završen je i znatno proširen u odnosu na planirano, međutim, plaćanje rata će se zaključiti 2023. godine, kako je predviđeno postupkom javne nabavke i ugovorom. Projekat 15- Izgradnja vodovoda "Krš", takođe je završen, međutim Opština Žabljak je, koristeći mašinu "Mašinskog prstena", preuzela obavezu pružanja podrške mještanima, u cilju priključivanja domaćinstava na glavni vodovod, a što je planirano da se završi u 2020. godini. Djelimično je realizovanih 5 projekata, dok su za 6 projekata aktivnosti u toku. Od 11 projekata za koje su u toku pripreme aktivnosti, treba istaći problem sa projektom broj 3- Izgradnja parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe put Crnog jezera, koji je obustavljen Zaključkom SO Žabljak, u sklopu projekta nedostajuće infrastrukture prema Crnom jezeru. Takođe, projekat broj 19- Uređenje postojećih skijališta, stavljen je u kategoriju projekata za koje su u toku pripreme aktivnosti, iako je već nabavljena žičara vrijedna cca 5 miliona eura, do dobijanja mišljenja UNESCO-a. Na 8 projekata, zaključno sa 31.12.2019. godine, nije bilo aktivnosti, od kojih je većina obuhvaćena akcionim planom za 2020. godinu, tj. za koje je planirano pokretanje aktivnosti u 2020. godini. Od projekata na kojima nije bilo aktivnosti, važno je istaći projekat 24- Unapređivanje Centra za posjetioce i EXPO prostora. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je informaciju da će EXPO postavka biti postavljena u Bijelom Polju, u okviru Kreativnog centra, pa će shodno tome, projekat biti značajno redukovano, tj. NP će raditi na uređenju parkinga i izgradnji potpornog zida u cilju zaštite od odrona, kod Centra za posjetioce Upravne zgrade.

Broj: 032/20-01- 1281  
Žabljak, 15.06.2020. godine,

RADNA GRUPA ZA PRIPREMU  
GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE SPR

1. Goran Vujičić 
2. Gorica Vuković 
3. Branislav Čeranić 