



OPŠTINA ŽABLJAK
Opštinska radna grupa

I Z V J E Š T A J
O OSTVARENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK 2017.-2021. GODINE
ZA 2021. GODINU
(PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA U 2021. GODINI)

Žabljak, jun 2022. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod
2. Metodološki pristup
3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period od 2017- 2021. godine
4. Tabela prikaz podataka o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2021. godini i finansijskim podacima
5. Ocjene i zaključci

1. Uvod

Strateški planom se utvrđuje postojeće stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orijentaciona sredstva za sprovođenje strateškog plana, način njihovog obezbjeđenja i druga pitanja od značaja za razvoj.

Na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju („Sl.list CG“ br. 20/11, 20/15 i 47/19), Opština Žabljak je donijela Strateški plan razvoja opštine za period od 2017. do 2021.godine.

Skupština opštine Žabljak, uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekonomije, na sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine, donijela je Odluku o usvajanju strateškog plana razvoja („Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 46/17 od 09.11.2017. godine).

Ministarstvo ekonomije, krajem 2016. godine, donijelo je novi Pravilnik o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave.

Saglasno odredbama navedenog pravilnika, vršena je i izrada novog strateškog plana razvoja krajem 2017., donijeti su i Godišnji akcioni planovi za sprovođenje Strateškog plana razvoja za 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu.

Kroz ovaj Izvještaj, dat je tabelarni prikaz o realizaciji i sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, za 2021. godinu.

Izvještaj je pipremljen od strane opštinske Radne grupe za pripremu godišnjeg akcionog plana, imenovane Odlukom broj 032/17-01-2849 od 01.12.2017. godine i Odlukom o izmjeni odluke o imenovanju radne grupe broj 01-018/21-3714 od 31.12.2021. godine, čiji je zadatak priprema godišnjih akcionih planova o sprovođenju i izvještavanje o realizaciji SPR, a na osnovu prikupljenih informacija od strane svih organa i službi zaduženih za realizaciju definisanih projekata.

Ukupni izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja, za cijeli period 2017-2021. godine, kao i period do donošenja novog Strateškog plana, biće sastavni dio Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2022-2026. godine, čija izrada je u toku.

2. Metodološki pristup

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog izvještaja, a postupak je sproveden u skladu sa poglavljem 6 Plana– praćenje i kontrola sprovođenja (Monitoring i evaluacija) Strateškog plana razvoja.

3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period 2017-2021. godine

Na osnovu analize stanja, urađene SWOT analize i prepoznatih potencijala za razvoj opštine Žabljak, u okviru ovog Strateškog plana razvoja za period 2017-2021. godine, definisan je cilj razvoja opštine Žabljak i to: bolji standard i kvalitet života stanovništva, unaprijeđena infrastruktura i razvijene vodeće privredne djelatnosti uz održivu valorizaciju prirodnih resursa i aktivnu podršku savremene lokalne uprave.

Ostvarenje definisanog cilja moguće je zahvaljujući projektima koji će biti razvijeni u okviru prioritetnih oblasti intervencija i mjera, koje predstavljaju okvir za izradu konkretnih razvojnih projekata.

4. Tabele sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2021. godini i finansijskim podacima

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioци aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
Strateški cilj 1: Unapređenje saobraćajne infrastrukture i uspostavljanje urednog snabdijevanja električnom energijom						
Prioritet 1: <i>Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture</i>						
<p>Projekat 1 <i>Druga faza izgradnje ulice Baja Pivljanina i izgradnja ulice Božidara Žugića</i></p>	<p>U 2021. godini, završena je izrada Idejnog rješenja (za kompletnu ulicu) i izrada Glavnog projekta (faza I) i započelo revidovanje projektne dokumentacije. Imovinsko-pravni odnosi nijesu riješeni- ulica Božidara Žugića.</p> <p><i>U 2020. godini, nastavljene su aktivnosti na sprovođenju postupka eksproprijacije kao i započeta izrada projektne dokumentacije.- ulica Božidara Žugića.</i></p> <p><i>(Obezbijeđena sredstva za eksproprijaciju za Ulicu Božidara Žugića i započet postupak eksproprijacije, od strane Vlade CG, u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Druga faza izgradnje Ulice Baja Pivljanina, završena je u 2018. godini.)</i></p>	<p>Uvid u projektnu dokumentaciju za ulicu Božidara Žugića. Uvid u građevinske dnevnikе i stanje na terenu za II fazu ulice Baja Pivljanina.</p> <p>Indikator: <i>(Ulica Baja Pivljanina kompletno uređena prema planskoj dokumentaciji)</i></p>	<p>2018.-2020. 2021. 2022.</p>	<p>Uprava javnih radova; Opština Žabljak</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Projekat je djelimično realizovan. Završena izgradnja II faze Ulice Baja Pivljanina.</p>

<p>Projekat 2 <i>Izgradnja ulice Vojvode Mišića i ulica u Kovačkoj Dolini</i></p>	<p>2021.: Završeni radovi na dovođenju ulice u prvobitno stanje i završeni radovi na rekonstrukciji ulice.</p> <p>2020.: U toku izgradnja Ulice Vojvode Mišića; U sklopu projekta izgradnje kanalizacije u LSL Kovačka Dolina I, izvršeno kompletno presvlačenje glavne i dvije poprečne ulice.</p> <p>(Završen postupak eksproprijacije za ulicu Vojvode Mišića u 2019. godini)</p> <p>(Izrađena projektna dokumentacija i odabran izvođač radova za ulicu Vojvode Mišića, u 2018. godini.)</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnik i stanje na terenu;</p> <p>(Uvid u dokumentaciju i kartice budžeta odobrenih sredstava za eksproprijaciju) (Uvid u glavni projekat; Odabran izvođač- uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača)</p> <p>Indikator: Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (Ulica Vojvode Mišića; Glavna ulica u LSL Kovačka Dolina I kompletno asfaltno presvučena, kao i dvije poprečne ulice;);</p>	<p>2017.-2019. 2020. 2021.</p>	<p>Uprava javnih radova; Opština Žabljak</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
<p>Projekat 3 <i>Izgradnja parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe put Crnog jezera</i></p>	<p>Prošireni projekat, obustavljen je u skladu sa Zaključkom SO Žabljak. Izabran izvođač za izgradnju parkinga još u 2017. godini. U 2020. i 2021. godini godini, nije bilo aktivnosti od strane Uprave javnih radova. Korigovani projekat poslat je kao predlog za realizaciju u 2021. godini prema džavnom kapitalnom budžetu i isti</p>	<p>Uvid u Zaključak SO Žabljak i projektnu dokumentaciju;</p>	<p>2017.-2018. Zbog proširenja projekta, zatim i obustavljanja, eventualna realizacija je pomjerena za 2020. godinu. Kako projekat nije realizaovan u 2020., eventualna realizacija je pomjerena za 2021. godinu. Projekat nije</p>	<p>Uprava javnih radova; Opština Žabljak;</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Projekat nije realizovan. <i>Projekat je obustavljen u skladu sa Zaključkom SO Žabljak.</i></p>

	<p>nije realizovan.</p> <p><i>(U 2019. godini, završena je izrada projektne dokumentacije za: uspostavljanje kružnog toka, produžetak staze do rampe, rekonstrukciju vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabla, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete, izgradnju elektro infrastrukture; Završen postupak eksproprijacije; Projekat je obustavljen Zaključkom SO Žabljak 030/19-01-142 od 04.04.2019. godine; Nakon obustavljanja realizacije projekta, izvršena je korekcija projektne dokumentacije, pa projekat nakon revizije obuhvata: uspostavljanje kružnog toka, rekonstrukciju vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije, postavljanje optičkog kabla, adaptaciju mosta, izmještanje i postavljanje nove rasvjete.)</i></p>	<p><i>(Uvid u projektnu dokumentaciju projekat i korigovanu projektnu dokumentaciju)</i></p> <p>Indikator: Broj parking mjesta: 0</p>	<p>realizovan u 2021. godini.</p>			
<p>Projekat 4 <i>Izgradnja javne garaže</i></p>	<p>2021.: U toku završna faza radova.</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu;</p>	<p>2018.-2020. 2021. 2022. Usled dugih procedura</p>	<p>Opština Žabljak;</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Projekat je djelimično realizovan. Završetak radova se očekuje u 2022. godini.</p>

	<p>2020.: U toku je izgradnja javne garaže.</p> <p>(Završena projektna dokumentacija, završen postupak eksproprijacije i odabran izvođač radova, u 2019. godini)</p>	<p>(Uvid u projektnu dokumentaciju, dokumentaciju vezanu za eksproprijaciju, tendersku dokumentaciju i ugovor o izvođenju radova)</p> <p>Indikator: Broj parking mjesta (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>eksproprijacije, završetak projekta je pomjeren za 2021. 2022.</p>			
<p>Projekat 5 <i>Uređenje gradskog trga</i></p>	<p>Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2021. (nedostatak finansijskih sredstava usled lošije finansijske situacije izazvane COVID-om 19)</p> <p>(Stvoreni preduslovi usvajanjem Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak (u 2018.))</p>	<p>/</p> <p>(Uvid u plansku dokumentaciju)</p>	<p>2018.-2019. 2020. 2021.</p>	<p>Opština Žabljak, Uprava javnih radova</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Projekat nije realizovan. Budžetom 2022. godine, planirano uređenje trga ispred stare zgrade opštine.</p>
<p>Projekat 6 <i>Izmještanje dijela puta Žabljak-Tepca</i></p>	<p>Nije bilo aktivnosti na ovom projektu u 2021. (Nosilac posla je Uprava javnih radova)</p> <p>(Radovi privedeni kraju- izvršeno izmještanje puta, u 2018. godini)</p>	<p>/</p> <p>(Uvid u građevinske knjige)</p> <p>Indikator: Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku projekta)</p>	<p>2017.-2018. Završetak radova pomjeren za 2021. 2022.</p>	<p>Uprava javnih radova;</p>	<p>Projektanti; Izvođači radova; Nadzorni organi;</p>	<p>Projekat je djelimično realizovan. Završetak radova (asfaltiranje 1,1 km), Opština Žabljak, inicirala je prema Upravi javnih radova, međutim, u 2020. godini, nije bilo aktivnosti na ovom poslu. U 2021. godini, Opština Žabljak, obraćala se UJR da se projekat privede kraju, tačnije asfaltira izmještena dionica, međutim aktivnosti nijesu realizovane.</p>
<p>Projekat 7 <i>Asfaltiranje puta Marina dolina-</i></p>	<p>2021.: Nije bilo aktivnosti na ovom projektu (sredstva za</p>	<p>Indikator: Dužina asfaltiranih puteva (mjerljiv po završetku</p>	<p>2018.-2021. 2022.</p>	<p>Uprava javnih radova</p>	<p>Izvođač radova; Nadzorni organ;</p>	<p>Započete aktivnosti na realizaciji projekta. Opština Žabljak, iniciraće</p>

Radovan Luka	nastavak aktivnosti nijesu obezbijedena u državnom kapitalnom budžetu); Opština Žabljak je izvršila sanaciju puta kako bi se isti mogao koristiti. <i>2020: Započeti radovi na pripremnim radovima za asfaltiranje 3,8 km puta, širine 4 m</i>	projekta)				<i>prema Upravi javnih radova, završetak započetih radova, u 2022. godini. (Opština Žabljak, u 2021. godini, više puta se obraćala u cilju nastavka aktivnosti)</i>
Projekat 8 Izrada studije izvodljivosti za izgradnju aerodroma "Jezera"	U 2021. godini, nije bilo aktivnosti, zbog nedostatka finansijskih sredstava usled epidemije COVID-19. <i>(Pripremljena Konceptija razvoja aerodroma u Žabljaku, od strane investitora, kompanije Aqvius group Berane (kompanija je i finansirala izradu ovog dokumenta). Društvo "CG Ski "doo, izrazilo je spremnost da finansira izradu detaljne studije za aerodrom; u 2019. godini)</i>	/	2018. Zbog očekivanja donacija za izradu studije, završetak projekta je pomjeren za 2020. godinu. Zbog finansijske situacije izazvane epidemijom COVID-19, realizacija projekta pomjerena za 2021. godinu.	Opština Žabljak	Projektanti; Izvođači radova;	Projekat nije realizovan. <i>(Nakon što je kompaniji CG Ski poništena prijava o gradnji na lokalitetu Vojno odmaralište, Opština Žabljak nije zahtijevala realizaciju donacije u vezi izrade Studije)</i>
Projekat 9 Adaptacija mosta na Tari	2021: U toku revizija projektne dokumentacije, prema informacijama od Uprave za saobraćaj. <i>2020: Potpisan donacijski ugovor između NR Kine i Crne Gore;</i>	Uvid u projektnu dokumentaciju;	2017.-2019. (duge procedure sa strane NR Kine) 2020.,2021. 2022.	Narodna Republika Kina;	Uprava za saobraćaj; Projektant; Izvođač radova;	Započete aktivnosti na realizaciji projekta.

	(Završen Idejni projekat, u 2019. godini)	Uvid u Idejni projekat; Indikator: Izrađena Studija izvodljivosti				
Prioritet 2: Unapređenje snabdijevanja električnom energijom						
Projekat 10 Izgradnja trafostanica Prisoje, Pošćenski Kraj, Borje, Meždo, Javorovača I, Javorovača III, Tmajevci IV, Suvodo, Krš, i rekonstrukcija NN mreže	2021: . Investicije: Završeni us radovi na STS Vrela sa priključnim dalekovodom; Završen projekat STS Pošćenski Kraj III sa priključnim dalekovodom; Rekonstrukcija DV 10 kV Borje-Vrela- u toku rješavanje IPO; Trafostanica Prisoje-u toku izrada novog geolaborata; Izmještanje NDTS Stanovi- u toku priprema za izvođenje radova. Rekonstrukcija: realizovan je projekatrevitalizacije dalekovoda 10kV Štuoc,sa kojeg se napaja više mjesta (Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Momčilov Grad, Uskoci, Palež, Koča Do, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Podgora). Projekat revitalizacije podrazumijeva totalnu rekonstrukciju, odnosno zamjenu svih dotrajalih stubova, provodnika, ugradnju rastavljača kao i ugradnju čelično-rešetkastih stubova kako	Uvid u stanje na terenu i dokumentaciju CEDIS-a. Indikatori: Povećan kvalitet snabdijevanja el.energijom; Broj priključaka na elektromrežu 05.2022.-6570 dok je broj potrošača 2017. bio: 5853. Broj novih trafostanica: 5 (od kojih 1 još uvijek nije u funkciji)	2018.-2021.	Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO (CEDIS)	Izvođači radova; Opština Žabljak;	Projekat je djelimično realizovan.

	<p>bi se postiglo što stabilnije napajanje sa ovog dalekovoda. Tokom 2021. godine na ostalim dalekovodima i niskonaponskim mrežama zamijenjeno je 15 drvenih nosnih stubova, 5 drvenih „A“ stubova, 1 čelično-rešetkasti stub, 21 armirano- betonski 9/315 i 14 armirano- betonski 9/1000 stub</p> <p><i>(Izgrađena trafostanica Borje, i odabran izvođač za trafostanicu Pošćenski Kraj i priključni dalekovod 10 kV; odabran izvođač za STS Vrela sa priključnim dalekovodom 10kV; u toku je odabir izvođača radova za rekonstrukciju dalekovoda 10kV dionica Borje-Vrela. Riješeni su imovinsko- pravni odnosi za trafostanicu Prisoje. Rekonstruisana trafostanica Smrčevo brdo II i NN mreža; revitalizovan dalekovod Borje i rekonstruisana NN mreža Uskoci. Zamijenjeno 10kV stubova 169; 0.4kV stubova 118; sks provodnik 8770 m, rasječeno rastinje (10kV i 0.4 kV) 29.650 m²; u 2020. godini)</i></p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>(Zamijenjeno 140 stubova u 10 kV mreži, izvršena sječa rastinja u trasi 10 kV mreže 110000m², zamijenjeno 75 stubova u 0,4 kV mreži i ugrađeno SKS-a u 0,4 kV mreži u dužini 7 km; u 2019. godini)</p> <p>(Rekonstruisan dio NN mreže, u dužini od 12.602 m i ugrađeno 490 stubova u 2018.);</p>					
<p>Projekat 11 Elektrifikacija katuna Ograde</p>	<p>Opština Žabljak, u 2020. godini, uputila je inicijativu CEDIS-u Podgorica, za realizaciju ovog projekta. Dostavljen je odgovor da je potrebno uputiti zahtjev da se ovaj projekat uvrsti u Plan investicija za 2021. godinu. Opština Žabljak, Službi za pristup mreži, uputila je pomenuti zahtjev. Služba za pristup mreži CEDIS-a, obavijestila je Opštinu Žabljak da će projekat biti uvršten u Plan investicija CEDIS-a za 2023. godinu.</p>	<p>Uvid u dokumentaciju Opštine Žabljak i elektronsku prepisku sa CEDIS-om Podgorica;</p> <p>Indikator: /</p>	<p>2020. 2021.</p>	<p>Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO (CEDIS)</p>		<p>Projekat nije realizovan.</p>
<p>Projekat 12 Rekonstrukcija javne rasvjete</p>	<p>U 2021. godini, isplaćene dvije polugodišnje rate.</p> <p>U 2020. godini, realizovana donacija CMSR-a, tj. novac uplaćen izvođaču i za isti umanjena obaveza</p>	<p>Uvid u polugodišnje fakture</p> <p>(Uvid u Ugovor o donaciji i stanje na terenu)</p>	<p>Projekat je realizovan u 2017., a plaćanje rata zaključice se 2023. (finansiranje projekta iz ušteda);</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>Izvođač radova; UNDP; CMSR Republike Slovenije;</p>	<p>Projekat je realizovan. Projekat je znatno proširen u odnosu na Plan.</p> <p>Napomena: U 2022. godini, planira se plaćanje dvije redovne polugodišnje rate za projekat rasvjete koji je</p>

	<p><i>Opštine Žabljak. Isplaćene i dvije polugodišnje rate. Izgrađena javna rasvjeta u novoj ulici prema TC Aroma.</i></p> <p><i>(Po aplikaciji iz 2017. godine, CMSR Republike Slovenije odobrio donaciju za fazu projekta koji je završen u 2017. godini i koji se finansira iz ušteda, u iznosu od 80,569.00 eura. Procedura sprovedena, sredstva će u 2020. godini biti uplaćena direktno izvođaču, čime će se obaveza Opštine Žabljak, smanjiti za iznos donacije. Postavljena rasvjeta u ulici Vučedolskoj. Postavljena rasvjeta od tržnog centra do Ravnog Žabljaka. U 2019. godini)</i></p> <p><i>(Tokom 2018. Uspostavljena LED rasvjeta na Razvršju, nabavljen materijal za nastavak rasvjete u Njegovuđi, izvršena zamjena 6 običnih LEDsvjetiljkama kod dvorane. Uz navedeno, postavljena je rasvjeta (obične svjetiljke od stare rasvjete) u neosvijetljenim ulicama</i></p>	<p><i>(Uvid ustanje na terenu i račune za nabavku potrebnog materijala);</i></p>				<p><i>realizovan u 2017. godini. (Obaveze Opštine Žabljak na 31.12.2019. godine, po ovom osnovu iznosile 110,879.62, a nakon obezbjeđivanja donacije, iznose 30,310.62 eura.</i></p> <p><i>Napomena 1: Očekivala se veća ušteta po projektu rekonstrukcije javne rasvjete, međutim Opština Žabljak je proširila rasvjetu u gotovo svim ulicama koje su praćene kroz projekat i pretežno su stavljene natrijum- halogene svjetiljke.</i></p>
--	---	--	--	--	--	--

	<p><i>i to: Jezero-šaranskog bataljona, Nikole Tesle, Tripka Džakovića, Arsenija Gagovića, Drobnjačkoj, Sinjajevinskoj, ulici paralelnoj sa ulicom Marka Miljanova i uliciu naselju Staro Pazarište)</i></p> <p><i>(Izvršena zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama i nadogradnja stubova, u 2017. godini)</i></p>	<p><i>(Uvid u Ugovor o izvođenju radova i stanje na terenu);</i></p> <p>Indikator: Potrošnja električne energije u kWh na godišnjem nivou za javnu rasvjetu (za prvu godinu rada) smanjena za 36,28 %.</p>				
<p>Projekat 13 Izrada projektne dokumentacije za toplifikaciju grada</p>	<p>U 2021. godini, EBRD je nastojala da se obezbijede planske pretpostavke za projekat kod Ministarstva prostornog planiranja i urbanizma, međutim navedeno nije realizovano.</p> <p><i>U 2020. godini, pripremljena predstudija daljinskog grijanja na biomasu, koja je pokazala moguće scenarije razvoja ovog projekta u Žabljaku, raspoloživost biomase i opštu opravdanost investicije, od strane konsultanata koje je angažovala EBRD- Evropska banka za obnovu i razvoj. U toku je razmatranje predstudije i preduzimanje daljih koraka od strane EBRD.</i></p>	<p>/</p> <p><i>(Uvid u izrađenu predstudiju)</i></p> <p>Indikator: Izrađena predstudija; Izrađen i revidovan Glavni projekat- /</p>	<p>2019. 2020. 2021.</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>EBRD;</p>	<p>Započete aktivnosti na realizaciji projekta.</p>

Strateški cilj 2: Obezbjedenje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i postizanje dobrog statusa voda

Prioritet 1: *Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže*

<p>Projekat 14 Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka i dovođenje vode za osnježavanje na Savinom kuku</p>	<p>Završeni ugovoreni radovi: završeno dovođenje prelivnih voda sa Modrog jezera i izgradnja vještačke akumulacije za potrebe osnježavanja na Savinom kuku, montirani filteri i pripremljen objekat za buduću filter stanicu "Sopot", kompletno rekonstruisani i adaptirani objekti-rezervoar "Grad", pumpno postrojenje "Grad" i objekat "Oko" Njegovuđa, montirano cca 370 šahti sa ugrađenim vodomjerima, montirano pumpno postrojenje u pumpnoj stanici "Grad", hlorna stanica "Grad" sa automatizmom, pumpno postrojenje Njegovuđa, hlorna stanica Njegovuđa sa automatizmom, montirani mjerači protoka i kompletna mjerna oprema za mjerenje gubitaka, urađen softver i matematički modeli kao i neophodna računarska oprema za praćenje sistema; U toku je postupak javne nabavke za filter stanicu kod Uprave javnih radova, za vodovod-</p>	<p>Uvid u stanje na terenu, građevinske knjige, i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Smanjeni kvarovi i gubici na mreži; Povećanje dotoka vode do bazena; Broj priključaka na vodovodnoj mrežu (od 2018.-2020.- 51 novi priključak i 2 građevinska priključka) Broj priključaka u 2021. godini: 17 priključaka fizička lica i 1 priključak privredno društvo.</p>	<p>2017.-2019. Završetak radova pomjeren za 2020. godinu;</p>	<p>Uprava javnih radova; CMRS Republika Slovenija; Opština Žabljak;</p>	<p>Izvođači radova, Nadzorni organ;</p>	<p>Projekat je realizovan. (Izvršen tehnički pregled i izdata je upotrebna dozvola) Opština Žabljak je krenula sa pripremnim aktivnostima na proširenju projekta- izrađeno Idejno rješenje za II fazu rekonstrukcije vodovodnog sistema Žabljaka) (U 2021. godini, bile su planirane dodatne aktivnosti- izgradnja filter stanice za vodovod- Dovođenje prelivnih voda sa Modrog jezera za osnježavanje na skijalištu Savin kuk. Radovi su ugovoreni u 2021. godini, od strane UJR, a realizacija je predviđena u 2022. godini)</p>
---	--	--	---	---	---	--

	Dovođenje prelivnih voda sa Modrog jezera za osnježavanje na Savinom kuku.					
Projekat 15 <i>Izgradnja vodovoda “Krš”</i>	Završeni radovi na podršci mještanima za priključivanje na glavni vodovod, angažovanjem mašine “Mašinskog prstena” <i>(Završena izgradnja vodovoda Krš i krak Bogomolja (od početka realizacije projekta realizovano: 12,4 km primarne mreže (2 rezervoara od 100 i 30 m³, pumpno postrojenje, 2 kaptaze, šahtovodovodni čvorovi 50) i 3,5 km sekundarne mreže; u 2019. godini) U 2019. godini, od strane Opštine Žabljak, angažovana je mašina “Mašinskog prstena” za pomoć mještanima za priključenje na glavni vodovod)</i>	Uvid u dokumentaciju Opštine Žabljak; Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora; Broj priključaka na vodovodnu mrežu 72.	2017.-2020.	Opština Žabljak; Vlada Crne Gore (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja);	Izvođač radova; Nadzorni organ;	Projekat je realizovan u 2019. godini. <i>U 2020. godini, završeni radovi na podršci stanovništvu za priključenje na vodovod.</i>
Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama						
Projekat 16 <i>Izgradnja fekalnih kanalizacija u dijelu naselja Tmajevca, Pečića Ograda, naselja iznad hotela MB, fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do</i>	U 2021. godini, započeti radovi na izgradnji: fekalne kanalizacije u tri poprečne ulice u naselju Staro Pazarište i priključenje na ulicu Mojkovačke bitke, za dio Ulice Narodnih heroja od skretanja za hotel Planinku do Ski hotela, za dio naselja	Uvid u građevinske dnevnik i izvještaje stručnog nadzora; Uvid u stanje na terenu; Indikator: Broj priključaka na kanizacionu mrežu (116 novih priključaka)	2017.-2019. Projekat je proširen i realizacija se nastavlja i u 2021., 2022. Godini.	Opština Žabljak; Uprava javnih radova;	Izvođači radova; Nadzorni organi;	Projekat je djelimično realizovan. Projekat je značajno proširen u odnosu na planirano. Završena izgradnja kanalizacije u naselju Tmajevca, naselju iznad hotela MB, dijelu Ulice Božidara Žugića, u LSL Kovačka Dolina I, u Ulici

<p>Ravnog Žabljaka</p>	<p>Pećića Ograda. Projekat izgradnje fekalne kanalizacije prema hotelu Durmitor, od strane Opštine Žabljak, kandidovan je za državni kapitalni budžet za 2022. godinu, i dio potrebnih sredstava je predviđen istim.</p> <p><i>U 2020. godini, završena je izgradnja fekalne kanalizacije u LSL Kovačka Dolina I. Što se tiče kanalizacija, izgrađena je i fekalna kanalizacija u ulici Vučedolskoj.</i></p> <p><i>U decembru 2020. godine, raspisan je tender za izgradnju fekalne kanalizacije u tri poprečne ulice u naselju Staro Pazarište i priključenje na ulicu Mojkovačke bitke, za dio Ulice Narodnih heroja od skretanja za hotel Planinku do Ski hotela, za dio naselja Pećića Ograda.</i></p> <p><i>U 2020. godini, vršena su usaglašavanja sa planskom dokumentacijom (DUP Pitomine) u vezi pripreme projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije od Hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka. Prema</i></p>	<p>na kanalizacionu mrežu od januara 2018. godine zaključno sa 31.12.2019. godine (91 fizička lica, 25 pravna lica));</p> <p>U 2020. godini, dodatnih 5 novih priključaka, 2 pravna i 3 fizička lica);</p> <p>Broj priključaka u 2021. godini: 6 priključaka fizička lica i 1 priključak privredno društvo.</p>				<p>Vučedolskoj.</p> <p>U 2022. godini, očekuje se nastavak aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže.</p>
-------------------------------	---	---	--	--	--	--

	<p>informacijama od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, izrada DUP-a Pitomine, za sada je obustavljena.</p> <p>(Izgrađena fekalna kanalizacija u naselju Tmajevca, II i III faza u naselju iznad hotela MB, i dio ulice Božidara Žugića;</p> <p>Izgradnja fekalne kanalizacije proširena je na izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I, koja je započela u 2019. godini.</p> <p>Započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka; u 2019. godini)</p>					
<p>Projekat 17 <i>Izgradnja druge faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda</i></p>	<p>Opština Žabljak, u 2021. godini, projekat je kandidovala prema državnom kapitalnom budžetu za 2022. godinu, i dio potrebnih sredstava je planiran istim.</p> <p>2020: Izdati UTU za izgradnju. Projekat uvršten na Jedinstvenu prioriternih projekata, Ministarstva vanjskih poslova, za realizaciju kroz inostrane fondove.</p>	<p>Uvid u aplikaciju Opštine Žabljak, Uvid u Budžet CG za 2022. godinu.</p> <p>(Uvid u UTU. Uvid u jedinstvenu listu prioriternih projekata;)</p> <p>Indikator: /</p>	2020-2021. 2022.	Opština Žabljak;	Uprava javnih radova	Projekat nije realizovan. Sprovođenje aktivnosti na realizaciji, u 2022. godini;

<p>Projekat 18 <i>Nabavka multifunkcionalnog vozila za čišćenje mulja iz prečistača otpadnih voda i kanalizacija</i></p>	<p>Izvršena nabavka multifunkcionalnog vozila za čišćenje mulja iz prečistača otpadnih voda; Uz vozilo je nabavljeno i 50 kanti za selektivno odlaganje smeća;</p>	<p>Nabavljeno multifunkcionalno vozilo za čišćenje mulja iz prečistača otpadnih voda- uvid u stanje na terenu; Nabavljene kante;</p>	<p>2017.</p>	<p>Opština Žabljak; CMSR Republika Slovenija</p>		<p>Projekat je realizovan.</p>
<p>Strateški cilj 3: Jačanje konkurentnosti privrede i otvaranje novih radnih mjesta kroz razvoj vodećih privrednih oblasti</p>						
<p>Prioritet 1: Unapređenje turističke ponude i diversifikacija</p>						
<p>Projekat 19 <i>Uređenje postojećih skijališta ("Savin kuk" i "Javorovača") i stavljanje u funkciju skijališta Štuoc</i></p>	<p>U 2021. godini, nije bilo aktivnosti na realizaciji, prema informacijama koje posjeduje lokalna uprava. Neznatni radovi su izvršeni na sanaciji kosina prema skijalištu Savin kuk. Takođe, prema informacijama koje posjeduje Opština, ugovor za izgradnju puta prema Savinom kuku, između UJR i izvođača, raskinut je zbog povećanja cijena građevinskog materijala. U 2020. godini, potpuno je obustavljen projekat izgradnje šestosjeda na Savinom kuku, nakon dobijenog mišljenja UNESCO-a. Skijalište Javorovača je zatvoreno zbog imovinsko- pravnih problema. Skijalište "Štuoc"- nije bilo aktivnosti. U 2020. godini, Opština</p>	<p>Uvid u dokumentaciju Ministarstva održivog razvoja i turizma. Uvid u dokumentaciju za eksproprijaciju.</p>	<p>2017.-2021.</p>	<p>Vlada Crne Gore; Investiciono razvojni fond Crne Gore; HM Durmitor; Ski centar Javorovača;</p>	<p>Opština Žabljak; Izvođači radova;</p>	<p>Projekat nije realizovan.</p>

	<p><i>Žabljak, pokrenula je aktivnosti na eksproprijaciji za potrebe rekonstrukcije puta Usijek-Savin kuk. Započeti radovi na stabilizaciji kosina na zaobilaznici prema Savinom kuku.</i></p> <p><i>(Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji žičare šestosjeda i obustavljen do dobijanja mišljenja UNESCO-a; Izvršena nabavka opreme za žičaru šestosjed; Sproveden postupak javne nabavke i odabran izvođač radova za rekonstrukciju puta Usijek- Savin kuk; Raspisan postupak javne nabavke za uređenje kosina na novoizgrađenom prilaznom putu 1,5 km; Urađen remont i izvršena nabavka potrebne opreme za Ski centar Javorovača; u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Izgrađeno 1,5 km puta prema skijalištu Savin kuk, izgrađen parking na skijalištu; završena izgradnja trotoara i rasvjete od Vljakove krivine do Usijeka, uređena i licencirana staza za nordijsko</i></p>	<p><i>(Uvid u građevinske knjige i izveštaje stručnog nadzora; uvid u projektnu dokumentaciju);</i></p> <p><i>Indikator: Povećanje broja gostiju i noćenja; Smanjenje nezaposlenosti (mjerljiv po završetku projekta)</i></p>				
--	---	---	--	--	--	--

	<i>skijanje, u 2018. godini)</i>					
<p>Projekat 20 Rekonstrukcija i stavljanje u funkciju privatizovanih hotela i izgradnja novih hotelskih kapaciteta</p>	<p>U 2021. godini, otvoreni novi kapaciteti- Pirlitor na putu prema Crnom jezeru. U završnoj fazi je izgradnja hotela Razvršje. U toku je izgradnja hotela Durmitor i drugog hotela na putu prema Crnom jezeru.</p> <p>2020: U toku su radovi na izgradnji hotela Durmitor; Nastavljeni su radovi na tri privatna hotela; Realizacija projekta "Chedi" na lokaciji Vojnog odmarališta obustavljena rješenjem građevinske inspekcije do dobijanja mišljenja UNESCO-a. Od strane vlasnika, za hotel Planinku, Opština je dobila informaciju, da je podnesen zahtjev za dobijanje UTU za rekonstrukciju.</p> <p><i>(Lokacija Vojnog odmarališta, data u dugoročni zakup od strane Vlade CG, započeta izrada pripremne dokumentacije; Završena izrada projektne dokumentacije i postavljen kamen</i></p>	<p>Uvid u stanje na terenu za hotel Durmitor i dva manja hotela;</p> <p><i>Uvid u dokumentaciju vezanu za lokaciju Vojno odmaralište.</i></p>	<p>2017.-2020. Zbog kompleksnosti projekata, situacije sa COVID-om realizacija je pomjerena i za 2021., 2022. godinu</p>	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Investitori,</p>	<p>Izvođači radova; Projektanti; Opština Žabljak;</p>	<p>Projekat je djelimično realizovan. Uopšte se nije radilo na rekonstrukciji privatizovanih hotela. Jerdan mali hotel otvoren. U završnoj fazi izgradnja hotela "Razvršje". U toku izgradnja hotela prema Crnom jezeru.</p>

	<p><i>temeljac za hotel Durmitor; Radovi na tri privatna hotela; u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Pripremljena planska(Državna studija Ivan Do) od strane MORT-a i započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju hotela Durmitor od strane investitora, srušen stari hotel, u 2018.);</i></p>	<p><i>(Uvid u plansku dokumentaciju i stanje na terenu)</i></p> <p>Indikator: Smanjenje nezaposlenosti; Povećanje noćenja i broja turista (mjerljiv po završetku projekta)</p>				
<p>Projekat 21 Izgradnja energetske efikasne objekta TO, sa suvenirnicom i izložbenim prostorom</p>	<p>2021: Projekat je kandidovan prema državnom kapitalnom budžetu, od strane TO Žabljak, za 2022. godinu i prema informacijama od TO Žabljak, isti je uvršten kroz kumulativnu stavku za realizaciju u 2022. godini;</p> <p>2020: Prema informacijama od TO Žabljak, projekat je bio obuhvaćen državnim budžetom za 2020. godinu, međutim kako se zbog epidemije COVID-19 i zbog povećanja uštede finansijskih sredstava, pristupilo realizaciji samo najprioritetnijih projekata, to se u 2020. godini nije pristupilo realizaciji ovog projekta, pa samim tim Opština</p>	<p>Uvid u Budžet CG za 2022. godinu</p>	<p>2018.-2019. 2020. 2021.</p>	<p>Ministarstvo ekonomskog razvoja; TO Žabljak;</p>	<p>Opština Žabljak;</p>	<p>Započete aktivnosti na realizaciji. <i>(Izrađena potrebna projektna dokumentacija, stvorene planske pretpostavke i u toku rješavanje imovinsko pravnih odnosa)</i></p>

	<p>Žabljak nije pokretala aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.</p> <p><i>(Završena izrada projektne dokumentacije, u 2019.)</i></p> <p><i>(Stvoreni preduslovi za izgradnju usvajanjem izmjena DUP-a Žabljak, u 2018. godini;)</i></p>	<p><i>(Uvid u projektnu dokumentaciju)</i></p> <p><i>(Uvid u DUP Žabljak i skupštinsku odluku o usvajanju)</i></p>				
<p>Projekat 22 Definisanje lokacije za postavljanje mobilnih drvenih objekata višestruke namjene u funkciji turizma</p>	<p>Objekti shodno zakonskoj proceduri dati na korišćenje. Određena lokacija za drvene objekte višestruke namjene. Lokacija uvrštena kroz Nacrt Programa privremenih objekata.</p> <p><i>(Nabavljeno pet mobilnih drvenih objekata višestruke namjene, a koji će biti u funkciji turizma)</i></p>	<p>Uvid u javni poziv i ugovore; Uvid u stanje na terenu; Uvid u Nacrt Programa privremenih objekata.</p> <p><i>(Uvid u dokumentaciju za nabavku; Sami objekti)</i></p> <p>Indikatori: Riješen problem uličnih prodavaca; Podignut nivo usluga; Sadržajinja i kvalitetnija ponuda; Bolja promocija lokalnog proizvoda;</p>	2018.-2019.	LTO Žabljak; NTO; Opština Žabljak	Dobavljač	<p>Projekat je realizovan.</p> <p><i>U 2020. godini nije bilo zainteresovanih na objavljeni poziv za davanje u zakup drvenih objekata.</i></p> <p><i>U 2021. godini, Opština Žabljak, jedan objekat je dat na korišćenje NP Durmitor, 3 objekta sa zemljištem, data su u zakup (ugovori zaključeni u 2022. godini). Peti objekat je uništio nevrijeme.</i></p>
<p>Projekat 23 Izgradnja planinarskih domova i eko-etno sela</p>	<p>Iz NP Durmitor, dostavili su sledeću informaciju o realizaciji projekta: Tokom 2021. godine, pripremljen je veći dio krovne konstrukcije za Škrku;</p>	Uvid u dokumentaciju NP.	2019.-2020. 2021.	JP za nacionalne parkove Crne Gore; NP Durmitor;	Izvođač radova;	<p>Projekat je djelimično realizovan.</p>

	<p>Izvršeni su radovi na adaptaciji mobilijara i objekata na splavištu. Adaptirane svlačionice za turiste na Žugića Luki;</p> <p>Izgrađene svlačionice za turiste na II logoru-Splavište;</p> <p>Izgradnja eko i etno sela, predviđena je kao mogućnost od strane privatnih lica- etno selo Zminica u 2021. godine upisano u CTR.</p> <p><i>2020: Iz NP Durmitor, dostavili su sledeću informaciju o realizaciji projekta: Tokom 2019. i 2020.godine više puta je raspisan otvoreni postupak javne nabavke za radove na adaptaciji planinarskog doma „Škrka”. Nije bilo zainteresovanih za izvođenje radova. Početkom februara 2021.godine loši vremenski uslovi izazvali su oštećenje krovne konstrukcije, nosećih greda, kantiželaitd. Kod osiguravajućeg društva prijavljena je šteta na imovini i u toku je postupak procjene štete na ovom objektu.</i></p>	<p><i>(Uvid u javne pozive)</i></p> <p>Indikator: Unaprijeđena turistička infrastruktura</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p><i>(U novembru 2019. godine, raspisan je otvoreni postupak javne nabavke za radove na adaptaciji planinarskog doma „Škrka”. Nije bilo zainteresovanih za izvođenje radova. U decembru 2019. godine, ponovo je raspisan otvoreni postupak javne nabavke.</i></p> <p><i>Izgradnja eko i etno sela, predviđena je kao mogućnost od strane privatnih lica. Interesovanja za ovu aktivnost nije bilo. 2019. godina)</i></p> <p><i>(Izgrađeno i registrovano etno selo “Šljeme”)</i></p>					
<p>Projekat 24 Unapređivanje Centra za posjetioce i EXPO prostora</p>	<p>2021: Iz NP su dostavili informaciju da nije bilo aktivnosti na realizaciji u izvještajnoj godini.</p> <p>2020: <i>Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je informaciju da će EXPO postavka biti postavljena u Bijelom Polju, u okviru Kreativnog centra; Radovi na uređenju parking ispred Centra za posjetioce Upravne zgrade i izgradnja potpornog zida u cilju zaštite od odrona, nijesu izvršeni zbog nedostatka</i></p>	<p>/</p> <p>Indikator: Povećanje broja posjetilaca u centru za posjetioce /</p>	2018.-2021.	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma; JP za nacionalne parkove Crne Gore; NP Durmitor</p>	<p>NP Durmitor; Izvođači radova;</p>	Projekat nije realizovan.

	<i>finansijskih sredstava, usled situacije izazvane epidemijom COVID-19.</i>					
Projekat 25 <i>Proizvodnja/prodaja suvenira</i>	<p>2021: Iz NP su dostavili informaciju da nije bilo aktivnosti na realizaciji u izvještajnoj godini.</p> <p>2020: Iz NP su dostavili sledeću informaciju: U ranije donijetim programima upravljanja predviđena je izgradnja glavne kapije, kontrolno-naplatnog punkta i suvenirnice na rampi. Dana 25.10.2019. godine ugovoreni su radovi za izgradnju suvenirnice i adaptaciju naplatnog punkta na rampi prema Crnom jezeru. Do realizacije ove investicije nije došlo iz razloga nedostatka finansijskih sredstava.</p> <p><i>(Programom upravljanja NP za 2020. godinu, predviđena je izgradnja glavne kapije, kontrolno-naplatnog punkta i suvenirnice na rampi. Ugovoreni su radovi za izgradnju suvenirnice i adaptaciju naplatnog punkta na rampi prema Crnom jezeru; u 2019. godine)</i></p>	<p>Uvid u dokumentaciju NP;</p> <p>Indikator: Ostvarivanje dodatnih prihoda, raznovrsnija ponuda i ušteda troškova /</p>	2018.-2021.	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	Izvođač radova	Projekat nije realizovan. <i>Projekat je nadležnost NP.</i>
Prioritet 2: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje						
Projekat 26 <i>Jačanje uloge</i>	2021: Učešće Opštine Žabljak u troškovima	Uvid u dokumentaciju Agrobiznis info	2018.-2021.	Opština Žabljak; Agrobiznis info	Poljoprivredni proizvođači;	Projekat je realizovan.

<p>Agrobiznis info centra u kreiranju strategije razvoja poljoprivrede u Žabljaku</p>	<p>otkupa mlijeka u zimskim mjesecima; Učešće Opštine Žabljak u sufinansiranju poljoprivrednog osiguranja, sa 30% od ukupnog iznosa polise. Učešće Opštine Žabljak u troškovima transporta kombajna, za potrebe vršidbe žita i finansiranje žetve žita 26.4 ha.</p> <p><i>2020: Učešće Opštine Žabljak u troškovima otkupa mlijeka u zimskim mjesecima; Učešće Opštine Žabljak u sufinansiranju poljoprivrednog osiguranja, sa 30% od ukupnog iznosa polise. Učešće Opštine Žabljak u troškovima transporta kombajna, za potrebe vršidbe žita. Nakon što je finansirala nabavku stočne vage u 2019., Opština je u 2020. godine, finansirala adaptaciju objekta za smještaj iste, čime je poljoprivrednim proizvođačima omogućeno besplatno vaganje stoke.</i></p> <p><i>(Učešće Opštine Žabljak u troškovima otkupa mlijeka u zimskim mjesecima; Učešće Opštine Žabljak</i></p>	<p>centra, analitičke kartice službe i dokumentaciju projekta solarnih panela;</p> <p>Indikator: Povećanje broja gazdinstava sa farmerskom proizvodnjom Od 2017. do kraja 2021. godine, registrovana su 184 nova poljoprivredna gazdinstva- Izvor: Agroniznis info centar.</p>		centar;	UNDP;	
--	---	--	--	---------	-------	--

	<p><i>u sufinansiranju poljoprivrednog osiguranja, sa 30% od ukupnog iznosa polise. Učešće Opštine Žabljak u troškovima transporta kombajna, za potrebe vršidbe žita. Podrška učešću poljoprivrednika na sajmovima i studijskim posjetama. Izvršena nabavka stočne vage, kako bi se obezbijedilo poljoprivrednicima besplatno vaganje stoke prilikom otkupa. Ojačani administrativni kapaciteti lokalne poljoprivredne službe, zapošljavanjem jednog zaposlenog- samostalne savjetnice III za podršku poljoprivrednim proizvođačima; u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Povećana stavka Izdaci za poljoprivredu, sproveden projekat nabavke 10 solarnih panela za domaćinstva u katunima, organizovan otkup mlijeka- učešće Opštine u zimskim mjesecima, u 2018. godini)</i></p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>Projekat 27 <i>Podsticanje osnivanja moderne poljoprivredne kooperative</i></p>	<p>2021: Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja poljoprivredni proizvođači- stočari, uz podršku Agrobiznis info centra, unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju, a preko Službe predsjednika aplicirano je za asfaltiranje 12 putnih pravaca u ruralnom području i izgradnju vještačke akumulacije u Njegovuđi. Zbog kašnjenja sa usvajanjem državnog budžeta, kasnilo je i raspisivanje poziva za projekat od strane MPŠV, pa je realizacija 6 odobrenih pravaca i vještačke akumulacije planirana u 2022. godini. Aplikacije su predate prema Programu razvoja klastera stočara i klastera sjemenskog krompira.</p> <p>2020: Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja poljoprivredni proizvođači- stočari, uz podršku Agrobiznis info centra, unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju, a preko Službe predsjednika asfaltirano je 10 pravaca i izvedeni radovi na vodovodu</p>	<p>Uvid u dokumentaciju Agrobiznis info centra i Službe predsjednika</p> <p><i>(Uvid u dokumentaciju Agrobiznis info centra i Službe predsjednika)</i></p>	<p>2018.-2020. Projekat će se realizovati i duže od planiranog, iz razloga što pruža odlične rezultate i kada je u pitanju infrastruktura i kada je u pitanju unapređenje primarne proizvodnje.</p>	<p>Opština Žabljak- Agrobiznis info centar i Služba predsjednika; IFAD i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;</p>	<p>Članovi klastera</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
--	--	--	---	---	-------------------------	---------------------------------------

	<p><i>“Dobri Nugo” prema Programu razvoja klastera stočara i klastera sjemenskog krompira. Agrobiznis info centar preuzeo obavezu da besplatno obavlja usluge internog kontrolora za NVO Udruženje proizvođača durmitorskog skorupa.</i></p> <p><i>(Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja poljoprivredni proizvođači „sjemenskog krompira“ su, uz podršku Agrobiznis info centra, unaprijedili primarnu proizvodnju kroz nabavku sjemenskog materijala, a preko Službe predsjednikaasfaltirano je 8 pravaca i izvođeni radovi na dva vodovoda, prema Programu razvoja ovog klastera. Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja rađeno je na formiranju Klastera „stočara“ kroz terenski obilazak potencijalnih članova, odnosno proizvođača mesa i mlijeka, te kroz održavanje informativne radionice o pogodnostima koje pruža udruživanje</i></p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p><i>poljoprivrednih proizvođača, u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Kroz projekat Razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, osnovan Klaster "sjemenskog krompira", asfaltirana 2 putna pravca po Programu razvoja ovog klastera i unaprijeđena primarna proizvodnja, u 2018. godini)</i></p> <p><i>(Formirano Udruženje proizvođača durmitorskog skorupa, u 2017. godini)</i></p>	<p><i>(Uvid u dokumentaciju o osnivanju klastera)</i></p> <p>Indikatori: Povezivanje proizvodnje na individualnim gazdinstvima sa prodajnim lancima; Povećanje prihoda zajedničkom prodajom i nabavkom sredstava za proizvodnju;</p>				
Prioritet 3: <i>Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i razvoj poslovne infrastrukture</i>						
<p>Projekat 28 <i>Izrada prostorno-planske dokumentacije</i></p>	<p>2021: U toku izrada Prostornog plana CG.</p> <p>2020: Obustavljena izrada DUP-a Pitomine i Izmjena i dopuna PPPN za durmitorsko područje, od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.</p> <p><i>(Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ za plansku dokumentaciju, sprovodilo je aktivnosti na donošenju DUP-a Pitomine i pokrenulo Izmjene i dopune PPPN za durmitorsko područje, u 2019. godini)</i></p> <p><i>(U 2018. godini:</i></p>	<p>/</p> <p><i>Uvid u Nacrtni DUP-a Pitomine i pripremu dokumentaciju za Izmjene PPPN za durmitorsko područje;</i></p> <p><i>(Uvid u plansku</i></p>	<p>2017.-2020.</p>	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Opština Žabljak;</p>	<p>Planeri</p>	<p>Projekat je djelimično relaizovan.</p> <p>Opština Žabljak, u 2021. godini, inicirala je završetak DUP-a Pitomine, LSL Borje II i Izmjena i dopuna PPPN za durmitorsko područje. Prema informacijama koje posjeduje lokalna uprava, nema aktivnosti u vezi navedenih planova.</p> <p><i>Napomena: Od donošenja aktuelnog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, lokalne samouprave nijesu nadležne za plansku dokumentaciju, već Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a sada Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.</i></p>

	<p>Usvojene izmjene DUP-a Žabljak+zona K, DUP Razvršje, usvojena Državna studija lokacije "Ivan Do", Lokalna studija lokacije "Poslaništa", Lokalna studija lokacije "Uskoci",;)</p> <p>(U 2017. godini: Usvojene izmjene i dopune DUP-a Žabljak i UP Vrela)</p>	<p>dokumentaciju);</p> <p>Povećana površina opštine pokrivena planskom dokumentacijom (pokrivenost opštine planskom dokumentacijom detaljnije razrade povećano za 156,62 ha od donošenja plana, do kraju 2020. godine je iznosila 575,7 ha);</p>				
<p>Projekat 29 Izmještanje i izgradnja benzinske pumpe</p>	<p>Izgrađena nova benzinska pumpa; Izmještena pumpa iz centra grada; Omogućeno formiranje urbanističke parcele za autobusku stanicu;</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu; Indikatori: Izgrađena 1 benzinska pumpa po standardima; Oslobođena lokacija za izgradnju autobuske stanice.</p>	<p>2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.</p>	<p>Eko petrol Ad</p>	<p>Izvođači radova; Opština Žabljak;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
<p>Projekat 30 Izgradnja Aroma marketa</p>	<p>Izgrađen TC Aroma;</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i stanje na terenu;</p> <p>Indikator: Novi savremeni maloprodajni objekat (izgrađen savremeni objekat- tržni centar sa restoranom, marketom, apotekom, butikom)</p>	<p>2017.-2018. Zbog vremenskih uslova, završetak radova pomjeren za 2019.</p>	<p>Domaća trgovina DOO</p>	<p>Izvođači radova; Opština Žabljak;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>

Strateški cilj 4: Stvaranje uslova za kvalitetniji društveni život stanovništva, poboljšanje zdravstvenih usluga i statusa pojedinih društvenih grupa

Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture

<p>Projekat 31 II faza rekonstrukcije fudbalskog igrališta na Ravnom Žabljaku-postavljanje travnate podloge</p>	<p>Završeni dodatni radovi-adaptacija svlačionica (u okviru ovog projekta izvršena je nabavka teretane za sportsku dvoranu), završena izgradnja terena za male sportove</p>	<p>Uvid u građevinske dnevnik, izvještaje tehničkog nadzora i stanje na terenu;</p> <p>Indikator: Trenutno je registrovano 10 sportskih organizacija, sa oko 200 članova sa tim što je značajan broj onih koji su članovi više sportskih organizacija.</p>	<p>2017. godina (iz razloga što je projekat proširen, aktivnosti su nastavljene u 2018.)</p>	<p>Direkcija javnih radova; Opština Žabljak; Ministarstvo sporta;</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
<p>Projekat 32 Postavljanje vještačke podloge-tartan na školskom sportskom terenu</p>	<p>Opština Žabljak, aplicirala je za sredstva za realizaciju ovog projekta, prema Ambasadi Bugraske. Sredstva za realizaciju projekta, u 2021. godini, nijesu odobrena.</p> <p>(Opština Žabljak, aplicirala je za sredstva za realizaciju ovog projekta, prema Ministarstvu sporta i Ambasadi Bugraske. Sredstva za realizaciju projekta, u 2020. godini, nijesu odobrena.)</p>	<p>Uvid u aplikacije i prateću dokumentaciju;</p> <p>Indikator: /</p>	<p>2020. 2021.</p>	<p>Opština Žabljak; Ministarstvo sporta Donatori;</p>	<p>Izvođači radova</p>	<p>Projekat nije realizovan.</p>
<p align="center">Prioritet 2: Razvoj obrazovanja i briga o djeci i mladima</p>						
<p>Projekat 33 Izrada lokalnog akcionog plana za mlade</p>	<p>Usvojen Akcioni plan za mlade 2020-2021. godine.</p>	<p>Uvid u Akcioni plan broj 30/19-01-568 od 25.12.2019. godine;</p> <p>Indikator: Definisana politika poboljšanja položaja mladih u Žabljaku kroz Akcioni</p>	<p>2018.-2019.</p>	<p>Opština Žabljak (nadležni Sekretarijat); Radna grupa za izradu;</p>	<p>Vaspitno obrazovne ustanove; ZZZCG; privredna društva;</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>

		plan za mlade 2020-2021.				
Projekat 34 Rekonstrukcija krova na školskoj zgradi u Virku i objekata seoskih škola	<p>2021: Izvršena zamjena prozora i vrata na prvom spratu škole u Novakovićima.</p> <p><i>(Završeni radovi na uređenju objekta škole u Virku, završena zamjena prozora i vrata na objektu škole na Maloj Crnoj Gori; u 2020.)</i></p> <p><i>(Asfaltiran školski sportski teren na Njegovuđi; Naručena stolarija za školu na Maloj Crnoj Gori i plaćen avans u visini od 50% od ponuđene cijene, krajem 2019. godine. Dobijena saglasnost Ministarstva prosvjete za intervencije na školi u Virku i školi na Maloj Crnoj Gori, u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Rekonstruisano 100 m² krova na školi u Virku u 2018.)</i></p>	<p>Uvid u stanje na terenu dokumentaciju Opštine Žabljak.</p> <p><i>(Uvid u saglasnost Ministarstva prosvjete 610-2156/2019-2 od 28.11.2019. godine)</i></p>	2018.-2021.	Opština Žabljak;	Izvođači radova	Projekat je realizovan.
Projekat 35 Uređenje dječijeg parka u centru grada	Izgrađena ograda oko parka i nabavljen mobilijar za park	<p>Uvid u stanje na terenu;</p> <p>Indikator: Uređen i bezbjedan dječiji park, uvid u stanje na terenu</p>	2017.	Opština Žabljak	DOO Komunalno i vodovod; Dobavljač opreme	Projekat je realizovan.
Prioritet 3: Valorizacija i zaštita kulturne baštine i poboljšanje uslova za razvoj kulture						
Projekat 36 Formiranje i osiguravanje rada	Na sjednici UNESCO komisije Man and Biosphere, prihvaćena je informacija o osnivanju	Poboljšanje očuvanja biodiverziteta i statusa zaštite (Rezervat uklonjen sa exit liste)	2018.-2019.	Ministarstvo kulture	Nacionalna komisija za UNESCO; Opština Žabljak;	<p>Projekat je realizovan.</p> <p><i>Napomena: Koordinaciono tijelo nastavlja aktivnosti na</i></p>

<p>koordinacionog tijela za upravljanje rezervatom prirode Tara u skladu sa smjernicama MAB strategije 2016-2025</p>	<p>Koordinacionog tijela, usvojen Akcioni plan, kao i informacija o zoniranju NP Durmitor. Rezervat više nije na exit listi UNESCO (više ne prijete opasnost da bude isključen sa liste). Sprovedenim aktivnostima završeno je formiranje koordinacionog tijela i osiguran njegov rad, što je bio i zadatak projekta.</p> <p><i>(Formirano koordinaciono tijelo od 7 opština koje su u slivu rijeke Tare, napravljen Akcioni plan i poslat UNESCO-u na razmatranje (u 2018. godini))</i></p>					<p><i>očuvanju rezervata; Napomena 1: Sve aktivnosti, sprovedene su na volonterskoj osnovi, tako da nije bilo troškova projekta.</i></p>
<p>Projekat 37 II faza uređenja spomen parka</p>	<p>Izgrađen prilazni put i parking</p>	<p>Uvid u građevinske knjige i izvještaje stručnog nadzora;</p> <p>Indikator: Kompletno uređen spomen park;</p>	<p>2017.-2018.</p>	<p>Direkcija javnih radova</p>	<p>Opština Žabljak; Izvođači radova</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>
<p>Projekat 38 Nastavak valorizacije stećaka i održavanje spomenika krajputaša</p>	<p>U 2021. godini: Od Centra za konzervaciju CG su dostavili informaciju da zbog kašnjenja sa budžetom države i kako nijesu imali formiran savjet Ustanove, nijesu mogli da usvoje plan i program, te zbog nedostatka sredstava, planirane aktivnosti nijesu realizovane.</p>	<p>Uvid u dokumentaciju Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore; Uvid u stanje na terenu;</p>	<p>2019.-2020. 2021.</p>	<p>Ministarstvo kulture; Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore</p>	<p>Nacionalna komisija za UNESCO;</p>	<p>Projekat je djelimično realizovan.</p>

	<p>U 2020. godini, kroz javni rad Zavoda za zapošljavanje CG organizovano je čišćenje lokacije.</p> <p>U 2020. godini, nije bilo aktivnosti od strane Centra za konzervaciju i arheologiju, zbog nedostatka finansijskih sredstava usled epidemiološke situacije COVID-19.</p> <p><i>(Završene neinvazivne konzervatorske probe u cilju uklanjanja pojedinih vrsta lišajeva; urađeno mjerenje stećaka, ucrtano stanje površina, određeni pravci i smjerovi propadanja tj. uranjanja dislociranih blokova u tlo. Konstatovano je povećanje broja grobnica koje su vremenom utonule u zemljište, posebno na lokalitetu Bare Žugića. Postavljena turističko-saobraćajna signalizacija, u cilju doprinošenja boljoj promociji i valorizaciji stećaka; u 2019. godini)</i></p> <p><i>(Sprovedene aktivnosti na čišćenju stećaka u 2018. godini)</i></p>					
<p>Projekat 39 Obezbjeđivanje</p>	<p>2021: Funkcionisanje KUD-a finansirano od</p>	<p>Uvid u dokumentaciju Opštine Žabljak;</p>	<p>2018.-2019. 2020.</p>	<p>Opština Žabljak;Centar</p>	<p>Ministarstvo kulture</p>	<p>Projekat je realizovan.</p>

<p><i>uslova za rad KUD-a</i></p>	<p>strane Opštine Žabljak.</p> <p><i>2020: KUD je funkcionisao koliko su epidemiološke mjere za sprječavanje širenja COVID-a dozvoljavale. Opština Žabljak finansira rad KUD-a, članstvo je besplatno.</i></p> <p><i>(Uspostavljen rad lokalnog KUD-a u 2019. godini; Opština Žabljak finansira rad KUD-a, članstvo je besplatno.)</i></p> <p><i>(Potpisan ugovor sa KUD "Korak" Nikšić-funkcionisanje KUD-a, u 2018.)</i></p>	<p>Indikatori: Nastupi KUD-a po Crnoj Gori (mjerljivi nakon stabilizacije situacije sa epidemijom COVID-19);</p> <p>Broj članova KUD-a (broj stalnih članova u 2019. godini oko 100, broj povremenih članova 20);</p> <p>(broj stalnih članova u 2020. godini oko 50, broj povremenih članova 20- smanjen broj članova usled epidemije korona virusa);</p> <p>Broj članova u 2021: 20</p>	<p>2021.</p>	<p>za kulturu,</p>		
<p>Prioritet 4: Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite</p>						
<p>Projekat 40 Uspostavljanje povremenih specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak</p>	<p>U 2021. godini, Opština je inicirala obavljanje specijalističkih pregleda prema Kliničkom centru i Domu zdravlja Pljevlja. Omogućeno je samo obavljanje ginekoloških pregleda, što je bila dosadašnja praksa. Dodatni specijalistički pregledi nijesu organizovani u 2021. godini. Opština je Domu zdravlja Pljevlja, na sastancima, iskazala interesovanje da finansira povremene specijalističke preglede, ali da Dom zdravlja, shodno nadležnostima iste organizuje, što nije</p>	<p>Uvid u dokumentaciju zdravstvene stanice Žabljak</p> <p>Broj specijalističkih pregleda u Zdravstvenoj stanici Žabljak (7 dolazaka specijalista, obavljenih cca 300 pregleda)</p>	<p>2018.-2021.</p>	<p>Klinički centar Crne gore; Ministarstvo zdravlja; Dom zdravlja Pljevlja- Zdravstvena stanica Žabljak;</p>	<p>Opština Žabljak</p>	<p>Projekat je djelimično realizovan.</p>

	realizovano. U 2020. godini, u Žabljaku su, u toku ljetnjeg perioda, organizovani specijalistički pregledi.					
Projekat 41 <i>Nabavka nedostajuće medicinske opreme za službu u oblasti zdravstvene zaštite</i>	U 2021. godini, Opština Žabljak, sprovela je projekat nabavke vozila i nedostajuće medicinske oprema za Zdravstvenu stanicu, nedostajuće opreme i materijala za Stomatološku ordinaciju koja ima ugovor sa Fondom. Opština Žabljak je obezbijedila sredstva za rad dodatnog tima hitne medicinske pomoći po zahtjevu ove Službe. <i>U 2020. godini, Opštini Žabljak, odobren je projekat nabavke medicinskog vozila za Zdravstvenu stanicu Žabljak i dijela medicinske opreme, od strane Ambasade Bugarske.</i> <i>(Nije bilo aktivnosti u 2019. (TIKA nije prihvatila projekat za finansiranje)</i>	Uvid u dokumentaciju Opštine Žabljak Indikator: Nabavljena oprema za Zdravstvenu stanicu i Stomatološku ordinaciju.	2018. 2019. 2020. 2021.	Opština Žabljak	Ambasada Bugarske;	Projekat je realizovan. <i>U 2021. godini, Opština Žabljak, ponudila je Službi hitne pomoći donaciju opreme u vrijednosti do 2,000.00 eura. Pismo namjere je poslato centrali, u avgustu 2021., prema instrukcijama od predstavnika Službe. Očekivao se odgovor i faktura za kupljenju opremu, međutim, zaključno sa 31.12.2021. , Opština nije dobila odgovor.</i>
Projekat 42 <i>Stambeno zbrinjavanje penzionera u stanju socijalne potrebe</i>	Izgrađena stambena zgrada- 5 penzionera stambeno obezbijedeno. <i>(Obezbiježena dodatna 2</i>	Uvid u građevinsku dokumentaciju i stanje na terenu. <i>Uvid u dokumentaciju-</i>	2017.-2020. 2021.	Fond PIO	Savez sindikata CG; Fond za stambeno-solidarnu izgradnju; NVO Udruženje penzionera opštine Žabljak;	Projekat je realizovan.

	<p>stana za penzionere u stanju socijalne potrebe u sindikalnoj zgradi sa 50% učešća od strane Fonda PIO; u 2019. godini)</p> <p>(Obezbijeđena 3 stana za penzionere u stanju socijalne potrebe u sindikalnoj zgradi sa 50% učešća od strane Fonda PIO, u 2018.);</p> <p>U toku izgradnja zgrade sindikata;</p>	<p>predugovore;</p> <p>Indikator: Smanjenje broja stambeno neobezbijeđenih penzionera (mjerljiv po završetku projekta)</p>			Opština Žabljak;	
Strateški cilj 5: Efikasnije pružanje usluga stanovništvu i privrednom sektoru, povećana ažurnosti i kadrovsko jačanje lokalne samouprave						
Prioritet 1: Uvođenje e-uprave						
<p>Projekat 43</p> <p>Uspostavljanje sistema elektronske uprave u opštinskim organima</p>	<p>2021: Nije bilo aktivnosti na realizaciji.</p> <p>2020: Zbog situacije sa epidemijom COVID-a 19, organi lokalne uprave, sprovodili su isključivo prioritetne aktivnosti, odnosno sredstva su se izdvajala za ključne projekte, pa samim tim se nije pristupilo realizaciji ovog projekta.</p>	<p>/</p> <p>Indikator: Smanjenje vremenskog roka za izdavanje odobrenja i dozvola (mjerljiv po završetku projekta)</p>	2020-2021.	Opština Žabljak	Ministarstvo javne uprave	Projekat je nije realizovan.
Prioritet 2: Jačanje administrativnih kapaciteta lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova						
<p>Projekat 44</p> <p>Uspostavljanje elektronske kadrovske evidencije</p>	<p>Od Sekretarijata za upravu dostavljena je sledeća informacija: U 2021. godini, Ministarstvo javne uprave nije ustupilo softver za elektronsku kadrovsku evidenciju</p>	<p>/</p> <p>Indikator: Elektronski personalni dosijei zaposlenih /</p>	2020-2021. 2022.	Opština Žabljak	Ministarstvo javne uprave	<p>Projekat nije realizovan.</p> <p>Opština će inicirati preuzimanje softvera od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.</p> <p>Ukoliko softver ne bude ustupljen, Opština Žabljak će</p>

	<p>opštinama, te ni Budžetom Opštine nijesu opredijeljena finansijska sredstava za ovu namjenu.</p> <p>Krajem 2021. godine Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti je obavio određene konsultacije po pitanju uspostavljanja elektronske kadrovske evidencije.</p> <p><i>U 2020. godini, Ministarstvo javne uprave nije ustupilo softver za elektronsku kadrovsku evidenciju opštinama, a prema informacijama od ovog organa, u izvještajnoj godini, radilo se na usaglašavanju ove evidencije sa potrebama opština.</i></p>					<i>sama pripremiti elektronsku evidenciju i realizovati projekat u 2022. godini.</i>
<p>Projekat 45 <i>Organizovanje kursa engleskog jezika za zaposlene u organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama</i></p>	<p>Realizovan kurs engleskog jezika za zaposlene u organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama</p>	<p>Plan i program rada, evidencija prisutnosti, testovi, diplome o uspješno savladanom kursu;</p> <p>Indikator: Povećan broj službenika sa poznavanjem engleskog jezika</p>	2018.	Opština Žabljak	Zaposleni u lokalnoj upravi, nastavni kadar	Projekat je realizovan.
<p>Projekat 46 <i>Organizovanje obuke i formiranje tima za pisanje projekata za EU fondove</i></p>	<p>Formiran Projektni tim; Organizovana obuka za članove projektnog tima-šestodnevna, od strane Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje; Prisustvo obuci za</p>	<p>Uvid u Rješenje o formiranju projektnog tima broj 032/19-01-903 od 05.04.2019. godine i Rješenje o dopuni Rješenja 032/20-01-90 od 20.01.2020. godine,</p>	2018. (zbog nedostatka sredstava, realizacija pomjerena za 2019.)	Opština Žabljak	Zaposleni u lokalnoj upravi, Uprava za kadrove, Zajednica opština Crne Gore	Projekat je realizovan u 2019. godini.

	<p>pripremu IPA projekata 6 članova Projektnog tima, u Pljevljima, organizovanoj od strane Ministarstva javne uprave i NVO Multimedijal Montenegro</p>	<p>uvid u dokumentaciju vezanu za organizaciju obuke i liste prisutnih;</p> <p>Indikator: Iznos sredstava za projekte, obezbijeđenih iz međunarodnih fondova (u 2019. godini odobreno sredstava iz međunarodnih fondova 512,169.86 eura) (u 2020. godini odobreno sredstava iz međunarodnih fondova 398,720.88 eura) (u 2021. godini 317,466.59 eura)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Tabela 1: Realizacija Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2021.godinu

PROJEKAT	Utrošena sredstva u €			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Projekat 1	5,172.75	5,172.75		
Projekat 2	106,771.64	45,328.80	61,442.84	
Projekat 3	-			
Projekat 4	232,031.21	232,031.21		
Projekat 5	-			
Projekat 6	-			
Projekat 7	2,178.00	2,178.00		
Projekat 8	-			
Projekat 9	-			
Projekat 10	256,905.65			256,905.65 CEDIS
Projekat 11	-			
Projekat 12	7,594.90	7,594.90		
Projekat 14	-			
Projekat 15	-			
Projekat 16	75,842.26		75,842.26	
Projekat 17	-			
Projekat 18	-			
Projekat 19	29,548.20		29,548.20	
Projekat 20	3,020,571.00			1,000,000.00 Razvršje Opština nije uspjela dobiti informaciju o ulaganjima u hotel prema Crnom jezeru u 2021. 1,100,000.00 Apart hotel 920,571.00 Durmitor hotel and villas
Projekat 21	-			
Projekat 22	-			
Projekat 23	-			
Projekat 24	-			
Projekat 25	-			
Projekat 26	17,054.15	17,054.15		

Projekat 27	44,122.04			19,655.04 korisnici- poljoprivredni proizvođači 24,467.00 IFAD- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede i MPŠV
Projekat 28	-			
Projekat 29	-			
Projekat 30	-			
Projekat 31	-			
Projekat 32	-			
Projekat 33	-			
Projekat 34	3,400.00	3,400.00		
Projekat 35	-			
Projekat 36	-			
Projekat 37	-			
Projekat 38	-			
Projekat 39	3,167.60	3,167.60		
Projekat 40	-			
Projekat 41	31,256.41	2,557.61		28,698.80 Ambasada Bugarske
Projekat 42	-	-		-
Projekat 43	-			
Projekat 44	-			
Projekat 45	-			
Projekat 46	-			
UKUPNO	3,835,615.81	318,485.02	166,833.30	3,350,297.49

Tabela 2: Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje SPR 2017-2021. za 2021. godinu

5. Ocjene i zaključci

Od usvajanja Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, tokom 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godine, zaključno sa 31.12.2021. godine, realizovano je:

- 21 projekat realizovan je u cjelosti (45.65 %),
- 10 projekata je realizovano djelimično (21.74 %),
- započete su aktivnosti na realizaciji 4 projekata (8.70 %),
- za 3 projekta su u toku pripreme aktivnosti (6.52 %)- *pripremljena ili je u toku priprema projektne dokumentacije, stvaranje planskih pretpostavki, priprema postupaka javnih nabavki, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, itd.*
- na 8 projekata nije bilo aktivnosti (17.39 %).

Na osnovu navedenog, može se konstatovati da su na 38, od ukupno 46 projekata, preduzimate aktivnosti. Od ukupnog broja projekata, realizovan je 21. Projekat 12- Rekonstrukcija javne rasvjete, završen je i znatno proširen u odnosu na planirano, međutim, plaćanje rata će se zaključiti 2023. godine, kako je predviđeno postupkom javne nabavke i ugovorom. Djelimično je realizovanih 10 projekata, za 4 projekata su započete aktivnosti na realizaciji, dok je su za 3 projekta u toku ili završene pripreme aktivnosti. Od projekata koji su djelimično realizovani, pri kraju je realizacija projekta Izgradnja javne garaže, dok je projekat izgradnja feklanih kanalizacija znatno proširen u odnosu na planirano, međutim nije realizovana izgradnja fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka, pa je iz ovog razloga isti kategorisan kao djelimično realizovan.

Na 8 projekata nije bilo aktivnosti. Projekat broj 19- Uređenje postojećih skijališta, vezano za skijalište Savin kuk, odnosno nabavku žičare šestosjeda, za koju je oprema nabavljena, ali Zaključkom Vlade Crne Gore od 06.11.2020. godine, preusmjerena za spajanje skijališta "Cmiljača" i "Žarski". Uz to, problem imovinsko pravnih odnosa za skijalište Javorovača, dodatno negativno je uticao na realizaciju ovog projekta, kao i to što od donošenja SPR do podnošenja ovog izvještaja, nije bilo nikakvih aktivnosti u vezi skijališta Štuoc. Osim toga, na projektu broj 20- izuzetno nepovoljna situacija je u vezi sa aktivnostima na izgradnji kompleksa "Chedi", koje su obustavljene do dobijanja mišljenja UNESCO-a, kao i u vezi izgradnje hotela Jezera, iz razloga što nije bilo nikakvih aktivnosti od donošenja Strateškog plana. Od projekata na kojima nije bilo aktivnosti, važno je istaći projekat 24- Unapređivanje Centra za posjetioce i EXPO prostora. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je informaciju da će EXPO postavka biti postavljena u Bijelom Polju, u okviru Kreativnog centra, pa je shodno tome, projekat značajno redukovan, tj. kako su dostavili informaciju Opštini u 2020. godini, NP će raditi na uređenju parkinga i izgradnji potpornog zida u cilju zaštite od odrona, kod Centra za posjetioce Upravne zgrade, međutim iz ovog preduzeća, dostavili su podatak da u 2021. godini, nije bilo aktivnosti na ovom projektu. Takođe, treba istaći i projekat broj 3- Izgradnja parkinga od mosta kod hotela Durmitor do rampe put Crnog jezera, koji je obustavljen Zaključkom SO Žabljak, u sklopu projekta nedostajuće infrastrukture prema Crnom jezeru. Za ovaj projekat je pripremljena projektna dokumentacija, ali zbog obustavljanja istog i trenutne neizvjesnosti u vezi realizacije projekta, projekat nije podveden u grupu projekata za koje su izvršene pripreme aktivnosti.

Osim navedenog, analizirajući Godišnji akcioni plan za sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine Žabljak za 2021. godinu, može se konstatovati da brojne aktivnosti nijesu realizovane usled situacije sa COVID-om 19, odnosno negativnog finansijskog aspekta koji je prouzrokovala epidemija.

Napomena: Ovaj izvještaj se odnosi na realizaciju projekata zaključno sa 2021. godinom. U sastavu novog Strateškog plana, biće dat sumirani izvještaj realizacije Strateškog plana razvoja od 2017. godine do 2021. godine, kao i za period do usvajanja Strateškog plana razvoja 2022-2026., iz razloga što je realizacija dijela projekata obuhvaćenih Strateškim planom 2017-2021. godine, u toku i za pojedine se očekuje da će biti realizovani do donošenja novog strateškog dokumenta Žabljaka. Kroz Strateški plan 2022-2026. godine, u poglavlju 15, biće data ukupna ocjena realizacije Strateškog plana 2017-2021.

Broj: 01-077/22-3200

Žabljak, 12.10.2022. godine,

RADNA GRUPA ZA PRIPREMU
GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE SPR

1. Goran Vujičić _____
2. Gorica Kotlica _____
3. Dijana Leković _____

PREDSJEDNIK OPŠTINE

s.r. Veselin Vukićević